



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1785 / 2019	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2019_39 MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G. BELLAVITIS DI VIA COLOMBARE CUP I79E19000240004 CIG 796289225B - Z51299A8AC. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO DITTA SICURTECTO SRL.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 18.06.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, con un investimento complessivo di € 90.000,00; contestualmente è stato autorizzato il Dirigente 3° Settore OO.PP. a procedere con l'appalto dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con Determinazione Dir. Area IV n. 1236 del 24.07.2019 l'appalto in argomento è stato aggiudicato alla ditta SICURTECTO srl di Cusano Milanino (MI), per un importo di netti € 52.727,77 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
- con Det. n. 1499 del 11.09.2019, sono stati affidati alla ditta appaltatrice SICURTECTO srl i lavori di completamento per la messa in sicurezza dei solai nell'ambito del medesimo intervento in oggetto, per un importo di € 21.236,08 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi, giusto contratto prot. n. 67327/2019 del 12.09.2019;
- i lavori in argomento sono stati consegnati all'appaltatore in data 28.08.2019, quindi ultimati in data 12.09.2019, come risulta dai relativi verbali; il tempo impiegato per l'esecuzione è stato di 15 giorni, inferiore al termine contrattuale, stabilito in 40 giorni naturali e consecutivi. I lavori di completamento sono stati consegnati in data 12.09.2019 ed ultimati in data 16.09.2019;
- il Direttore dei Lavori ha emesso in data 10.10.2019 il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Conto finale delle opere principali nonché dei lavori di completamento, assunti agli atti e firmati dall'Appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che gli importi complessivi dei lavori eseguiti ammontano rispettivamente a € 52.725,55 ed € 19.736,57 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., al pagamento del conto finale delle opere eseguite dall'appaltatore nell'ambito del presente intervento, ai sensi degli art. n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010;

ACQUISITO per la ditta SICURTECTO srl il regolare DURC, nonché la comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi della Legge n. 136/2010;

PRESO ATTO che l'appaltatore ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed i certificati di regolare esecuzione, senza riserva alcuna; con note prot. n.69421/2019 del 19.09.2019 e 70952 del 24.09.2019 l'appaltatore ha inoltre trasmesso i certificati di qualità dei materiali impiegati;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo dovuto alla ditta SICURTECTO srl, pari ad € 52.725,55 IVA 10% esclusa, giuste Fatture n. 117/E e 118/E del 25.09.2019, che trova imputazione al capitolo 490984 bilancio 2019 cod. min. 4.02.2.0202 impegno 2393/2;

ATTESO inoltre che è possibile altresì liquidare il saldo dovuto alla ditta SICURTECTO srl per l'esecuzione delle opere di completamento, pari ad € 19.736,57 IVA 10% esclusa, giusta Fattura n. 116/E del 25.09.2019, che trova imputazione al capitolo 490984 bilancio 2019 cod. min. 4.02.2.0202 impegno padre 2393/0;

VISTO quanto disciplina l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il titolo X del D.P.R. n. 207/2010;

VISTI i codici dell'opera C.U.P. n. I79E19000240004 e C.I.G. n. 796289225B (appalto principale) e n. Z51299A8AC (lavori di completamento);

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 92 del 20.12.2018, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2019-2020-2021; con Deliberazione di G.C. n. 48 del 26/02/2019 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2019 – 2021;

VISTI:

- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco ed il successivo Decreto Sindacale prot. n. 9535 del 05/02/2019;
- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti" ed il successivo decreto sindacale prot. n. 52482 del 24/07/2018;
- la nota in data 7/03/2017 prot. n. 14978 di delega delle funzioni dirigenziali;
- la delibera di G.C. n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la Deliberazione di G.C. n. 17 del 30/01/2018 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2018/2019/2020";

D E T E R M I N A

1. di approvare, per quanto in premessa addotto e qui inteso come integralmente riportato, i certificati di regolare esecuzione dei lavori in oggetto e delle opere di completamento del 10.10.2019, nonché i relativi conti finali, i cui importi ammontano rispettivamente ad € 52.725,55 ed € 19.736,57 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
2. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge, ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt. 1665, 1666, 1667, 1668 e 1669 del C.C.; di autorizzare altresì lo svincolo delle garanzie prestate dalla Ditta Appaltatrice;
3. di liquidare e pagare alla ditta SICURTECTO s.r.l. di Cusano Milanino (MI) P.Iva 06383510960 le fatture n. 116/E di € 21.710,23, 117/E di € 49.128,85, 118/E di € 8.869,26 datate 25.09.2019 (pari a complessivi € 79.708,34 IVA 10% compresa), mediante bonifici bancari su c/c IBAN IT52G0200801628000101087133, a titolo di saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto eseguiti ed ultimati;
4. di dare atto che la spesa complessiva, di cui al precedente punto 2, pari a € 79.708,34 IVA 10% compresa, trova copertura finanziaria al capitolo 490984 bilancio 2019 cod. min. 4.02.2.0202, impegni n. 2393/2 per € 57.998,11 e n. 2393/5 per restanti € 21.710,23;
5. di incaricare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare il pagamento della fattura n. 118/E del 25.09.2019 di lordi € 8.869,26 mediante specifico bonifico bancario con indicazione della seguente causale, obbligatoria al fine di ottenere gli incentivi sul miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici mediante il Conto Termico 2.0: "Scuola media Bellavitis Via Colombare Sostituzione illuminazione interna D.M. 16.02.2016 fattura n. 118/E del 25.09.2019 S.R. c.f./p.i. 00168480242 Beneficiario p.i. 06383510960"; copia del mandato di pagamento e della ricevuta del bonifico dovrà inoltre essere trasmessa all'Area IV LL.PP. per espletare la suddetta pratica di contributo Conto Termico 2.0;
6. di ridurre, in funzione della liquidazione di quanto dovuto alla ditta SICURTECTO srl, gli impegni n. 2393/2 per € 2,44 e n. 2393/5 per € 1.649,46, rifinanziando contestualmente per pari importo l'impegno n. 2393/0 padre;
7. di integrare di ulteriori € 180,59 al lordo degli oneri fiscali riflessi, l'impegno n. 2393/4 di € 1.950,00, assunto con Det. n. 1236/2019 e relativo al fondo per incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, da ripartire con successivo specifico atto per complessivi €

2.130,59, con imputazione al capitolo 490984 bilancio 2019 cod. min. 4.02.2.0202, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

8. di approvare, a seguito delle suddette liquidazioni, il nuovo quadro economico dell'opera, munito del cronoprogramma finanziario:

LP_2019_39 Messa in sicurezza solai scuola media G. Bellavitis di via Colombare (CUP I79E19000240004) Progetto Esecutivo			Determinazione n. 1499/2019	Nuovo Q.E.	Cronoprogramma Finanziario		
					Capitolo	Anno	Impegno
Lavori a base d'asta							
Opere a base d'appalto edili ed impiantistiche	Euro	77.100,00	52.327,77	52.325,55			
Oneri della sicurezza	Euro	400,00	400,00	400,00			
Totale Lavori	Euro	77.500,00	52.727,77	52.725,55	490984	2019	2393/2
Somme a disposizione							
IVA 10%	Euro	7.750,00	5.272,78	5.272,56	490984	2019	2393/2
Spese Tecniche coordinamento sicurezza (IVA e Cassa comprese) Geom. Bernardi S. CIG Z5329251A7	Euro	3.000,00	1.205,36	1.205,36	490984	2019	2393/1
Spese tecniche incentivo art. 113 DLgs 50/2016	Euro	1.550,00	1.950,00	2.130,59	490984	2019	2393/4
Contributo ANAC	Euro	30,00	30,00	30,00	490984	2019	2393/3
Interventi di completamento (IVA compresa) ditta SICURTECTO srl - CIG Z51299A8AC	Euro	-	23.359,69	21.710,23	490984	2019	2393/5
Lavori di manutenzione ed in economia (IVA compresa)	Euro	-	-	6.925,71	490984	2019	nuovo da impegno padre 2393/0
Imprevisti, arrotondamenti	Euro	170,00	5.454,40	0,00	490984	2019	2393/0
Totale somme a disposizione	Euro	12.500,00	37.272,23	37.274,45			
Totale intervento	Euro	90.000,00	90.000,00	90.000,00			

9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area 4° Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	INT 2393/0_2019
U	INT 2393/4_2019
U	rid 2393/2_2019
U	rid 2393/5_2019

Firmato digitalmente il 24/10/2019 da BENACCHIO FRANCESCO / INFOCERT SPA valida dal 07/06/2018 12:26:49 al 07/06/2021 02:00:00 - Firmato digitalmente il 23/10/2019 da STOCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

Publicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 22/01/2020

Publicata all'Albo Pretorio dal 24/10/2019 al 08/11/2019