



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	184 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2016_14 LAVORI DI COMPLETAMENTO, CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PALAZZO STURM – RESTAURO E RICOLLOCAMENTO AFFRESCO SU SOFFITTO DEL VANO SCALA - CUP I72C14000020005. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 385 DEL 10/12/2019.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 19/05/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera "LP_2016_14 Lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm" che prevede un importo di progetto di € 1.450.000,00 e ne è stato approvato il relativo quadro economico;
- con determinazione n. 1641 del 21/11/2016, i lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm sono stati aggiudicati alla ditta Frimat spa con sede legale in Via del Corso n. 117 - 00186 Roma – p.i. 03920480245 che ha offerto il ribasso del 35,054% sull'importo a base di gara e, pertanto, per l'importo di € 697.531,09 oltre oneri della sicurezza di € 55.592,97, oltre iva 10% per complessivi € 828.436,47 (CIG 668202771D);
- con atto del Segretario Generale repertorio n. 9190 del 6/02/2017 è stato stipulato il contratto d'appalto con la Ditta Frimat spa;
- con determinazione n. 992 del 05/07/2018, è stata approvata la variante in corso d'opera dei lavori in argomento che ha rideterminato l'importo dei lavori in € 897.124,07 compresi oneri sicurezza cantiere di € 58.594,70, oltre iva 10%;
- i lavori sono stati ultimati in data 24/10/2018, come da certificato di ultimazione lavori;
- sono in corso le operazioni di collaudo dell'opera;
- all'interno del quadro economico dell'opera è prevista la voce di spesa relativa al restauro e ricollocamento dell'affresco del vano scala all'interno del Palazzo;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 385 del 10/12/2019 con la quale:

- è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "LP_2016_14 Lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm – Restauro e ricollocamento affresco su soffitto del vano scala" – CUP I72C14000020005, che prevede un importo complessivo di progetto di € 60.000,00 di cui € 39.987,00 per lavori a base d'appalto compresi oneri sicurezza cantiere di € 4.500,00 ed € 20.013,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- è stato dato atto che l'intervento rientra nel progetto di LP_2016_14 Lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm e non altera l'importo complessivo dello stesso che rimane invariato in € 1.450.000,00;

Ritenuto di procedere all'approvazione del quadro economico dei lavori di "Restauro e ricollocamento affresco su soffitto del vano scala" dell'importo di € 60.000,00, confermando:

- la prenotazione di spesa n. 1496/20_2019 per l'importo di € 49.221,24 sul capitolo 490510 "Palazzo Sturm – Interventi" (cod. min. 5.02.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019, finanziato con avanzo di amministrazione;
- l'impegno di spesa n. 1496/15_2019 per l'importo di € 10.778,76 sul capitolo 490510 "Palazzo Sturm – Interventi" (cod. min. 5.02.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019, finanziato con avanzo di amministrazione per spese tecniche di progettazione e D.L. a favore dell'arch. Leonardo Lorenzoni già impegnate con determinazione n. 899 del 24/05/2019 che vengono in questa sede ricomprese nel sub-quadro economico dei lavori di restauro dell'affresco;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 26/02/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021;

Visti:

- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013 e s.m.i.;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. Aggiornamento annualità 2019/2020/2021;

D E T E R M I N A

1) di approvare, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 385 del 10/12/2019, il quadro economico dei lavori di "LP_2016_14 Lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm – CUP I72C14000020005" che prevede al suo interno la voce "Restauro e ricollocazione dipinto su soffitto vano scala come prescritto dalla Soprintendenza" dell'importo di € 60.000,00, rimanendo inalterata in € 1.450.000,00 la spesa complessiva dell'opera:

Cronoprogramma finanziario DLgs 118/2011							
LP_2016_14 LAVORI DI COMPLETAMENTO, CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PALAZZO STURM CUP I72C14000020005	Quadro Economico DGC 385 del 10/12/2019	Sub totale	Quote	Capitolo	Impegno_Esigibilità	Liquidazioni	Quote residue
A) LAVORI							
lavori - FRIMAT SPA - det 778/2018 CIG: 668202771D	697.531,09	753.124,06	272.727,27	490512	1328/1_2018	272.727,27	0,00
Oneri sicurezza	55.592,97		480.396,79	490512	1318/1_2018	480.396,79	0,00
lavori variante 1 - FRIMAT SPA - det 992/2018 CIG: 668202771D	140.998,28	144.000,00	22.731,98	490510	1496/6	22.731,98	0,00
Oneri sicurezza variante 1	3.001,72		121.268,02	490512	1397/2_2019	22.847,85	0,00
TOTALE LAVORI (A)	897.124,06						
B) SOMME A DISPOSIZIONE							
I.V.A. (10 % sui lavori)	75.312,41	89.712,41	27.272,73	490512	1328/1_2018	27.272,73	0,00
			48.039,68	490512	1318/1_2018	48.039,68	0,00
I.v.a. (10% su lavori di variante)	14.400,00		14.400,00	490510	1496/6_2019 con quota lavori	4.557,99	9.262,18
					579,83		

				490512	1397/2_2019	8.420,17	0,00
Art. 113 DLgs 50/2016 - det 1641/2016	5.648,05	25.472,20	5.648,05	490510	1496/2_2019		25.472,20
Art. 113 DLgs 50/2016 variante - det 992/2018	19.824,15		19.824,15				
Fondo accordi bonari art. 12 D.P.R. 207/2010	7.500,00	7.500,00	7.500,00	490510	impegno padre 1496/3_2019		7.500,00
Spese per pubblicità (pubblicazione bando su GURI - det 841 del 21/06/16)	2.000,00	2.000,00	1.328,58	490510	impegno padre 1496/3_2019		1.328,58
			671,42	490510		671,42	0,00
Montascale cingolato per superamento barriere architettoniche - scala fra piano 4° e piano 5° - IVA compresa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	490510	impegno padre 1496/3_2019		4.000,00
Spese tecniche per indagini stratigrafiche su paramenti interni ed esterni I.V.A. compresa COOPERATIVA NUOVA ALLEANZA Det. 1890 del 22/12/2016 CIG Z961C7F313)	26.461,80	26.461,80	26.461,80	490512	1397/1_2019	22.570,00	3.891,80
Restauro e ricollocazione dipinto su soffitto vano scala come prescritto dalla Soprintendenza I.V.A. compresa	60.000,00	60.000,00	10.778,76	490510	1496/15_2019		10.778,76
			49.221,24	490510	1496/20_2019		49.221,24
Spese per spostamento arredi ed oggetti museali - porzione est piano 3° - ambito integrazioni strutturali	8.000,00	8.000,00	8.000,00	490510	impegno padre 1496/3_2019		8.000,00
Spese tecniche progettazione Definitiva Esecutiva e CSP oneri compresi Arch. LEONARDO LORENZONI (Det. 1011 del 20/08/2015 CIG 6354402A68)	63.229,94	63.229,94	56.080,96	490510		56.080,96	0,00
			7.148,98	490510	impegno padre 1496/3_2019		7.148,98
Spese tecniche progettazione perizia 1 oneri compresi. Arch. LEONARDO LORENZONI (det 1453 del 24/09/18 - CIG ZE924E9550)	8.692,23	8.692,23	8.692,23	490510		8.692,23	0,00
Spese tecniche per D.L. - CSE - contabilità -APE							0,00
Spese tecniche collaudo tecnico-amministrativo e statico oneri compresi Arch. CARLO BREDA (CIG ZF72373076) det 696/2018 - integraz det 2203 del 18/12/18	33.607,68	36.316,82	33.607,68	490510	1496/5_2019	7.446,70	26.160,98
Integrazione spese tecniche collaudo tecnico-amministrativo e statico per variante oneri compresi Arch. CARLO BREDA (det 1453 del 24/09/18 - CIG Z3424E90A6) - integraz. det 2203 del 18/12/18	2.709,14		2.709,14	490510	1496/7_2019		2.709,14
Spese tecniche per certificato prevenzione incendi iva comp. Perito Industriale ZARPELLON DAVIDE CIG Z52235E3BB - det n. 692/2018	10.826,28	10.826,28	10.826,28	490510	1496/4_2019		10.826,28
Tassa ANAC - det 1641/2016	600,00	600,00	600,00	490510		600,00	0,00
Supporto Giuridico STUDIO ZEN & PAROLIN (Det. 1496 del 25/10/2016 CIG Z9F1BAA564)	437,74	437,74	437,74	490510		437,74	0,00

Spese di trasloco - Ditta SIS S.p.A. (Det. 299/2017 e n. 798/2017)	8.070,87	8.070,87	8.070,87	490510		8.070,87	0,00
Potatura cedro ditta VERTIGO WORKS (Det. 344 del 21/03/2017 CIG ZE31DCC802)	270,00	270,00	270,00	490512		270,00	0,00
Spostamento impianti della biglietteria - (Ditta ZILIO GRUPPO ELT SRL Det. 636 del 24/05/2017 CIG ZAC1DF3196)	4.409,71	4.409,71	4.409,71	490512		4.409,71	0,00
Redazione progetto indagini stratigrafiche Ditta NUOVA ALLEANZA (Det. 828 del 4/07/2017 CIG Z7C1F1472B)	1.708,00	1.708,00	1.708,00	490510		1.708,00	0,00
Spese tecniche coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione e coordinamento ufficio di direzione lavori Arch. LEONARDO LORENZONI (Det. 917 del 30/06/2016 CIG Z9A1A66B2B)	34.435,18	37.781,83	34.435,18	490510	1496/1_2019	34.435,18	0,00
Integrazione spese tecniche coordinamento sicurezza fase esecuzione e ufficio DL. Arch. LEONARDO LORENZONI det 1453 del 24/09/2018 (CIG Z2624E90CC)	3.346,65		3.346,65	490510	1496/8_2019	3.346,65	0,00
Spese tecniche per contabilità lavori oneri compresi Ing. DAL SASSO MANUEL (Det. 922 del 30/06/2016 CIG Z971A66A5C)	17.449,46	19.610,34	4.237,79	490510		4.237,79	0,00
			10.000,00	490510		10.000,00	0,00
			3.211,67	490510	1508/1_2019	3.211,67	0,00
Integrazione spese tecniche per contabilità lavori per variante oneri compresi Ing. DAL SASSO MANUEL - det. 1453 del 24/09/2018 (CIG ZE124E9132)	2.160,88		2.160,88	490510		2.160,88	0,00
Spese tecniche per APE - ing. SERGIO FANTINATO - det 1942 del 14/11/2019 CIG Z7A2A84C4A	4.500,00	4.500,00	3.045,12	490510	1496/18_2019		3.045,12
Spese tecniche per APE			1.454,88	490510	impegno padre 1496/3_2019		1.454,88
Fornitura caldaia Ditta NOKA SERVICE S.r.l. (Det. 1433 del 26/10/2017 CIG Z3A20421E0)	19.154,00	19.154,00	19.154,00	490512		19.154,00	0,00
Incarico redazione progetto strutturale e relazione interferenze Arch. LEONARDO LORENZONI (Det. 942 del 5/07/2016 CIG ZF71A66ABE)	3.077,22	3.077,22	3.077,22	490510		3.077,22	0,00
Spese tecniche collaudo statico oneri compresi							0,00
Spese per pubblicazione GURI avviso approvazione variante - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO (det. 1202 del 21/08/18)	523,42	523,42	523,42	490510		523,42	0,00
Lavori restauro affresco soffitto del pronao (iva compresa) - FRIMAT SPA - det 1541 del 08/10/2018 CIG: Z1F24F4351	5.335,00		5.335,00	490510		5.335,00	0,00
Lavori completamento opere raffrescamento Sala degli Specchi (iva compresa) - FRIMAT SPA - det.n. 1722 del 02/11/2018 - CIG: ZA42571406	10.923,00		10.923,00	490510	1496/9_2019	10.923,00	0,00

Lavori ripristino biglietteria e controllo sicurezza nella posizione originaria - ROSSI JORIM IMPIANTI (det 2121 del 17/12/2018 - CIG: Z812587462)	8.446,06		8.446,06	490510	1496/10_2019	8.446,06	0,00
Lavori ripristino biglietteria e controllo sicurezza nella posizione originaria - ROSSI JORIM IMPIANTI (det 215 del 08/02/2019 - CIG: Z9226E9D0E)	4.190,70		4.190,70	490510	1496/11_2019	4.190,70	0,00
Servizio pulizia straordinaria - SIS srl - det 2052 del 11/12/2018	1.277,00		1.277,00	490510		1.277,00	0,00
Montaggio 3 vetrine - Jolli Allestimenti s.r.l. - det n. 255 del 13/02/2019 CIG ZB7271BD49	3.660,00		3.660,00	490510	1496/12_2019	3.660,00	0,00
Opere di completamento - FRIMAT SPA - det 797 del 10/05/2019 - CIG 668202771D	15.634,49	15.634,49	15.634,49	490510	1496/13_2019	15.634,49	0,00
Sistema di allarme porte uscita di sicurezza - ditta VIS srl - det 846 del 20/05/2019 - CIG Z71283A2C7	1.543,30	1.543,30	1.543,30	490510	1496/14_2019	1.543,30	0,00
Progettazione e direzione lavori restauro e ricollocamento affresco vano scala - Arch. Lorenzoni - det 899 del 24/05/2019 - CIG ZB928556E2					ricompreso nella voce relativa al progetto di restauro dipinto vano scala		
VVF Presentazione SCIA antincendio - det 1505 del 12/09/2019	540,00	540,00	540,00	490510	1496/16_2019	540,00	-
Sostituzione DL e redazione relazione tecnico-scientifica - Arch. Lorenzoni - det 1586 del 25/09/2019 - CIG Z6129C39FA	4.821,44	4.821,44	4.821,44		1496/17_2019		4.821,44
Targa da collocare sul Palazzo - GRINTA snc - det. n. 2064 del 29/11/2019 - CIG Z0F2AD01DC	189,10	189,10	189,10	490510	1496/19_2019		189,10
Forniture inerenti	53.961,04		53.961,04	490510	imp. padre 1496/3_2019		53.961,04
			0,00	490512			0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	552.875,94						
TOTALE COMPLESSIVO	1.450.000,00		1.450.000,00			1.220.228,28	229.771,72

2) di approvare, altresì, il quadro economico, munito del cronoprogramma finanziario, dei lavori di “Restauro e ricollocamento affresco su soffitto del vano scala” dell’importo complessivo di € 60.000,00 nell’ambito dei lavori di “LP_2016_14 Lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm — CUP I72C14000020005”, e precisamente:

LP_2016_14 LAVORI DI COMPLETAMENTO, CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PALAZZO STURM - RESTAURO E RICOLLOCAMENTO AFFRESCO SU SOFFITTO DEL VANO SCALA - CUP I72C14000020005	progetto definitivo	capitolo	quote impegno	impegno_esigibilità	liquidazioni	impegno residuo
LAVORI						
lavori a corpo	34.591,84					
lavori a misura	895,16					
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4.500,00					
TOTALE LAVORI	39.987,00	490510	39.987,00	1496/20_2019		
SOMME A DISPOSIZIONE						
iva al 10% su lavori	3.998,70	490510	3.998,70	1496/20_2019		
spese tecniche per progettazione e DL - arch. LEONARDO LORENZONI - det n. 899 del 24/05/2019 - CIG ZB928556E2	10.778,76	490510	10.778,76	1496/15_2019		
spese per indagini diagnostiche e prove di laboratorio su paramento del dipinto iva 22% compresa	2.000,00	490510	2.000,00	1496/20_2019		
spese per indagini diagnostiche e prove di laboratorio su cornice sagomata del dipinto iva 22% compresa	2.000,00	490510	2.000,00	1496/20_2019		
spese pubblicità	200,00	490510	200,00	1496/20_2019		
tassa ANAC	350,00	490510	350,00	1496/20_2019		
arrotondamenti e imprevisti	685,54	490510	685,54	1496/20_2019		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	20.013,00					
TOTALE PROGETTO	60.000,00		60.000,00		0,00	0,00

3) di dare atto che la spesa complessiva del progetto definitivo dei lavori di “Restauro e ricollocamento affresco su soffitto del vano scala” di cui al precedente punto 3) pari ad € 60.000,00 trova copertura finanziaria alla voce “Restauro e ricollocazione dipinto su soffitto vano scala come prescritto dalla Soprintendenza” del quadro economico di cui al precedente punto 1), e precisamente:

- € 49.221,24 sul capitolo 490510 “Palazzo Sturm – Interventi” (cod. min. 5.02.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019, finanziato con avanzo di amministrazione (imp. n. 1496/20_2019)
- € 10.778,76 sul capitolo 490510 “Palazzo Sturm – Interventi” (cod. min. 5.02.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019, finanziato con avanzo di amministrazione per spese tecniche di progettazione e D.L. a favore dell’arch. Leonardo Lorenzoni già impegnate con determinazione n. 899 del 24/05/2019 (impegno n. 1496/15_2019) ora ricomprese nel sub-quadro economico dei lavori di restauro dell’affresco

4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il dott. Diego Pozza dell’Area IV Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	1496/15_2019
U	impPadre1496/20

Firmato digitalmente il 05/02/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 04/02/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 05/02/2020 al 20/02/2020