



## Comune di Bassano del Grappa

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	1168 / 2020	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

**OGGETTO: LP\_2020\_12 SOLAIO SALA OTTAGONALE MUSEO CIVICO - RIMOZIONE SOFFITTO - STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL - CUP I77E19000050004 - CIG ZDD2CD3F15**

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 634 del 27/04/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento "Rimozione soffitto per la messa in luce delle travi del solaio", preliminare all'opera "LP\_2020\_12 consolidamento statico solaio sala ottagonale Museo Civico", per un totale complessivo di € 14.500,00, di cui € 12.751,82 per lavori e € 1.748,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione 735 del 18/05/2020 i lavori di "Rimozione soffitto per la messa in luce delle travi del solaio", preliminari all'opera "LP\_2020\_12 consolidamento statico solaio sala ottagonale Museo Civico", sono stati affidati alla ditta Toniazzo Impresa di Costruzioni srl per un importo di € 10.943,85 compresi oneri per la sicurezza pari a € 848,69 ed esclusa iva al 10%, per un totale di € 12.038,24;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018, per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata e il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa;

Vista la seguente documentazione afferente allo stato finale dei lavori:

- stato di avanzamento lavori pari al finale a tutto il 08/07/2020 per un importo pari a € 9.054,27 compresi oneri sicurezza cantiere;
- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- certificato di ultimazione lavori;

Rilevato che:

- per i lavori sono stati impegnati € 10.943,85, iva esclusa;
- l'importo totale dei lavori eseguiti è di € 9.054,27 iva esclusa;

Vista la fattura elettronica n. 9/E del 17/07/2020 emessa dalla ditta Toniazzo Impresa di Costruzioni srl di € 9.054,27 oltre iva al 10%, per complessivi € 9.959,70;

Dato atto che il Direttore dei Lavori Arch. Laura Arcaro ha apposto il visto sulla fattura di spesa in data 20/07/2022;

Visto il DURC regolare della ditta Toniazzo Impresa di Costruzioni srl;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4<sup>^</sup> all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. Aggiornamento annualità 2020/2021/2022;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

## D E T E R M I N A

1. di dare atto che il Direttore dei Lavori Arch. Laura Arcaro in data 20/07/2020 ha apposto il visto sulla fattura di spesa relativa ai lavori in oggetto, in luogo del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7/03/2018;
2. di prendere atto della contabilità finale dei lavori di rimozione soffitto per la messa in luce delle travi del solaio della sala ottagonale del Museo Civico, così come in premessa citata;
3. di ridurre l'impegno n. 1808/1\_2020 di € 2.078,54, destinando tale risorsa al rifinanziamento dell'impegno padre n. 1808\_2020;
4. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 9/E del 17/07/2020 emessa dalla ditta Toniazzo Impresa di Costruzioni srl, avente sede legale in Via Salarola 25, 36063 Marostica (VI) – c.f. e p. iva 03217540248, di € 9.054,27 oltre iva al 10%, per complessivi € 9.959,70, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT16Y0585660500151571001718 (CIG ZDD2CD3F15);
5. di dare atto che la spesa complessiva di **€ 9.959,70** di cui al precedente punto 4. trova copertura finanziaria al capitolo 490662 " del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 (cod. min. 1.05.2.0202), finanziato con oneri di urbanizzazione, impegno n. 1808/1\_2020;
6. di rettificare l'impegno di spesa n. 2250\_2020 di **€ 1.522,56** assunto con determinazione n. 1016 del 03/07/2020, reimputando il suddetto importo al capitolo 490662 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 (cod. min. 1.05.2.0202), finanziato con oneri di urbanizzazione (nuovo sub-impegno da impegno padre n. 1808\_2020), mantenendone inalterate le rimanenti caratteristiche;
7. di approvare l'aggiornamento del quadro economico dell'intervento munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente:

LP_2020_12 CONSOLIDAMENTO STATICO SOLAIO SALA OTTAGONALE MUSEO CIVICO - RIMOZIONE SOFFITTO	Progetto definitivo - esecutivo	Affidamento	Nuovo QE	Crono programma finanziario DLgs 118/2011				
				Capitolo	Impegno	Anno	Liquidazioni	Impegno residuo
<b>LAVORI</b>								
Lavori	11.903,13 €	10.095,16 €	8.205,58 €					
Oneri per la sicurezza	848,69 €	848,69 €	848,69 €					
<b>Totale lavori</b>	<b>12.751,82 €</b>	<b>10.943,85 €</b>	<b>9.054,27 €</b>	<b>490662</b>	<b>1808/1</b>	<b>2020</b>	<b>9.054,27 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>								
IVA lavori al 10%	1.275,18 €	1.094,39 €	905,43 €	490662	1808/1	2020	905,43 €	0,00 €
Integrazione pratica CPI Museo	-	-	1.522,56 €	490662	nuovo da 1808	2020	0,00 €	1.522,56 €

Opere a completamento	473,00 €	2.461,76 €	3.017,74 €	490662	imp padre 1808	2020	0,00 €	3.017,74 €
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>1.748,18 €</b>	<b>3.556,15 €</b>	<b>5.445,73 €</b>				<b>9.959,70 €</b>	<b>4.540,30 €</b>
<b>TOTALE</b>	<b>14.500,00 €</b>	<b>14.500,00 €</b>	<b>14.500,00 €</b>					

8. di dare atto che:

- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Diego Pozza – Capo Servizio Sviluppo e Investimenti dell'Area IV Lavori Pubblici;
- il Direttore dei Lavori è l'Arch. Laura Arcaro dell'Area IV Lavori Pubblici.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	1808/0 Padre
U	rid 1808/1_2020
U	rid 2250/0_2020
U	sub1808/2 nuovo

Firmato digitalmente il 27/07/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 27/07/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 27/07/2020 al 11/08/2020