



## Comune di Bassano del Grappa

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	1244 / 2020	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

**OGGETTO: LP\_2017\_13                    COMPLETAMENTO                    ADEGUAMENTO                    ED  
EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE  
PUBBLICA NEL QUARTIERE SAN VITO CUP I77H18001690004 - 1° STATO  
DI AVANZAMENTO DEI LAVORI CIG 8133292CDF**

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 1762 del 8/11/2018 è stato affidato alla società Stea Progetto S.r.l. con sede in Via Santa Caterina 60/A 38062 Trento P.IVA 01994700225 il servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza per i lavori di rinnovo degli impianti di illuminazione pubblica del Quartiere San Vito di Bassano del Grappa verso il corrispettivo di Euro 29.770,39 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi Euro 37.772,67, imputando tale spesa al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490868 "Impianti pubblica illuminazione" del Bilancio 2018 finanziato con avanzo di amministrazione;
- con deliberazione n. 428 del 13/12/2018 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo redatto dal Perito Industriale Paolo Carlini della società STEA PROGETTO S.R.L. dei lavori di LP\_2017\_13 Completamento adeguamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica nel Quartiere San Vito CUP I77H18001690004, che prevede la spesa complessiva di Euro 500.000,00 di cui Euro 410.115,74 per lavori ed Euro 89.877,89 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione n. 2280 del 18/12/2019 è stato aggiudicato l'appalto alla Ditta A.S. ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L. con sede in 31010 Fonte (TV) Via Asolana n. 100 P.IVA 00313820268 verso il corrispettivo di Euro 269.804,22 oltre oneri della sicurezza di Euro 12.900,00 per complessivi Euro 282.704,22 oltre IVA al 10% per un totale di Euro 310.974,64, imputando tale spesa al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490868 "Impianti pubblica illuminazione" del Bilancio 2019 impegno n. 1241/2 finanziato con avanzo di amministrazione;
- con determinazione n. 2344 del 23/12/2019 è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori alla Ditta A.S. ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L.;
- con atto del Segretario Generale repertorio n. 9291 del 14/02/2020 è stato stipulato il contratto d'appalto di Euro 269.804,22 oltre oneri della sicurezza di Euro 12.900,00 per complessivi Euro 282.704,22 oltre IVA al 10%;
- con determinazione n. 493 del 26/03/2020 è stato autorizzato l'appaltatore a subappaltare l'esecuzione delle opere di completamento adeguamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica – opere edili stradali rientranti nella categoria di lavorazione "OG3" alla Ditta EREGA SCAVI S.r.l. con sede in 31011 Asolo (TV) Via Cogorer n. 2 P.IVA 03696020266 per l'importo di Euro 110.800,00 di cui Euro 3.000,00 per oneri della sicurezza;
- con determinazione n. 679 del 7/05/2020 è stato affidato il servizio di Direttore Operativo e redazione della contabilità dei lavori al Perito Industriale Paolo Carlini della società Stea Progetto S.r.l. con sede in Via Santa Caterina n. 60/a 38062 Arco (TN) P.IVA 01994700225 C.F. CRLPLA69E11B386G verso il corrispettivo di Euro 5.674,14 oltre CNPAIA 5% ed IVA al 22% per complessivi Euro 7.268,57 (CUP I77H18001690004 CIG Z882CD253B), imputando tale spesa al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490868 "Impianti pubblica illuminazione" del Bilancio 2020 finanziato con avanzo di amministrazione impegno n. 1493/4;

Visto:

- il verbale di consegna dei lavori in data 30/03/2020 dal quale risulta fissato al 27/08/2020 il termine di ultimazione degli stessi;
- il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 31/03/2020;
- il verbale di ripresa dei lavori n. 1 in data 04/05/2020 dal quale risulta fissato il termine di ultimazione degli stessi al 30/09/2020;

Vista la seguente documentazione relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori:

Pubblicata sul profilo del committente il 21/10/2020

- stato di avanzamento dei lavori a tutto il 31/07/2020 di complessivi Euro 142.266,11;
- libretto delle misure;
- registro di contabilità sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve;
- certificato di pagamento n. 1 emesso dal Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon in data 31/07/2020 di Euro 141.580,00 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 155.738,00;
- fattura elettronica n. 508 del 31/07/2020 emessa dall'Appaltatore Ditta A.S. ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L. con sede in 31010 Fonte (TV) Via Asolana n. 100 P.IVA 00313820268 di Euro 141.580,00 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 155.738,00;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23/12/2019 è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 7/02/2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2020 – 2022;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2020 è stata approvata la modifica n. 1 al programma triennale delle opere pubbliche 2020/2020 ed elenco annuale 2020;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 60634 del 8/08/2019 con il quale è stato confermato l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTP) per il triennio 2020/2021/2022;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/07/2018;

#### D E T E R M I N A

1. di prendere atto della contabilità del 1° stato di avanzamento dei lavori di "LP\_2017\_13 Completamento adeguamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica nel Quartiere San Vito" in premessa descritto;
2. di procedere alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 508 del 31/07/2020 emessa dall'Appaltatore Ditta A.S. ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L. con sede in 31010 Fonte (TV) Via Asolana n. 100 P.IVA 00313820268 di Euro 141.580,00 oltre IVA al 10% per complessivi **Euro 155.738,00**, mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT59F089176148000000357948;
3. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2 di **Euro 155.738,00** trova copertura finanziaria al Missione 10 programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490868 "Impianti pubblica illuminazione" del Bilancio 2020 impegno n. 1493/2\_2020 finanziato con avanzo di amministrazione;
4. di dare atto che il quadro economico dell'opera risulta essere il seguente:

LP_2017_13 ILLUMINAZIONE QUARTIERE SAN VITO CUP PROGETTO ESECUTIVO - CUP I77H18001690004 CODICE CUI L00168480242201900039			Appalto	Crono programma finanziario - Copertura Finanziaria				
				capitolo	Impegno	quota impegno	Liquidazioni	Da Liquidare
A	LAVORI							
1	Lavori	Euro	269.804,22					
2	Oneri della sicurezza	Euro	12.900,00					
	Totale lavori	Euro	282.704,22	490868	1493/2_2020	282.704,22	141.580,00	141.124,22
B	Somme a disposizione							-
1	IVA sui lavori 10%	Euro	28.270,42	490868	1493/2_2020	28.270,42	14.158,00	14.112,42

Pubblicata sul profilo del committente il 21/10/2020

2	Art. 113 DLgs 50/2016	Euro	8.202,31	490868	1493/3_2020	8.202,31	-	8.202,31
3	Progettazione coordinamento della sicurezza Stea Progetto S.r.l.	Euro	37.772,67	490868	1475/0_2020	37.772,67	22.797,70	14.974,97
4	Spese tecniche Direttore Operativo	Euro	7.268,57	490868	1493/4_2020	7.268,57	-	7.268,57
5	Tassa ANAC	Euro	225,00	490868	1241/4_2019	225,00	225,00	-
6	Spostamento contatore ENEL	Euro	122,00	490868	1493/5_2020	122,00	122,00	
7	Sottoservizi	Euro	135.434,81	490868	1493/1_2020	135.434,81	-	135.434,81
	Totale somme a disposizione	Euro	217.295,78					
	<b>Totale progetto</b>	<b>Euro</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>	<b>178.882,70</b>	<b>321.117,30</b>

5. di dare atto che:

- a il progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è il Perito Industriale Paolo Carlini della società Stea Progetto S.r.l. con sede in Via Santa Caterina 60/A 38062 Trento P.IVA 01994700225 C.F. CRLPLA69E11B386G;
- b il Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori è l'Ing. Alberto Zambon dell'Area Lavori Pubblici;
- c il Direttore Operativo e redattore della contabilità dei lavori è il Perito Industriale Paolo Carlini della società Stea Progetto S.r.l. con sede in Via Santa Caterina n. 60/a 38062 Arco (TN) P.IVA 01994700225 C.F. CRLPLA69E11B386G all'uopo incaricato con determinazione n. 679 del 7/05/2020 (CUP I77H18001690004 CIG Z882CD253B).

Firmato digitalmente il 05/08/2020 da ZAMBON ALBERTO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 05/08/2020 02:00:00 al 06/08/2025 01:59:59 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 05/08/2020 al 20/08/2020