



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	2249 / 2019	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2019_44 EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE EDIFICI SCOLASTICI CUP I72G19000170001 CIG ZBE29AB15D – ZB92A8C33D. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO DITTA A.S. ANDREATTA GIUSEPPE&C. SRL

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 06.08.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, con un investimento complessivo di € 44.000,00 (di cui per lavori €37.770,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi pari a € 200,00), finanziati con contributo MISE ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 34 del 30.04.2019;
- con Determinazione Dir. Area IV n. 1593 del 25.09.2019 l'appalto in argomento è stato affidato alla ditta A.S. di Andreatta Giuseppe & C. s.r.l. di Fonte (TV), per un importo di netti € 24.383,00 IVA esclusa, oneri per la sicurezza compresi, giusto contratto prot. n. 76697 del 14.10.2019;
- con Det. n. 1902 del 07.11.2019 è stata approvata una variante in corso d'opera che ridefinisce l'importo contrattuale in netti € 28.036,52- IVA esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
- con Det. n. 1941 del 13.11.2019, sono stati affidati alla medesima ditta appaltatrice i lavori supplementari nell'ambito del medesimo intervento in oggetto, per un importo di € 8.532,19 IVA esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
- i lavori in argomento sono stati consegnati all'appaltatore in data 15.10.2019, quindi sospesi per 7 giorni dal 31.10.2019 al 07.11.2019, infine ultimati in data 19.11.2019, come risulta dai relativi verbali; il tempo impiegato per l'esecuzione è stato di 28 giorni, inferiore al termine contrattuale, stabilito in 30 giorni naturali e consecutivi. I lavori supplementari sono stati consegnati in data 14.11.2019 ed ultimati in data 29.11.2019;
- il Direttore dei Lavori ha emesso in data 11.12.2019 il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Conto finale delle opere principali nonché dei lavori supplementari, assunti agli atti e firmati dall'Appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che gli importi complessivi dei lavori eseguiti ammontano rispettivamente a € 28.036,52 ed € 8.532,19 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., al pagamento del conto finale delle opere eseguite dall'appaltatore nell'ambito del presente intervento, ai sensi degli art. n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010;

ACQUISITO per la ditta A.S. di Andreatta Giuseppe & C. srl il regolare DURC, nonché la comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi della Legge n. 136/2010;

PRESO ATTO che l'appaltatore ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili e i certificati di regolare esecuzione, senza riserva alcuna; con note prot. nn. 92134 e 92147 del 11.12.2019 l'appaltatore ha inoltre trasmesso i certificati di conformità degli impianti eseguiti;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo dovuto alla ditta A.S. di Andreatta Giuseppe & C. srl, pari ad € 28.036,52 IVA 10% esclusa, giusta Fattura n. 0928 del 30.11.2019, che trova imputazione al capitolo 490372 bilancio 2019 cod. min. 4.02.2.0202 impegno 2580/1_2019;

ATTESO inoltre che è possibile altresì liquidare il saldo dovuto alla medesima ditta per l'esecuzione dei lavori supplementari, pari ad € 8.532,19 IVA 10% esclusa, giusta Fattura n. 0929 del 30.11.2019, che trova imputazione al capitolo 490372 bilancio 2019 cod. min. 4.02.2.0202 impegno 2580/3_2019;

VISTO quanto disciplina l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il titolo X del D.P.R. n. 207/2010;

VISTI i codici dell'opera C.U.P. n. I72G19000170001 e C.I.G. n. ZBE29AB15D (appalto principale) e n. ZB92A8C33D (lavori supplementari);

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 92 del 20.12.2018, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2019-2020-2021; con Deliberazione di G.C. n. 48 del 26/02/2019 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2019 – 2021;

VISTI:

- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco ed il successivo Decreto Sindacale prot. n. 9535 del 05/02/2019;
- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti" ed il successivo decreto sindacale prot. n. 52482 del 24/07/2018;
- la nota in data 7/03/2017 prot. n. 14978 di delega delle funzioni dirigenziali;
- la delibera di G.C. n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la Deliberazione di G.C. n. 17 del 30/01/2018 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2018/2019/2020";

D E T E R M I N A

1. di approvare, per quanto in premessa addotto e qui inteso come integralmente riportato, i certificati di regolare esecuzione dei lavori in oggetto e dei lavori supplementari del 11.12.2019, nonché i relativi conti finali, i cui importi ammontano rispettivamente ad € 28.036,52 ed €8.532,19 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
2. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge, ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt. 1665, 1666, 1667, 1668 e 1669 del C.C.; di autorizzare altresì lo svincolo delle garanzie prestate dalla Ditta Appaltatrice;
3. di liquidare e pagare alla ditta A.S. di Andreatta Giuseppe & C. SRL di Fonte (TV) P.Iva 00313820268 le fatture n. 0928 di € 30.840,17, n. 0929 di € 9.385,41 datate entrambe 30.11.2019 (pari a complessivi € 40.225,58 IVA 10% compresa), mediante bonifici bancari su c/c IBAN IT53B0891761480018003357948, a titolo di saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto eseguiti ed ultimati;
4. di dare atto che la spesa complessiva, di cui al precedente punto 2, pari a € 40.225,58 IVA 10% compresa, trova copertura finanziaria al capitolo 490372 bilancio 2019 cod. min. 4.02.2.0202, impegni n. 2580/1_2019 per € 30.840,17 e n. 2580/3_2019 per restanti € 9.385,41;
5. di dare atto che, alla luce delle suddette liquidazioni, l'intervento in argomento risulta concluso in ogni sua parte, con un residuo di € 2.641,50 al capitolo 490372 bilancio 2019 cod. min. 4.02.2.0202, impegno n. 2580/0_2019;
6. di approvare conseguentemente il quadro economico finale dell'opera, munito del cronoprogramma finanziario;

LP_2019_44 Efficiamento impianto illuminazione edifici scolastici Progetto Esecutivo			Determinazione n. 1941/2019	Nuovo Q.E.	Cronoprogramma Finanziario		
					Capitolo	Anno	Impegno
Lavori a base d'asta							
Opere a base d'appalto edili ed impiantistiche	Euro	37.570,00	27.836,52	27.836,52			
Oneri della sicurezza	Euro	200,00	200,00	200,00			
Totale Lavori	Euro	37.777,00	28.036,52	28.036,52	490372	2019	2580/1
Somme a disposizione							
IVA 10%	Euro	3.777,00	2.803,65	2.803,65	490372	2019	2580/1
Spese tecniche (IVA e CNPAIA comprese)	Euro	1.500,00	1.500,00	0,00	490372	2019	2580/0
Incentivo art. 113 DLgs 50/2016	Euro	755,40	1.132,92	1.132,92	490372	2019	2580/2
Lavori di completamento e supplementari CIG ZB92A8C33D ditta A.S. Andreatta SRL	Euro	197,60	9.385,41	9.385,41	490372	2019	2580/3
Imprevisti, residui	Euro	-	1.141,50	2.641,50	490372	2019	2580/0
Totale somme a disposizione	Euro	6.230,00	15.963,48	15.963,48			
Totale progetto	Euro	44.000,00	44.000,00	44.000,00			

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Pozza Diego - Capo Servizio dell'Area 4° Lavori Pubblici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	2580/1_2019
U	2580/3_2019

Firmato digitalmente il 18/12/2019 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 17/12/2019 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 18/12/2019 al 02/01/2020