



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	2048 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2018_57 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI N. 5 ALLOGGI IN VIA BONAGURO ERP LOTTO 2 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI - CUP I75J18000200004 - CIG 8022606FE4

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 440 del 18/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “LP_2018_57 Interventi di completamento di n. 5 alloggi in Via Bonaguro ERP lotto 2” per un totale complessivo di € 105.000,00, di cui € 84.500,68 per lavori e € 20.499,32 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con determinazione a contrarre n. 2277 del 21/12/2018 è stata indetta la procedura per l’appalto dei lavori di “LP_2018_57 Interventi di completamento di n. 5 alloggi in Via Bonaguro ERP lotto 2”;
- in data 21/12/2018 è stato pubblicato l’avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura per la realizzazione dei lavori “LP_2018_57 Interventi di completamento di n. 5 alloggi in Via Bonaguro ERP lotto 2” ed entro il termine fissato per il giorno 01/03/2019 sono pervenute n. 20 manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura;
- con determinazione n. 1136 del 04/07/2019 il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è stato affidato al Geom. Antonio Feltracco;
- con determinazione n. 1665 del 07/10/2019 i lavori di “LP_2018_57 Interventi di completamento di n. 5 alloggi in Via Bonaguro ERP lotto 2” sono stati affidati alla ditta Ediltreviso srl, avente sede legale in Via Canova 6, 31100 Treviso (TV) - p. iva 01682230931 per un importo di € 71.187,66 compresi oneri per la sicurezza pari a € 2.118,12 ed esclusa iva al 10%, per un totale di € 78.306,43;
- la conclusione del contratto è avvenuta in data 30/10/2019 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
- con verbale in data 27/01/2020, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall’Appaltatore, dal Coordinatore della Sicurezza e dal Responsabile del Procedimento, sono stati consegnati i lavori, che dovranno terminare entro il 26/06/2020;
- con determinazione n. 291 del 19/02/2020 è stata liquidata alla ditta Ediltreviso srl l’anticipazione contrattuale di € 14.237,53 oltre iva al 10%, per complessivi € 15.661,28;
- considerata la situazione emergenziale e le misure di contenimento del virus “Covid 19”, i lavori sono stati sospesi dal giorno 23/03/2020 e sono ripresi dal giorno 11/05/2020, con nuovo termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori fissato al giorno 14/08/2020;
- con determinazione n. 552 del 07/04/2020 l’appaltatore Ediltreviso srl è stato autorizzato a subappaltare la realizzazione delle opere termoidrosanitarie e affini alla ditta MG snc di Mares giovanni & C., con sede in Via Barbaranella 33, 31050 Monastier di Treviso (TV), c.f. e p. iva 02492200262, per l’importo di € 17.523,28, di cui oneri per la sicurezza pari a € 300;
- con nota prot. n. 40968 del 02/07/2020 l’appaltatore Ediltreviso srl ha comunicato di aver sottoscritto il sub-contratto per la fornitura e posa in opera di serramenti esterni con la ditta BS Porte srl di Rossano Veneto;
- con determinazione n. 1325 del 19/08/2020 è stato liquidato l’importo di € 49.700,00 oltre iva al 10%, per complessivi € 54.670,00, relativo allo stato avanzamento lavori n. 1;

Vista la seguente documentazione afferente al secondo stato di avanzamento dei lavori:

- libretto delle misure;
- liste operai e/o mezzi d’opera;
- sommario registro di contabilità;

- registro di contabilità;
- stato di avanzamento dei lavori n. 2 a tutto il 18/09/2020 corrispondente allo stato finale per un importo pari a € 77.441,24 compresi oneri sicurezza cantiere;

Rilevato che:

- per i lavori sono stati impegnati € 78.266,61, iva esclusa;
- l'importo totale dei lavori eseguiti è di € 77.441,24, iva esclusa;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Laura Arcaro dell'Area IV in data 13/11/2020, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e il credito netto dell'appaltatore, detratte le somme già liquidate, è pari a € 13.503,71, iva esclusa;

Visto l'art.105 comma 13 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, che dispone che le Stazioni Appaltanti corrispondano direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, se microimpresa o piccola impresa, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite;

Viste le fatture elettroniche:

- n. 56 del 13/11/2020 emessa dalla ditta Ediltreviso srl di € 13.503,71 oltre iva al 10%, per complessivi € 14.854,08;
- n. 101 del 30/10/2020 emessa dalla ditta MG snc di Mares giovani & C. di € 2.523,28;

Visti i DURC regolari di Ediltreviso srl e MG snc di Mares giovani & C.;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. Aggiornamento annualità 2020/2021/2022;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della contabilità afferente allo stato avanzamento lavori n. 2 corrispondente allo stato finale dell'opera "LP_2018_57 Interventi di completamento di n. 5 alloggi in Via Bonaguro ERP lotto 2", così come in premessa citata (CUP I75J18000200004 - CIG 8022606FE4);
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Laura Arcaro dell'Area IV in data 13/11/2020, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e il credito netto dell'appaltatore, detratte le somme già liquidate, è pari a € 13.503,71, iva esclusa;
3. di ridurre l'impegno n. 1498/3_2020 di € 907,92, destinando tale risorsa al rifinanziamento dell'impegno padre n. 1498/1_2020;

4. di approvare l'aggiornamento del quadro economico dell'opera "LP_2018_57 Interventi di completamento di n. 5 alloggi in Via Bonaguaro ERP lotto 2" come segue:

LP_2018_57 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI N. 5 ALLOGGI IN VIA BONAGUARO - ERP LOTTO 2 - CUP I75J18000200004	Progetto esecutivo	Appalto det. 1665/2019	Modifica contrattuale	Stato finale	Crono programma Finanziario			
					Capitolo	Impegno	Anno	Quote
Lavori								
Lavori	€ 82.382,56	€ 69.069,54	€ 76.148,49	€ 75.323,12				
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.118,12	€ 2.118,12	€ 2.118,12	€ 2.118,12				
Totale lavori - CIG 8022606FE4	€ 84.500,68	€ 71.187,66	€ 78.266,61	€ 77.441,24	490886	1249/3	2019	€ 14.237,53
						1498/3	2020	€ 63.203,71
Somme a disposizione								
IVA 10% su lavori	€ 8.450,07	€ 7.118,77	€ 7.826,67	€ 7.744,12	490886	1249/3	2019	€ 1.423,75
						1498/3	2020	€ 6.320,37
Contributo ANAC - CIG 7987147237		€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	490886	1249/4	2019	€ 30,00
Contributo ANAC - CIG 8022606FE4		€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	490886	1249/5	2019	€ 30,00
Incentivi art. 113 DLgs 50/2016	€ 1.690,01	€ 1.690,01	€ 1.858,88	€ 1.858,88	490886	1498/4	2020	€ 1.858,88
Spese tecniche coordinamento sicurezza - Geom. Feltracco - det. 1136/2019 - CIG Z7F280FC25	€ 9.757,07	€ 3.470,90	€ 3.754,44	€ 3.754,44	490886	1498/2	2020	€ 3.754,44
Affidamento pratiche catastali	-	-	€ 5.000,00	€ 5.000,00	490886	imp padre 1498/1	2020	€ 5.000,00
Opere a completamento	€ 602,17	€ 21.472,66	€ 8.233,40	€ 9.141,32	490886	imp padre 1498/1	2020	€ 9.141,32
Totale somme a disposizione	€ 20.499,32	€ 33.812,34	€ 26.733,39	€ 27.558,76				
Totale progetto	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00				

5. di liquidare la fattura n. 56 del 13/11/2020 emessa dalla ditta Ediltreviso srl di € 13.503,71 oltre iva al 10%, per complessivi € 14.854,08, disponendo il pagamento come di seguito indicato:
- € 10.980,43 a Ediltreviso srl, c.f. e p.iva 01682230931, mediante bonifico bancario all'IBAN IT76C0306961743100000003507, oltre l'imputazione dell'intero importo dell'iva pari a € 1.350,37;
 - € 2.523,28 al subappaltatore MG snc di Mares giovani & C., c.f. e p.iva 02492200262, a saldo della fattura n.101 del 30/10/2020, mediante bonifico bancario all'IBAN IT02F0585661020031571090038;
6. di dare atto che la spesa complessiva di € 14.854,08 di cui al precedente punto trova copertura finanziaria al capitolo 490886 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 (cod. min. 8.02.2.0202), finanziato con avanzo di amministrazione, impegno n. 1498/3_2020;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Diego Pozza – Capo Servizio Sviluppo e Investimenti dell'Area IV Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	1498/3 DITTE
U	INT 1498/1_2020
U	rid 1498/3_2020

Firmato digitalmente il 30/11/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 30/11/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 30/11/2020 al 15/12/2020