



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1681 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2019_61 MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO PRETORIO SEDE POLIZIA LOCALE CUP I76E19000130004 CIG 81392555B4 - ZA82D81D18. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE BARON LORIS SAS.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 387 del 10.12.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, con un investimento complessivo di € 78.000,00, di cui € 61.429,35 per lavori ed oneri sicurezza;
- con Determinazioni n. 2353 del 30.12.2019 e n. 359 del 03.03.2020 l'appalto in argomento è stato affidato alla ditta Impianti Elettrici BARON LORIS sas di Bassano del Grappa (VI), per un importo di netti € 52.259,95 IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi (pari a € 300,00);
- con Determinazione n. 1038 del 08.07.2020 sono stati affidati alla medesima ditta appaltatrice i lavori supplementari nell'ambito dell'intervento in oggetto, per netti € 16.855,50 IVA 10% esclusa;
- i lavori in argomento sono stati consegnati all'appaltatore in data 04.05.2020, quindi sospesi per 48 giorni dal 30.05.2020 al 17.07.2020, infine ultimati in data 31.07.2020, come risulta dai relativi verbali; il tempo impiegato per l'esecuzione è stato di 40 giorni, inferiore al termine contrattuale, stabilito in 45 giorni naturali e consecutivi. I lavori supplementari sono stati consegnati in data 27.07.2020 ed ultimati in data 15.09.2020;
- il Direttore dei Lavori ha emesso in data 10.09.2020 il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Conto finale delle opere principali nonché in data 22.09.2020 il C.R.E. dei lavori supplementari, assunti agli atti e firmati dall'Appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che gli importi complessivi dei lavori eseguiti ammontano rispettivamente a € 52.003,83 ed € 16.383,75 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., al pagamento del conto finale delle opere eseguite dall'appaltatore nell'ambito del presente intervento, ai sensi degli art. n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010;

ACQUISITO per la ditta Impianti Elettrici BARON LORIS sas il regolare DURC, nonché la comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ex L. n. 136/2010;

PRESO ATTO che l'appaltatore ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed i certificati di regolare esecuzione, senza riserva alcuna;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo dovuto alla ditta BARON LORIS sas, pari ad € 52.003,83 IVA 10% esclusa, giusta Fattura n. 81 del 30.09.2020, che trova imputazione al bilancio 2020 capitolo 490352 cod.min. 1.05.2.0202 e 490382 cod.min. 1.08.2.0202;

ATTESO inoltre che è possibile altresì liquidare il saldo dovuto alla medesima ditta per l'esecuzione dei lavori supplementari, pari ad € 16.383,75 IVA 10% esclusa, giusta Fattura n. 82 del 30.09.2020, che trova imputazione al bil.2020 cap.490332 c.m. 1.05.2.0202 e 490382 c.m. 1.08.2.0202;

VISTO quanto disciplina l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 ed il titolo X del D.P.R. n. 207/2010;

VISTI i codici dell'opera CUP I76E19000130004, CIG n. 81392555B4 e n. ZA82D81D18;

Publicata sul profilo del committente il 22/03/2021

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 23.12.2019, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022; con Deliberazione di G.C. n. 29 del 07.02.2020 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2022;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot.n.9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot.n.52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la Deliberazione di G.C. n. 18 del 29.01.2019 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2019/2020/2021"

D E T E R M I N A

1. di approvare, per quanto in premessa addotto e qui inteso come integralmente riportato, i Certificati di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto e dei lavori supplementari del 10.09.2020 e 22.09.2020, nonché i relativi conti finali, i cui importi ammontano rispettivamente a € 52.003,83 e € 16.383,75 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
2. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge, ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt. 1665, 1666, 1667, 1668 e 1669 del C.C.; di autorizzare altresì lo svincolo delle garanzie e cauzioni prestate dalla Ditta Appaltatrice;
3. di liquidare e pagare alla ditta BARON LORIS sas di Bassano del Grappa (VI) CF/P.Iva 02773570243 le fatture n. 81 di € 57.204,21 e n. 82 di € 18.022,13 datate entrambe 30.09.2020 (pari a complessivi € 75.226,34 IVA 10% compresa), mediante bonifici bancari su c/c IBAN IT85X0585660160161570170739, a titolo di saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto eseguiti ed ultimati;
4. di dare atto che la spesa complessiva, di cui al precedente punto 3, pari a € 75.226,34 IVA 10% compresa, trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli del bilancio 2020, finanziati con avanzo di amministrazione:
 - € 39.900,00 al cap. 490352 cod.min. 1.05.2.0202 impegno n. 531/1_2020;
 - € 17.304,21 al cap. 490382 cod. min. 1.08.2.0202 impegno n. 532/1_2020;
 - € 18.022,13 al cap. 490332 cod. min. 1.05.2.0202 impegno n. 533/1_2020;
5. di ridurre, in funzione della liquidazione di quanto dovuto alla ditta BARON LORIS sas, l'impegno n. 532/1_2020 per € 281,73 e l'impegno n. 532/5_2020 per € 441,05, rifinanziando contestualmente per pari importi l'impegno padre n. 532/4_2020 al cap. 490382 cod. min. 1.08.2.0202;
6. di ridurre altresì l'impegno n. 533/1_2020 per € 77,87, rifinanziando contestualmente per pari importo l'impegno padre n. 533/0_2020 al cap. 490332 cod. min. 1.05.2.0202;
7. di integrare di ulteriori € 3,21 al lordo degli oneri fiscali riflessi, l'impegno n. 532/2_2020 di €1.330,84, relativo al fondo per incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, da ripartire con successivo specifico atto per complessivi € 1.334,05, con imputazione al capitolo 490382 bilancio 2020 cod. min. 1.08.2.202 (da impegno padre 532/4_2020), finanziato con avanzo di amministrazione;
8. di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV;
9. di modificare conseguentemente il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. n. 1038/2020 ed i rispettivi impegni assunti, come segue:

Pubblicata sul profilo del committente il 22/03/2021

LP_2019_61 Messa a norma impianto elettrico Palazzo Pretorio sede della Polizia Locale - CUP I76E19000130004			Determinazione n. 1038/2020	NUOVO Q.E.	Cronoprogramma Finanziario			
					Capitolo	Anno	Impegno	Quote
Lavori a base d'asta	Euro	61.129,35	51.959,95	51.703,83				
Oneri della sicurezza	Euro	300,00	300,00	300,00				
Totale Lavori	Euro	61.429,35	52.259,95	52.003,83	490352	2020	531/1	€ 39.900,00
					490382	2020	532/1	€ 12.103,83
Somme a disposizione:								
IVA 10% su totale lavori	Euro	6.142,94	5.225,99	5.200,38	490382	2020	532/1	€ 5.200,38
Spese tecniche (IVA e CNPAIA comprese)	Euro	5.000,00	-	-				
Spese tecniche art.113 DLgs 50/2016	Euro	1.228,59	1.330,84	1.334,05	490382	2020	532/2	€ 1.334,05
Contributo ANAC	Euro	30,00	30,00	30,00	490382	2020	532/3	€ 30,00
Oneri per autorizzazioni, pareri Enti	Euro	500,00	612,17	-	490382	2020	imp.padre 532/4	-
Lavori supplementari CIG ZA82D81D18					490382	2020	532/5	-
Impianti Elettrici BARON LORIS sas	Euro	3.500,00	18.541,05	18.022,13	490332	2020	533/1	€ 18.022,13
Residui	Euro	169,12	-	1.409,61	490382	2020	imp.padre 532/4	€ 1.331,74
					490332	2020	imp.padre 533/0	€ 77,87
Totale somme a disposizione	Euro	16.570,65	25.740,05	25.996,17				25.996,17
Totale intervento	Euro	78.000,00	78.000,00	78.000,00				€ 78.000,00

10. di dare infine atto che l'opera risulta conclusa in ogni sua parte, con un residuo di spesa, risultante dal suddetto quadro economico finale, pari ad € 1.409,61 (di cui € 1.331,74 al cap. 490382 c.m. 1.08.2.0202 imp. padre n. 532/1_2020 e € 77,87 al cap. 490332 c.m. 1.05.2.0202 imp. padre n. 533/0_2020), che possono essere svincolati e reintegrati ai medesimi capitoli.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	533/2_2020PADRE
U	INT 532/2_2020
U	INT 532/4 PADRE
U	rid 532/1_2020
U	rid 532/5_2020
U	rid 533/1_2020

Firmato digitalmente il 14/10/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 14/10/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -