



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1839 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2019_60 MESSA A NORMA CENTRALE TERMICA PALAZZO DEL MONTE MUNICIPIO CUP I72J19011750004 CIG 8139591AF9 - Z162E01E24. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INKLIMA SRL.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 384 del 10.12.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dal p.i. Baggio Riccardo di Rosà (VI), giusto incarico affidato con Det. n. 1965/2019, per un investimento complessivo di € 60.000,00 (di cui per lavori € 48.065,58 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi), finanziato con avanzo d'amministrazione;
- con Determinazione n. 2352 del 30.12.2019 l'appalto in argomento è stato affidato alla ditta INKLIMA srl di Bassano del Grappa (VI) P.Iva 03557540246, per un importo di netti € 38.372,14 IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi (pari a € 2.175,00). Con Det. n. 591 del 16.04.2020 il suddetto affidamento è stato reso efficace;
- con Determinazione n. 1357 del 20.08.2020 sono stati affidati alla medesima ditta appaltatrice i lavori supplementari nell'ambito dell'intervento in oggetto, per netti € 13.463,28 IVA 10% esclusa;
- i lavori in argomento sono stati consegnati all'appaltatore in data 25.05.2020, quindi sospesi per 88 giorni dal 12.06.2020 al 08.09.2020, infine ultimati in data 16.09.2020, come risulta dai relativi verbali; il tempo impiegato per l'esecuzione è stato di 26 giorni, inferiore al termine contrattuale, stabilito in 30 giorni naturali e consecutivi. I lavori supplementari sono stati consegnati in data 08.09.2020 ed ultimati in data 14.10.2020;
- il Direttore dei Lavori ha emesso in data 18.09.2020 il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Conto finale delle opere principali nonché in data 16.10.2020 il C.R.E. dei lavori supplementari, assunti agli atti e firmati dall'Appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che gli importi complessivi dei lavori eseguiti ammontano rispettivamente a € 38.262,81 ed € 13.337,08 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., al pagamento del conto finale delle opere eseguite dall'appaltatore nell'ambito del presente intervento, ai sensi degli art. n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010;

ACQUISITO per la ditta INKLIMA srl il regolare DURC prot. INPS_21885895, nonché la comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ex L. n. 136/2010;

PRESO ATTO che l'appaltatore ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed i certificati di regolare esecuzione, senza riserva alcuna;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo dovuto alla ditta INKLIMA srl, pari ad € 38.262,81 IVA 10% esclusa, giuste Fattura nn. 20005 e 20006 del 30.10.2020, che trova imputazione al bilancio 2020 capitolo 490346 cod. min. 1.05.2.0202, finanziato con avanzo di amministrazione;

ATTESO inoltre che è possibile altresì liquidare il saldo dovuto alla medesima ditta per l'esecuzione dei lavori supplementari, pari ad € 13.337,08 IVA 10% esclusa, giusta Fattura n. 20003 del 28.10.2020, che trova imputazione al bil.2020 cap. 490346 cod. min. 1.05.2.0202;

VISTO quanto disciplina l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 ed il titolo X del D.P.R. n. 207/2010;

Publicata sul profilo del committente il 22/03/2021

VISTI i codici dell'opera CUP I72J19011750004, CIG n. 8139591AF9 e Z162E01E24 (lav.supplem.);

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 23.12.2019, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022; con Deliberazione di G.C. n. 29 del 07.02.2020 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2022;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot.n.9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot.n.52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la Deliberazione di G.C. n. 18 del 29.01.2019 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2019/2020/2021";

D E T E R M I N A

1. di approvare, per quanto in premessa addotto e qui inteso come integralmente riportato, i Certificati di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto e dei lavori supplementari del 18.09.2020 e 16.10.2020, nonché i relativi conti finali, i cui importi ammontano rispettivamente a € 38.262,81 e € 13.337,08 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
2. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge, ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt. 1665, 1666, 1667, 1668 e 1669 del C.C.; di autorizzare altresì lo svincolo delle garanzie e cauzioni prestate dalla Ditta Appaltatrice;
3. di liquidare e pagare alla ditta INKLIMA srl di Bassano del Grappa (VI) CF/P.Iva 03557540246 le fatture n. 20005 del 30.10.2020 di € 39.946,17, n. 20006 del 30.10.2020 di € 2.142,92 e n. 20003 del 28.10.2020 di € 14.670,79 (pari a complessivi € 56.759,88 IVA 10% compresa), mediante bonifici bancari su c/c IBAN IT73D0200860165000100806528, a titolo di saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto eseguiti ed ultimati;
4. di dare atto che la spesa complessiva, di cui al precedente punto 3, pari a € 56.759,88 IVA 10% compresa, trova copertura finanziaria al bilancio 2020 capitolo 490346 "sicurezza municipio" cod. min. 1.05.2.0202 impegni n. 530/2_2020 per € 42.089,09 (rif. fatture nn. 2005 e 2006) e n. 530/6_2020 per € 14.670,79 (rif. fattura n. 20003), finanziati con avanzo di amministrazione;
5. **di incaricare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare il pagamento della fattura n. 20005 del 30.10.2020 di lordi € 39.946,17 mediante specifico bonifico bancario con indicazione della seguente causale, obbligatoria al fine di ottenere gli incentivi sul miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici mediante il Conto Termico 2.0: "Sostituzione generatore calore Municipio D.M. 16.02.2016 fattura n. 20005 del 30.10.2020 S.R. c.f./p.i. 00168480242 Beneficiario p.i. 03557540246";** copia del mandato di pagamento e della ricevuta del bonifico dovrà inoltre essere trasmessa all'Area IV LL.PP. per espletare la suddetta pratica di contributo Conto Termico 2.0;
6. di ridurre, in funzione della liquidazione di quanto dovuto alla ditta INKLIMA srl, l'impegno n. 530/2_2020 per € 120,26 e l'impegno n. 530/6_2020 per € 138,82, rifinanziando contestualmente per pari importi l'impegno padre n. 530/5_2020 al cap. 490346 cod. min. 1.05.2.0202;
7. di ridurre altresì gli impegni n. 530/1_2020 per € 251,68 e n. 530/3_2020 per € 31,52, rifinanziando contestualmente per pari importo l'impegno padre n. 530/5_2020 al cap. 490346 cod.min. 1.05.2.0202;
8. di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV;
9. di modificare conseguentemente il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. n. 1357/2020 ed i rispettivi impegni assunti, come segue:

Pubblicata sul profilo del committente il 22/03/2021

LP_2019_60 Messa a norma centrale termica Palazzo del Monte Municipio CUP I72J19011750004 - Progetto Esecutivo			Determinazione n. 1357/2020	NUOVO Q.E.	Cronoprogramma Finanziario			
					Capitolo	Anno	Impegno	Quote
Lavori a base d'asta	Euro	45.890,58	36.197,14	36.087,81				
Oneri della sicurezza	Euro	2.175,00	2.175,00	2.175,00				
Totale Lavori	Euro	48.065,58	38.372,14	38.262,81	490346	2020	530/2	38.262,81
Somme a disposizione:								
IVA 10% su totale lavori	Euro	4.806,56	3.837,21	3.826,28	490346	2020	530/2	3.826,28
Spese tecniche (IVA e CNPAIA comprese) Geom. Bertollo F. CIG ZB62B250B3	Euro	4.355,40	1.395,68	1.144,00	490346	2020	530/1	1.144,00
Spese tecniche art.113 DLgs 50/2016 quota 80%	Euro	961,31	885,82	855,32	490346	2020	530/3	855,32
Spese tecniche art.113 DLgs 50/2016 quota 20%	Euro	-	221,46	220,44	490346	2020	530/3	220,44
Contributo ANAC	Euro	30,00	30,00	30,00	490346	2020	530/4	30,00
Oneri per autorizzazioni, pareri Enti	Euro	500,00	448,08	-	490346	2020	imp.padre 530/5	-
Lavori supplementari INKLIMA srl CIG Z162E01E24	Euro	1.000,00	14.809,61	14.670,79	490346	2020	530/6	14.670,79
Residui, economie di spesa	Euro	281,15	-	990,36	490346	2020	imp.padre 530/5	990,36
Totale somme a disposizione	Euro	11.934,42	21.627,86	21.737,19				21.737,19
Totale intervento	Euro	60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00

10. di dare infine atto che l'opera risulta conclusa in ogni sua parte, con un residuo di spesa, risultante dal suddetto quadro economico finale, pari ad € 990,36 al cap. 490346 cod.min. 1.05.2.0202 imp. padre n. 530/5_2020, che possono essere svincolati e reintegrati al medesimo capitolo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	INT 530/5_PADRE
U	rid 530/1_2020
U	rid 530/2_2020
U	rid 530/3_2020
U	rid 530/6_2020

Firmato digitalmente il 04/11/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 04/11/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -