



## Comune di Bassano del Grappa

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	120 / 2021	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: **LP\_2020\_35 LAVORI DI RISANAMENTO PORZIONE COPERTURA INFANZIA CA' BARONCELLO CUP I74H2000030004 CIG Z712E17843 - ZF82E00D99. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE VENETA COPERTURE S.R.L. E GEOM. MAURO MORO.**

### IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 14.08.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall'Area IV LL.PP. - Servizio Immobili e Cimiteri, per un investimento complessivo di € 30.000,00, di cui per lavori e oneri sic. € 25.300,00 IVA esclusa;
- con Determinazione n. 1355 del 20.08.2020 è stato affidato il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al geom. Mauro Moro di Bassano del Grappa (VI), verso il corrispettivo di € 800,00, IVA 22% e Cassa prev.le 4% escluse (CIG ZF82E00D99);
- con Determinazione n. 1616 del 02.10.2020 l'appalto è stato affidato alla ditta VENETA COPERTURE srl di Morgano (TV), per pari importo di € 24.628,00 IVA 10% esclusa, oneri sicurezza compresi; con Det. 1723/2020 l'affidamento è divenuto efficace;
- i lavori in argomento sono stati consegnati all'appaltatore in data 07.12.2020 ed ultimati in data 30.12.2020. Il tempo impiegato per l'esecuzione è stato di 23 giorni, inferiore al termine contrattuale stabilito in complessivi 30 giorni naturali e consecutivi;
- il Direttore dei Lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Conto finale delle opere in oggetto, assunti agli atti e firmati dall'Appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 19.729,49 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., al pagamento del conto finale delle opere eseguite dall'appaltatore nell'ambito del presente intervento, ai sensi degli art. n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010;

CONSIDERATO inoltre di liquidare quanto dovuto al geom. Mauro Moro di Bassano del Grappa (VI), avendo regolarmente espletato l'incarico affidatogli con la citata Det. n. 1355/2020;

ACQUISITO per la ditta VENETA COPERTURE s.r.l. il regolare DURC prot. INAIL\_24395610 del 26.10.2020, nonché la comunicazione di c/c dedicato ex L. n. 136/2010;

ACQUISITO altresì per l'incaricato geom. Mauro Moro, il regolare Durc professionale;

PRESO ATTO che l'appaltatore ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed i certificati di regolare esecuzione, senza riserva alcuna, presentando le certificazione dei materiali impiegati;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo dovuto alla ditta VENETA COPERTURE s.r.l., pari a € 19.729,49 IVA 10% esclusa, giusta fattura n. 282 del 30.12.2020, che trova imputazione al bilancio 2021 capitolo n. 491008 cod. min. 4.01.2.0202;

VISTO quanto disciplina l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 ed il titolo X del D.P.R. n. 207/2010;

VISTI i codici dell'opera CUP I74H2000030004 e CIG Z712E17843 - ZF82E00D99;

Pubblicata sul profilo del committente il 01/04/2021

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 23.12.2019, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022; con Deliberazione di G.C. n. 29 del 07.02.2020 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2022;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4<sup>^</sup> all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la Deliberazione di G.C. n. 18 del 29.01.2019 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2019/2020/2021";

### DETERMINA

1. di approvare, per quanto in premessa addotto e qui inteso come integralmente riportato, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto del 08.01.2021, nonché il relativo conto finale, il cui importo ammonta ad € 19.729,49 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
2. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge, ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt. 1665, 1666, 1667, 1668 e 1669 del C.C.; di autorizzare altresì lo svincolo delle garanzie e cauzioni prestate dalla Ditta Appaltatrice;
3. di liquidare e pagare alla ditta VENETA COPERTURE srl di Morgano (TV) P.Iva IT03160420265 la fattura n. 282 del 30.12.2020 di € 21.702,44 IVA 10% compresa, mediante bonifico bancario su c/c IBAN IT37V0585660920160570178113, a titolo di saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto eseguiti ed ultimati;
4. di dare atto che la spesa complessiva per i lavori in oggetto eseguiti ed ultimati dalla ditta VENETA COPERTURE s.r.l., di cui al precedente punto 1, pari a € 21.702,44 IVA 10% compresa, trova copertura finanziaria al bilancio 2021, con imputazione al capitolo n. 491008 cod. min. 4.01.2.0202, impegno 596/2\_2021, finanziato con avanzo di amministrazione;
5. di ridurre, in funzione della liquidazione di quanto dovuto all'appaltatore, l'impegno n. 596/2\_2021 per € 5.388,36, rifinanziando contestualmente per pari importo l'impegno padre n. 596/3\_2021, di cui al medesimo capitolo n. 491008 bilancio 2021 cod. min. 4.01.2.0202;
6. di incrementare l'impegno n. 596/1\_2021 di € 9,76, con beneficiario il geom. Mauro Moro, quale incremento dal 4% al 5% del dovuto contributo previdenziale Cassa Geometri, inerente l'incarico di coordinamento della sicurezza delle opere in argomento, con imputazione al cap. 491008 cod. min. 4.01.2.0202 (da impegno padre 596/3\_2021), finanziato con avanzo di amministrazione;
7. di liquidare e pagare al geom. Mauro Moro dello studio Associato Moro di Bassano del Grappa (VI) P.Iva IT02980420240 la fattura n. 4 del 13.01.2021 di € 1.024,80 IVA 22% e Cassa prev.le 5% comprese, mediante bonifico bancario su c/c IBAN IT58R0306985460000009455504, a titolo di saldo di ogni suo avere per l'espletato incarico di coordinatore della sicurezza, con imputazione al cap. 491008 cod. min. 4.01.2.0202, impegno 596/1\_2021;
8. di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. n. 1616 del 02.10.2020 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, come segue:

LP_2020_35 RISANAMENTO PORZIONE COPERTURA INFANZIA CA' BARONCELLO CUP I74H20000300004. Progetto Esecutivo			Determina n. 1616/2020	NUOVO Q.E.	Cronoprogramma Finanziario		
					Capitolo	Impegno	Quota
Lavori a base d'asta	Euro	24.000,00	23.328,00	15.979,49			
Oneri della sicurezza	Euro	1.300,00	1.300,00	3.750,00			
Totale Lavori	Euro	<b>25.300,00</b>	<b>24.628,00</b>	<b>19.729,49</b>	491008	596/2_2021	19.729,49
Somme a disposizione:							
IVA 10% su totale lavori	Euro	2.530,00	2.462,80	1.972,95	491008	596/2_2021	1.972,95
Spese tecniche (IVA e Cassa comprese) CIG ZF82E00D99 Geom. Moro Mauro	Euro	2.000,00	1.015,04	1.024,80	491008	596/1_2021	1.024,80
Lavori di completamento	Euro	170,00	1.894,16	7.272,76	491008	imp.padre 596/3_2021	7.272,76
Totale somme a disposizione	Euro	<b>4.700,00</b>	<b>5.372,00</b>	<b>10.270,51</b>			
<b>Totale intervento</b>	Euro	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>

Pubblicata sul profilo del committente il 01/04/2021

9. di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

<b>E/U</b>	<b>IMPEGNO/ACCERTAMENTO</b>
<b>U</b>	596/2 DITTA
<b>U</b>	INT 596/1_2021
<b>U</b>	INT 596/3_2021

Firmato digitalmente il 22/01/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 22/01/2021 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 22/01/2021 al 06/02/2021