



## Comune di Bassano del Grappa

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	284 / 2021	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

**OGGETTO: LP\_2020\_25 RINNOVO COPERTURA PALESTRA COMUNALE DI VICOLO PAROLINI CUP I79H20000020004 CIG 8457665DF0. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO DITTA NUOVA LAMIERCOP SRL.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 29.09.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall'Area IV LL.PP. - Servizio Immobili, per un investimento di € 161.000,00, di cui per lavori € 86.000,00 IVA esclusa, oneri sicurezza compresi;
- con Determinazione n. 1790 del 27.10.2020 l'appalto dell'intervento LP\_2020\_25 è stato affidato alla ditta NUOVA LAMIERCOP srl di Piazzola sul Brenta (PD), per un importo di netti € 71.591,15 IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi, pari a € 8.000,00; i lavori sono attualmente in corso di esecuzione;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 04.02.2021 è stato incrementato l'investimento dell'opera di ulteriori € 24.000,00, a copertura della contestuale modifica contrattuale alle opere di controsoffittatura, nonché per eseguire ulteriori interventi di completamento. L'importo complessivo dell'intervento passa conseguentemente da € 161.000,00 ad € 185.000,00;
- con Determinazione n. 204 del 05.02.2021 è stata approvata una variante in corso d'opera che ridefinisce l'importo contrattuale in € 73.054,88- IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi; contestualmente è stato differito il termine di ultimazione lavori di 15 giorni naturali e consecutivi;
- i lavori in argomento sono stati consegnati all'appaltatore in data 10.12.2020, quindi sospesi per 11 giorni dal 19.12.2020 al 30.12.2020, infine ultimati in data 08.02.2021; il tempo impiegato per l'esecuzione è stato di 49 giorni, inferiore al termine contrattuale previsto in 60 giorni, tenuto conto anche del suddetto differimento;
- il Direttore dei Lavori ha emesso in data 08.02.2021 il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Conto finale delle opere in oggetto, assunti agli atti e firmati dall'Appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammontano a € 73.054,88 IVA esclusa;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., al pagamento del conto finale delle opere eseguite dall'appaltatore nell'ambito del presente intervento, ai sensi degli art. n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010;

ACQUISITO per la ditta NUOVA LAMIERCOP s.r.l. il regolare DURC prot. INAIL\_24220823 del 16.10.2020, nonché la comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi della Legge n. 136/2010;

PRESO ATTO che il suddetto affidatario ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione, senza riserva alcuna;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo dovuto alla ditta NUOVA LAMIERCOP s.r.l., pari ad € 73.054,88 IVA 10% esclusa, giusta Fattura n. 29 del 09.02.2021, che trova imputazione ai capitoli n. 490498 cod. min. 6.01.2.0202 e n. 400510 cod. min. 1.05.2.0202, che presentano la necessaria disponibilità finanziaria;

VISTO quanto disciplina l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 ed il titolo X del D.P.R. n. 207/2010;

VISTI i codici dell'opera CUP I79H20000020004 e CIG 8457665DF0;

Publicata sul profilo del committente il 01/04/2021

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 22.12.2020, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2021-2022-2023; con Deliberazione di G.C. n. 29 del 07.02.2020 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2022;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la Deliberazione di G.C. n. 18 del 29.01.2019 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2019/2020/2021";

### D E T E R M I N A

1. di approvare, per quanto in premessa addotto e qui inteso come integralmente riportato, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto del 08.02.2021, nonché il relativo conto finale, il cui importo ammonta a netti € 73.054,88 IVA 10% esclusa, oneri sicurezza compresi;
2. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt. 1665, 1666, 1667, 1668 e 1669 del C.C.; di autorizzare altresì lo svincolo delle garanzie prestate dalla Ditta Appaltatrice;
3. di liquidare e pagare alla ditta NUOVA LAMIERCOP s.r.l. di Piazzola sul Brenta (PD) P.Iva IT02415260286 la fattura n. 29 del 09.02.2021 di complessivi € 80.360,37 IVA 10% compresa, mediante bonifico bancario su c/c IBAN IT64A0306962722074000635580, a titolo di saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto eseguiti ed ultimati;
4. di dare atto che la spesa complessiva per i lavori in oggetto eseguiti ed ultimati dalla ditta NUOVA LAMIERCOP s.r.l., di cui ai precedenti punti, pari a € 80.360,37 IVA 10% compresa, trova copertura finanziaria ed imputazione ai seguenti capitoli ed impegni:
  - € 79.636,70 cap. 490980 cod.min. 6.01.2.0202, imp. 613/1\_2021, finanziato con avanzo amm.ne;
  - € 723,67 cap. 400510 cod.min. 1.05.2.0202, imp. 1599/6\_2020, finanziato con oo.uu.;
5. di confermare gli impegni di spesa prenotati con la Deliberazione G.C. n. 13 del 04.02.2021, come dal seguente quadro economico, già precedentemente approvato giusta Det. n. 204/2021:

LP_2020_25 Rinnovo copertura palestra comunale di Vicolo Parolini CUP I79H20000020004	PROGETTO ESECUTIVO	Delibera G.C. n. 13/2021	Determinazione n. 204/2021	Cronoprogramma Finanziario		
				Capitolo	Impegno	Quote
Lavori a base d'asta	Euro	78.000,00	63.591,15	63.971,88		
Oneri della sicurezza	Euro	8.000,00	8.000,00	9.083,00		
Totale Lavori	Euro	<b>86.000,00</b>	<b>71.591,15</b>	<b>73.054,88</b>	490498	613/1_2021 72.331,21
					400510	1599/6_2020 723,67
Somme a disposizione:						
IVA 10% su totale lavori	Euro	8.600,00	7.159,12	7.305,49	490498	613/1_2021 7.305,49
Spese Tecniche (IVA e CNPIA comprese) R-Struct Engineering SRL - CIG Z832D7B113	Euro	13.829,92	13.829,92	13.829,92	490498	592/0_2021 13.829,92
Spese Tecniche (IVA e CNPIA comprese) TETRA Ingegneria SRL - CIG ZDE28C77B4	Euro	2.000,03	8.559,06	8.559,06	400510	1599/2_2020 2.000,03
					490498	613/2_2021 6.559,03
Spese tecniche art.113 D.Lgs 50/2016	Euro	2.312,00	2.312,00	3.200,00	400510	1599/4_2020 2.312,00
					491054	1117/1_2021 888,00
Contributo ANAC	Euro	30,00	-	-	400510	imp.padre 1599/3_2020 -
Lavori di controsoffittatura (IVA compresa) CIG 847629189B	Euro	48.228,05	64.315,90	64.315,90	400510	1599/5_2020 55.935,00
					491054	nuovo imp.padre 1117/0_2021 8.380,90
Lavori supplementari e di completamento	Euro	-	17.232,85	14.734,75	400510	imp.padre 1599/3_2020 -
					490498	imp.padre 613/3_2021 3,65
					491054	nuovo imp.padre 1117/0_2021 14.731,10
Totale somme a disposizione	Euro	<b>75.000,00</b>	<b>113.408,85</b>	<b>111.945,12</b>		111.945,12
<b>Totale intervento</b>	Euro	<b>161.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>		185.000,00

6. di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV.

Pubblicata sul profilo del committente il 01/04/2021

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

<b>E/U</b>	<b>IMPEGNO/ACCERTAMENTO</b>
<b>U</b>	sub 1599/6_2020
<b>U</b>	sub 613/1_2021

Firmato digitalmente il 18/02/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 18/02/2021 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 18/02/2021 al 05/03/2021