



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	409 / 2021	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: **LP_2020_30 SISTEMAZIONE LUCERNARI MUNICIPIO CUP I73G20000390004 CIG Z7C2E7BC55. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO DITTA COSTRUZIONI CUMAN SNC.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 01.09.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in argomento, redatto dall'Area IV LL.PP. - Servizio Immobili e Cimiteri, per un investimento complessivo di € 37.000,00, di cui per lavori € 30.500,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi;
- con Determinazione n. 1762 del 22.10.2020 l'appalto è stato affidato alla ditta Costruzioni CUMAN GIUSEPPE di Cuman Giuseppe & C. snc di Marostica (VI) P.Iva 02210540247, per l'importo di € 28.609,20 IVA 10% esclusa, oneri sicurezza compresi;
- con Determinazione n. 235 del 11.02.2021 è stata approvata una modifica contrattuale che ridefinisce l'importo contrattuale in netti € 32.348,40 IVA 10% esclusa, oneri sicurezza compresi;
- i lavori in argomento sono stati consegnati all'appaltatore in data 18.01.2021 ed ultimati in data 15.02.2021. Il tempo impiegato per l'esecuzione è stato di 28 giorni, inferiore al termine contrattuale stabilito in complessivi 45 giorni naturali e consecutivi;
- il Direttore dei Lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Conto finale delle opere in oggetto, assunti agli atti e firmati dall'Appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 32.348,40 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., al pagamento del conto finale delle opere eseguite dall'appaltatore nell'ambito del presente intervento, ai sensi degli art. n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010;

ACQUISITO per la ditta Costruzioni CUMAN GIUSEPPE snc il regolare DURC prot. INAIL_26261037 del 22.02.2021, nonché la comunicazione di c/c dedicato ex L. n. 136/2010;

PRESO ATTO che l'appaltatore ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed i certificati di regolare esecuzione, senza riserva alcuna, presentando la certificazione dei materiali impiegati;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo dovuto alla ditta Costruzioni CUMAN GIUSEPPE di Cuman Giuseppe & C. snc pari a € 32.348,40 IVA 10% esclusa, giusta fattura n. 1/E del 15.02.2021, che trova imputazione al bilancio 2021 capitolo n. 490499 cod. min. 1.05.2.0202;

VISTO quanto disciplina l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 ed il titolo X del D.P.R. n. 207/2010;

VISTI i codici dell'opera CUP I73G20000390004 e CIG Z7C2E7BC55;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 22.12.2020, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2021-2022-2023; con Deliberazione di G.C. n. 16 del 11.02.2021 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2021-2023;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Publicata sul profilo del committente il 01/04/2021

- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la Deliberazione di G.C. n. 18 del 29.01.2019 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2019-2020-2021";

DETERMINA

1. di approvare, per quanto in premessa addotto e qui inteso come integralmente riportato, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto del 15.02.2021, nonché il relativo conto finale, il cui importo ammonta ad € 32.348,40 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
2. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge, ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt. 1665, 1666, 1667, 1668 e 1669 del C.C.; di autorizzare altresì lo svincolo delle garanzie e cauzioni prestate dalla Ditta Appaltatrice;
3. di liquidare e pagare alla ditta Costruzioni CUMAN GIUSEPPE di Cuman Giuseppe & C. snc di Marostica (VI) P.Iva IT02210540247 la fattura n. 1/E del 15.02.2021 di € 35.583,24 IVA 10% compresa, mediante bonifico bancario su c/c IBAN IT48E0585660500151571414668, a titolo di saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto eseguiti ed ultimati;
4. di dare atto che la spesa complessiva per i lavori in oggetto eseguiti ed ultimati dalla ditta Costruzioni CUMAN GIUSEPPE snc, di cui ai precedenti punti, pari a € 35.583,24 IVA 10% compresa, trova copertura finanziaria al bilancio 2021, con imputazione al capitolo n. 490499 cod. min. 1.05.2.0202, impegno 600/2_2021, finanziato con avanzo di amministrazione;
5. di dare atto che, alla luce della presente liquidazione, intervento in oggetto risulta concluso in ogni sua parte, con un residuo di € 520,06 al medesimo capitolo n. 490499 bilancio 2021 cod. min. 1.05.2.0202 impegno padre 600/3_2021 (avanzo amm.ne), che possono essere reintegrati;
6. di approvare pertanto il quadro economico finale dell'intervento, in funzione di quanto già approvato con Determinazione n. 235 del 11.02.2021, come segue:

LP_2020_30 SISTEMAZIONE LUCERNARI MUNICIPIO. CUP I73G20000390004	Progetto Esecutivo		Determinazione n. 235/2021	Q.E. FINALE	Cronoprogramma Finanziario		
					Capitolo	Impegno	Quote
Lavori	Euro	29.000,00	30.848,40	30.848,40			
Oneri della sicurezza	Euro	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
Totale Lavori	Euro	30.500,00	32.348,40	32.348,40	490499	600/2_2021	32.348,40
Somme a disposizione:							
IVA 10% su totale lavori	Euro	3.050,00	3.234,84	3.234,84	490499	600/2_2021	3.234,84
Spese tecniche	Euro	2.000,00	-	-	490499	imp. padre 600/3_2021	-
Spese tecniche coordinatore sicurezza CIG Z062E635AD geom. M. Moro	Euro	-	896,70	896,70	490499	600/1_2021	896,70
Residui	Euro	1.450,00	520,06	520,06	490499	imp. padre 600/3_2021	520,06
Totale somme a disposizione	Euro	6.500,00	4.651,60	4.651,60			4.651,60
Totale intervento	Euro	37.000,00	37.000,00	37.000,00			37.000,00

7. di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Pubblicata sul profilo del committente il 01/04/2021
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	600/2_2021ditta
U	600/3 impPADRE

Firmato digitalmente il 09/03/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 09/03/2021 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 09/03/2021 al 24/03/2021