



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	713 / 2021	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2019_65 MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO UFFICIO TECNICO E URBANISTICA - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI - CUP I78G1900050004 - CIG Z432E1C516

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 396 del 17/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, con un investimento complessivo di € 35.000,00, di cui € 25.150,00 per lavori e € 9.850,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziati con avanzo di amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 1491 del 16/09/2020 i lavori di "LP_2019_65 messa a norma impianto elettrico Ufficio Tecnico e Urbanistica" sono stati affidati alla ditta Fagan Impianti Elettrici s.r.l. verso il corrispettivo di € 23.112,30 compresi oneri per la sicurezza pari a € 300,00 ed esclusa iva al 10%, per un totale di € 25.423,53;

Vista la seguente documentazione afferente allo stato finale dei lavori:

- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- stato finale dei lavori per un importo pari a € 22.078,49 compresi oneri sicurezza cantiere;
- certificato di pagamento n. 1 del 01/04/2021 di € 22.078,49 oltre iva;

Rilevato che:

- per i lavori sono stati impegnati € 23.112,30, iva esclusa;
- l'importo totale dei lavori eseguiti è di € 22.078,49, iva esclusa;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori P.I. Christian Cortese dell'Area IV in data 01/04/2021, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e il credito netto dell'appaltatore è pari a € 22.078,49;

Vista la fattura elettronica n. 53 del 01/04/2021 emessa dalla ditta Fagan Impianti Elettrici s.r.l. di € 22.078,49 oltre iva al 10%, per complessivi € 24.286,34;

Visto il DURC regolare di Fagan Impianti Elettrici s.r.l.;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. Aggiornamento annualità 2020/2021/2022";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della contabilità afferente allo stato finale dei lavori nell'ambito dell'opera "LP_2019_65 messa a norma impianto elettrico Ufficio Tecnico e Urbanistica", così come in premessa citata (CUP I78G19000050004 - CIG Z432E1C516);
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori P.I. Christian Cortese dell'Area IV in data 01/04/2021, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e il credito netto dell'appaltatore è pari a € 22.078,49;
3. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 53 del 01/04/2021 di € 22.078,49 oltre iva al 10%, per complessivi € 24.286,34 emessa dalla ditta Fagan Impianti Elettrici s.r.l., avente sede legale in Via Busiagio 98, 35010 Campo San Martino (PD), c.f. e p. iva 03793610282, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT42P0311162430000000011503;
4. di dare atto che la spesa complessiva di **€ 24.286,34** di cui al punto precedente trova copertura finanziaria come segue:
 - **€ 17.979,30** al capitolo 490350 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 (cod. min. 1.05.2.0202), finanziato con avanzo di amministrazione, impegno n. 1646/1_2021;
 - **€ 6.307,04** al capitolo 490586 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 (cod. min. 1.05.2.0202), finanziato con avanzo di amministrazione, impegno n. 1647/3_2021;
5. di ridurre di € 1.137,19 l'impegno di spesa n. 1647/3_2021, destinando tale risorsa al rifinanziamento dell'impegno padre n. 1647/2_2021;
6. di approvare il quadro economico finale dell'opera "LP_2019_65 messa a norma impianto elettrico Ufficio Tecnico e Urbanistica" per complessivi € 35.000,00 come segue:

LP_2019_65 MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO UFFICIO TECNICO E URBANISTICA - CUP I78G19000050004	Ultimo QE approvato	Nuovo QE	Cronoprogramma Finanziario			
			Quote	Capitolo	Anno	Impegno
Lavori						
Lavori a base d'appalto	€ 22.812,30	€ 21.778,49				
Oneri della sicurezza	€ 300,00	€ 300,00				
Totale Lavori	€ 23.112,30	€ 22.078,49	€ 17.979,30	490350	2021	1646/1
			€ 4.099,19	490586	2021	1647/3
Somme a disposizione						
IVA 10%	€ 2.311,23	€ 2.207,85	€ 2.207,85	490586	2021	1647/3
Spese tecniche (IVA e CNPAIA comprese) CIG ZFA2A2BBDA p.i. Pellanda Simone	€ 6.020,70	€ 6.020,70	€ 3.010,35	490350	2020	513/0
			€ 3.010,35	490350	2021	1639/0
Incentivo art. 113 DLgs 50/2016	€ 503,00	€ 0,00	€ 0,00	490586	2021	imp padre 1647/2
Oneri autorizzazioni enti, spostamenti/allacci sottoservizi	€ 122,00	€ 122,00	€ 122,00	490586	2021	1647/4
Intervento Centrale termica CIG ZF12B2F4A7 Marin Termoidraulica srl	€ 539,00	€ 539,00	€ 539,00	490586	2021	1647/1

Lavori complementari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	490586	2021	imp padre 1647/2
Imprevisti	€ 2.391,77	€ 4.031,96	€ 4.031,96	490586	2021	imp padre 1647/2
Totale somme a disposizione	€ 11.887,70	€ 12.921,51				
TOTALE INTERVENTO	€ 35.000,00	€ 35.000,00				

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Bruno Tosin - Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
	bilancio 2021
U	1646/1 ditta
U	1647/2 ditta
U	INT 1647/2 Padr

Firmato digitalmente il 28/04/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 28/04/2021 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 28/04/2021 al 13/05/2021