



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	818 / 2021	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2017_28 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. MAZZINI". APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO SALDO ALLA DITTA SMACOS SRL. CUP I72B18000000004 - CIG 7872062710.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione n. 438 del 18/12/2018, la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di LP_2017_28 Manutenzione straordinaria del tetto della scuola primaria "G. Mazzini" - CUP I72B18000000004 che prevede una spesa complessiva di € 400.000,00 di cui € 311.931,55 per lavori a base d'appalto compresi oneri sicurezza cantiere di € 12.742,74 ed € 88.068,45 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- con determinazione n. 1317 del 07/08/2019, l'appalto dei lavori in argomento è stato aggiudicato, a seguito di procedura negoziata indetta con determinazione a contrarre n. 2273 del 21/12/2018 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta I.TE.CO. Impianti Tecnologici e Costruzioni Edili srl avente sede legale in via G. Carducci, 2/6 - 70131 Bari Carbonara (BA), per un importo di aggiudicazione pari ad € 217.980,79 oltre oneri sicurezza cantiere di € 12.742,74 per un importo complessivo di € 230.723,53 oltre iva 10%;
- in data 24/10/2019 è stato stipulato con la ditta aggiudicataria il relativo contratto d'appalto Rep. n. 9287 degli Atti del Segretario Generale, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 07/11/2019 al n. 14170 Serie 1T;
- i lavori sono stati consegnati in data 22/07/2020, come risulta dal verbale di consegna, dal quale si evince che gli stessi dovranno terminare entro il 17/02/2021 (210 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna);
- con determinazione n. 1161 del 24/07/2020 è stato preso atto dell'avvenuta modifica della ragione sociale da "I.TE.CO - Impianti Tecnologici e Costruzioni Edili srl" a "SMACOS SRL" e, altresì, della modifica dell'indirizzo della sede legale da via Carducci n. 2/6 a via Piccinni n. 10 sempre nel medesimo Comune di Bari (Carbonara) e dell'indirizzo dell'unità locale da via Piccinni n. 10 a via Carducci n. 2/6 sempre nel medesimo Comune di Bari (Carbonara);
- con determinazione n. 1288 del 12/08/2020 è stata approvata la variante tecnica migliorativa in diminuzione ed è stato, altresì, approvato lo schema di Atto Aggiuntivo con la riduzione dell'importo di contratto Rep. n. 9287 del 24/10/2019, da € 230.723,53 oltre iva ad € 230.337,62 oltre iva, compresi oneri sicurezza cantiere pari ad € 12.742,74, unitamente al Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- con determinazione n. 2006 del 26/11/2020 è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 redatto in data 19/10/2020, nonché preso atto della contabilità afferente lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 e liquidata la relativa fattura dell'importo di € 159.413,92 oltre iva 10% per un totale complessivo di € 175.355,31 alla ditta aggiudicataria;
 - con determinazione n. 52 del 13/01/2021 è stato preso atto della contabilità afferente lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 e liquidata la relativa fattura dell'importo di 50.891,46 oltre iva 10% per un totale complessivo di € 55.980,61 iva compresa alla ditta aggiudicataria;

Atteso che i lavori sono stati consegnati in data 22/07/2020 e ultimati in data 14/02/2021, in tempo utile contrattuale;

Vista la seguente documentazione relativa allo stato finale dei lavori:

- libretto delle misure;
- registro di contabilità sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore senza riserve;
- Lista operai e/o mezzi d'opera e provviste e/o forniture a fattura (da venerdì 18/12/2020 a lunedì 21/12/2020)
- stato avanzamento lavori n. 3 a tutto il 14/02/2021, corrispondente allo stato finale dei lavori, per complessivi € 225.255,51 oneri sicurezza cantiere di € 17.183,66 compresi;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 05/05/2021 dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e si liquida il credito a saldo dell'impresa per l'importo di € 14.950,13 oltre iva 10%;

Vista la fattura elettronica n. 41/2021 del 07/05/2021 emessa dalla ditta Smacos srl avente sede legale in via Piccinni, 10 - 70131 Bari - Carbonara (BA), c.f. e p. iva n. 05761720720 per l'importo di € 14.950,13 oltre iva 10% per un totale complessivo di € 16.445,14;

Visto il DURC della ditta Smacos srl, regolare, con scadenza al 02/07/2021, agli atti;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 avente ad oggetto "Approvazione Piano della Performance 2021/2023 e Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023";

Visti:

- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 17/12/2013 e s.m.i.;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. 97/2016. Aggiornamento annualità 2020/2021/2022";

D E T E R M I N A

1) di prendere atto della contabilità afferente lo stato avanzamento lavori n. 3 a tutto il 14/02/2021, corrispondente allo stato finale dei lavori di LP_2017_28 Manutenzione straordinaria del tetto della scuola primaria "G. Mazzini" in premessa citata;

2) di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto in data 05/05/2021 dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e si liquida a favore della ditta appaltatrice il credito a saldo di € 14.950,13 compresi oneri sicurezza cantiere, oltre iva 10%;

3) di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 41/2021 del 07/05/2021 emessa dalla ditta Smacos srl avente sede legale in via Piccinni, 10 - 70131 Bari - Carbonara (BA), c.f. e p. iva n. 05761720720 per l'importo di € 14.950,13 oltre iva 10% per un totale complessivo di € 16.445,14, a saldo dei lavori eseguiti, mediante bonifico bancario sul seguente IBAN IT 44 0 05424 04019 000001026756;

4) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 3 di complessivi € 16.445,14 trova copertura finanziaria sul capitolo 490870 (cod. min. 4.02.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 (imp. n. 1698/6_2021), finanziato con avanzo di amministrazione;

5) di ridurre, conseguentemente, dell'importo di € 17.555,06 l'impegno di spesa assunto nei confronti della ditta Smacos srl n. 1698/6_2021, stabilendo che la medesima somma ritorni nella disponibilità dell'impegno padre n. 1698/1_2021 che viene in questa sede aumentato ad € 39.260,27;

6) di approvare il quadro economico finale dei lavori in argomento per complessivi € 400.000,00, e precisamente:

	LP_2017_28 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA PRIMARIA "G. MAZZINI" - I72B18000000004	Q. E. APPROVATO CON DET. 226 DEL 11/02/21	NUOVO Q.E. DI APPROVAZIONE CRE	CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO				
				QUOTE	CAPITOLO	IMPEGNO_ESIGIBILITA'	LIQUIDAZIONE	IMPORTO RESIDUO
A	LAVORI							
A1	importo totale lavori - SMACOS SRL - det. n. 1317 del 07/08/2019 - CIG: 7872062710 (det. 1161/2020 variaz rag sociale)	222.291,08	208.071,85					
A2	importo totale manodopera e noleggi - SMACOS SRL - det. n. 1317 del 07/08/2019 - CIG: 7872062710			225.255,51	490870	1698/6_2021	225.255,51	0,00
A3	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - SMACOS SRL - det. n. 1317 del 07/08/2019 - CIG: 7872062710	12.742,74	17.183,66					
A4	oneri per la sicurezza Covid-19 - SMACOS SRL - det. n. 2302 del 22/12/20 - CIG: 7872062710	6.180,83						
	TOTALE LAVORI	241.214,65	225.255,51	225.255,51				
B	SOMME A DISPOSIZIONE							
B1	iva lavori al 10% - SMACOS SRL - det. n. 1317 del 07/08/2019 - CIG: 7872062710	24.121,47	22.525,55	22.525,55	490870	1698/6_2021	22.525,55	0,00
B2	incentivi per funzioni tecniche 2% - art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - det. n. 1317 del 07/08/2019	6.480,59	6.480,59	6.480,59	490870	1698/2_2021		6.480,59
B3	coordinamento sicurezza fase progettazione e fase esecuzione - geom. Dimitri Simeoni - det. n. 2142 del 17/12/18 e det 226 del 09/02/21- CIG ZD825FC5FA	26.137,28	26.137,28	11.813,80	490870	1697/0_2021	10.236,88	1.576,92
	incarico professionale per progettazione e coordinamento sicurezza			14.323,48	490870	imp padre 1698/3_2021		14.323,48
B4	incarico a professionista per relazione energetica e APE - ing. GONZATO DAVIDE - det 1394 del 22/08/2019 CIG Z4E28FF842	11.879,77	11.879,77	11.879,77	490870		11.879,77	0,00
B5	verifica sicurezza solai - ing. MANUEL DAL SASSO det 1395 del 22/08/2019 CIG ZBB29366B9	20.300,80	20.300,80	20.300,80	490870		20.300,80	0,00
	coordinamento sicurezza progettazione ed esecuzione indagini materiali - Geom. VALENTINO PICCOLOTTO - det. n. 604/2020 - CIG Z582CB0AC3	857,98	857,98	857,98	490870		857,98	0,00
	verifica sicurezza intero immobile - ing. MANUEL DAL SASSO det 606 del 21/04/2020 CIG Z9B2C94537	21.442,72	21.442,72	21.442,72	490870		21.442,72	0,00

B6	indagini strutturali - EXPIN SRL - det. 968/2020 - CIG Z1F2D715AE	17.321,93	17.321,93	17.321,93	490870		17.321,93	0,00
B7	aggiornamento diagnosi energetica e pratica Conto Termico - ing. GONZATO DAVIDE - det. 1213 DEL 01/08/2020 - CIG Z4E28FF842	2.537,60	2.537,60	2.537,60	490870	1698/7_2021		2.537,60
B8	indagini stratigrafiche su intonaci delle facciate	6.000,00	6.000,00	6.000,00	490870	imp padre 1698/4_2021		6.000,00
B9	Spese tecniche, rilievi, indagini ed accertamenti	21.705,21	39.260,27	39.260,27	490870	imp padre 1698/1_2021		39.260,27
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		158.785,35	174.744,49	174.744,49				
TOTALE QUADRO ECONOMICO		400.000,00	400.000,00	400.000,00			329.821,14	70.178,86

7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il dott. Diego Pozza dell'Area IV Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
	Bilancio 2021
U	INT 1698/1_2021
U	ditta 1698/6

Firmato digitalmente il 18/05/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 18/05/2021 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 18/05/2021 al 02/06/2021