



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | | | |
|-----------------------|------------|-------------|---|
| Registro Unico | 458 / 2022 | Area | A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile |
|-----------------------|------------|-------------|---|

OGGETTO: LP_2020_52 ILLUMINAZIONE MURA VIALE DELLE FOSSE - CUIP71B20000690004 - CIG 8934777B38 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2304 del 22/12/2020 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva dei lavori di illuminazione di Viale delle Fosse all'Arch. Claudia Campana con studio in 36061 Bassano del Grappa (VI) Via Bellavitis n. 16 P.IVA 03531600249 C.F. CMPCLD81H70A703U verso il corrispettivo di Euro 6.176,28 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi Euro 7.836,46;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 417 del 31/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo, redatto dall'Arch. Claudia Campana dei lavori di "LP_2020_52 Illuminazione mura Viale delle Fosse CUP I71B20000690004", che prevede una spesa complessiva di Euro 90.000,00 di cui Euro 64.000,00 per lavori ed Euro 26.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione dirigenziale n. 1466 del 26/08/2021 è stato affidato il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei suddetti lavori al Geom. Feltracco Antonio dello Studio Tecnico Bontorin e Associati con sede in Via Monte Pelmo n. 38/2, 36061 Bassano del Grappa (VI), C.F. e P.IVA 02065120244, verso il corrispettivo di € 1.800,00 oltre oneri previdenziali al 5% e IVA al 22%, per un totale di € 2.305,80;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 23/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera "LP_2020_52 Illuminazione mura Viale delle Fosse CUP I71B20000690004" redatto dall'Arch. Roberto Amabilia dell'Area IV Lavori Pubblici, per una spesa complessiva di Euro 90.000,00, di cui Euro 69.734,16 per lavori ed Euro 20.265,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione dirigenziale n. 1952 del 08/11/2021 i lavori di "LP_2020_52 Illuminazione mura Viale delle Fosse CUP I71B20000690004" sono stati affidati alla Ditta Elettroservice Rosà con sede legale in Via S. Pio X 29, 36027 Rosà (VI) C.F./P.IVA 04231100266, verso il corrispettivo di Euro 47.000,00 compresi oneri per la sicurezza pari a Euro 4.100,98 ed esclusa iva al 10%, per un totale di Euro 51.700,00 (CIG 8934777B38);

Vista la seguente documentazione afferente allo stato finale dei lavori:

- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- stato finale dei lavori per un importo pari a € 44.915,60 compresi oneri sicurezza cantiere;
- certificato di regolare esecuzione;

Rilevato che:

- per i lavori sono stati impegnati € 47.000,00, iva esclusa;
- l'importo totale dei lavori eseguiti è di € 44.915,60, iva esclusa;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Roberto Amabilia dell'Area IV in data 01/03/2022, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e il credito netto dell'appaltatore è pari a € 44.915,60;

Vista la fattura elettronica n. 1/10 del 09/03/2022 emessa dalla Ditta ELETTRROSERVICE ROSA' Srl di € 44.915,60 oltre iva al 10%, per complessivi € 49.407,16;

Vista la fattura elettronica n. 19 del 09/03/2022 emessa dallo Studio Tecnico Bontorin e Associati relativa al servizio tecnico di CSP e CSE espletata dal Geom. Feltracco Antonio di € 1.800,00 oltre cassa di previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi € 2.284,34;

Rilevato che, per mero errore materiale, in fase di affidamento del suddetto servizio è stata applicata un'errata aliquota agli oneri previdenziali;

Vista l'attestazione di regolarità della suddetta prestazione emessa dal Direttore dei Lavori in data 14/03/2022;

Visto il DURC regolare della Ditta ELETTRROSERVICE ROSA' Srl;

Visto il DURC regolare dello STUDIO BONTORIN E ASSOCIATI;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 è stato approvato il documento unico di programmazione (D.U.P) 2022-2024 e del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 corredato dai relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 17/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 13/08/2021 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. Aggiornamento annualità 2021/2022/2023";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della contabilità afferente allo stato finale dei lavori di "LP_2020_52 Illuminazione mura Viale delle Fosse", così come in premessa citata (CUP I71B20000690004 - CIG 8934777B38);
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Roberto Amabilia dell'Area IV in data 01/03/2022, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e il credito netto dell'appaltatore è pari a € 44.915,60;
3. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 1/10 del 09/03/2022 emessa dalla Ditta ELETTRROSERVICE ROSA' Srl, avente sede legale in Via S. Pio X 29, 36027 Rosà (VI) C.F./P.IVA 04231100266, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT62S0859060690029000016532;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 49.407,16 di cui al punto precedente trova copertura finanziaria al capitolo 491012 del bilancio di previsione finanziario 2022 (cod.min.10.05.2.0202) finanziato con avanzo di amministrazione, imp. 680/3_2022;
5. di ridurre, a seguito di minor spesa nell'esecuzione dei lavori, per € 2.292,84 l'impegno n. 680/3_2022,

destinando tale risorsa al rifinanziamento dell'impegno padre n. 680/1_2022;

6. di liquidare e pagare la fattura n. 19 del 09/03/2022 emessa dallo STUDIO BONTORIN E ASSOCIATI, con sede in Via Monte Pelmo n. 38/B 36061 Bassano del Grappa (VI) C.F./P.IVA 02065120244, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT96V0306985460000001699958;
7. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.283,84 di cui al punto precedente trova copertura finanziaria al capitolo 491012 del bilancio di previsione finanziario 2022 (cod.min.10.05.2.0202) finanziato con avanzo di amministrazione, imp. 680/2_2022;
8. di ridurre, per mero errore materiale nell'applicazione dell'aliquota della cassa di previdenza, per € 21,96 l'impegno n. 680/2_2022, destinando tale risorsa al rifinanziamento dell'impegno padre n. 680/1_2022;
9. di approvare l'aggiornamento del quadro economico dell'opera munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente:

| LP_2020_52 ILLUMINAZIONE MURA VIALE DELLE FOSSE - CUP I71B20000690004 | | | Crono programma Finanziario | | | | | |
|--|--|-------------|-----------------------------|--------------------|----------|------|---------|-------------|
| | | | Affidamento | CRE | Capitolo | Anno | Impegno | Liquidato |
| A | Lavori | | | | | | | |
| 1 | Lavori a misura | Euro | € 42.899,02 | € 40.814,62 | | | | |
| 2 | Oneri della sicurezza | Euro | € 4.100,98 | € 4.100,98 | | | | |
| 3 | Totale Lavori | Euro | € 47.000,00 | € 44.915,60 | 491012 | 2021 | 680/3 | € 44.915,60 |
| B | Somme a disposizione | | | | | | | |
| 1 | IVA 10% su lavori | Euro | € 4.700,00 | € 4.491,56 | 491012 | 2021 | 680/3 | € 4.491,56 |
| 2 | Spese tecniche progettazione definitiva - Arch. Claudia Campana CIG ZEB2FCEAD4 | Euro | € 7.836,46 | € 7.836,46 | 491012 | 2021 | 674/0 | € 7.836,46 |
| 3 | Spese tecniche CSP + CSE - Geom. Feltracco Antonio CIG Z0532D0646 | Euro | € 2.305,80 | € 2.283,84 | 491012 | 2021 | 680/2 | € 2.283,84 |
| 4 | Incentivo per funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016 | Euro | € 1.394,68 | € 1.394,68 | 491012 | 2021 | 680/4 | € 1.394,68 |
| 5 | Contributo ANAC | Euro | € 30,00 | € 30,00 | 491012 | 2021 | 680/5 | € 30,00 |
| 6 | Opere supplementari | Euro | € 26.733,06 | € 29.047,86 | 491012 | 2021 | 680/1 | € 29.047,86 |
| | | | | | | | | |
| | Totale somme a disposizione | Euro | € 43.000,00 | € 45.084,40 | | | | |
| | Totale progetto | Euro | € 90.000,00 | € 90.000,00 | | | | |

10. di procedere allo svincolo della garanzia definitiva stipulata sotto forma di polizza fidejussoria n. 183955726 dalla Ditta ELETTROSERVICE ROSA' Srl ai sensi dell'art. 103 del DLgs 50/2016;
11. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Geom. Diego Pozza, capo servizio Sviluppo, Investimenti e Patrimonio dell'Area IV Lavori Pubblici, Viabilità, Protezione Civile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

| E/U | IMPEGNO/ACCERTAMENTO |
|------------|-----------------------------|
| | BILANCIO 2022 |
| U | INT 680/1 PADRE |
| U | sub 680/2_ditta |
| U | sub 680/3_ditta |

Firmato digitalmente il 25/03/2022 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 22/03/2022 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 -

Publicata all'Albo Pretorio dal 25/03/2022 al 09/04/2022