



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1307 / 2022	Ufficio	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	----------------	---

OGGETTO: LP_2021_20 COSTRUZIONE DI NUOVI OSSARI NEL CIMITERO DI ANGARANO AREA NORD-OVEST - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO A PEDEMONTANA COSTRUZIONI SNC - CUP I72F20000100004 - CIG 8916959B57

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 09/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera "LP_2021_20 Costruzione di nuovi ossari nel cimitero di Angarano area Nord – Ovest", per una spesa complessiva di € 200.000,00, di cui € 148.361,07 per lavori ed € 51.638,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione n. 1862 del 28/10/2021 i lavori di "LP_2021_20 Costruzione di nuovi ossari nel cimitero di Angarano area Nord – Ovest" sono stati affidati a Pedemontana Costruzioni snc, verso il corrispettivo di € 142.626,61 compresi oneri per la sicurezza pari a € 4.999,51 ed esclusa iva al 10%, per un totale di € 156.889,27;
- con determinazione n. 1904 del 29/10/2021 il servizio di collaudo statico delle strutture in calcestruzzo armato nell'ambito dell'opera "LP_2021_20 costruzione di nuovi ossari nel cimitero di Angarano area Nord – Ovest" è stato affidato all'Ing. Adriano Viero per l'importo di € 1.233,64 oltre oneri previdenziali al 4% ed imposta di bollo di € 2,00, per un totale di € 1284,99;
- il contratto con Pedemontana Costruzioni snc è stato concluso in data 30/11/2021 e i lavori sono stati consegnati il 15/12/2021;
- con determinazione n. 456 del 22/03/2022 è stato liquidato a Pedemontana Costruzioni snc l'importo di € 62.979,56 oltre iva al 10%, per complessivi € 69.277,52, relativo allo stato di avanzamento lavori n. 1;

Vista la seguente documentazione afferente allo stato finale dei lavori:

- relazione sul conto finale;
- libretto delle misure;
- sommario registro di contabilità;
- registro di contabilità;
- lista operai e/o mezzi d'opera e provviste e/o forniture;
- stato finale dei lavori per un importo pari a € 134.636,16 compresi oneri sicurezza cantiere;

Rilevato che:

- per i lavori sono stati impegnati € 142.626,61, oltre iva;
- l'importo totale dei lavori eseguiti è di € 134.636,16, oltre iva;

Visto l'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022, che prevede che, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, sia adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati, e che i maggiori importi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, siano riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento;

Rilevato che il Direttore dei Lavori ha quantificato in € 7.843,56 oltre iva il maggior importo dovuto a seguito dell'aggiornamento dei prezzi, al netto del ribasso offerto dall'appaltatore;

Considerato che il 90 per cento del suddetto importo da riconoscere all'Appaltatore è pari a € 7.059,20 oltre iva e che esso trova copertura nel quadro economico dell'intervento;

Visto il collaudo statico redatto dall'Ing. Adriano Viero in data 15/06/2022 (prot. n. 41519/2022);

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Roberto Amabilia dell'Area IV in data 27/06/2022, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e il credito netto residuo dell'appaltatore è pari a € 78.715,80;

Vista la fattura elettronica n. 84 del 05/07/2022 emessa da Pedemontana Costruzioni snc di € 78.715,80 oltre iva al 10%, per complessivi € 86.587,38;

Visto il DURC regolare di Pedemontana Costruzioni snc;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024, corredato dai relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 28/04/2022 avente ad oggetto "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Ptpct) 2022-2024 del Comune di Bassano del Grappa – Approvazione";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della contabilità afferente allo stato finale dei lavori di "LP_2021_20 Costruzione di nuovi ossari nel cimitero di Angarano area Nord – Ovest", così come in premessa citata (CUP I72F20000100004 - CIG 8916959B57);
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Roberto Amabilia dell'Area IV in data 27/06/2022, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e il credito residuo dell'appaltatore è pari a € 78.715,80, oltre iva al 10%;
3. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 84 del 05/07/2022 di € 78.715,80 oltre iva al 10%, per complessivi € 86.587,38 emessa da Pedemontana Costruzioni snc, Pedemontana Costruzioni snc, avente sede legale in Via Carlo Alberto 29, 35010 Grantorto (PD), c.f. e p. iva 03696880289, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT95M085908909000020002355;
4. di dare atto che la spesa complessiva di **€ 86.587,38** di cui al punto precedente trova copertura finanziaria come segue:
 - per € 57.020,44 al capitolo 491062 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 (cod. min. 12.09.2.0202), finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti Posizione n. 6205280, impegno n. 1010/1_2022;
 - per € 29.566,94 al capitolo 491063 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 (cod. min. 12.09.2.0202), finanziato con avanzo di amministrazione, impegno n. 1022/3_2022;

5. di ridurre di € 1.024,37 l'impegno n. 1022_3/2022, destinando tale risorsa al rifinanziamento dell'impegno padre n. 1022_7/2022;
6. di approvare l'aggiornamento del quadro economico dell'opera munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente:

LP_2021_20 COSTRUZIONE DI NUOVI OSSARI NEL CIMITERO DI ANGARANO AREA NORD-OVEST - CUP I72F20000100004	Det. 1062/2022	Nuovo QE	Cronoprogramma Finanziario			
			Quota	Capitolo	Impegno	Anno
Lavori						
Lavori	€ 137.627,10	€ 129.636,65				
Aggiornamento prezzi DL 50/2022	-	€ 7.059,20				
Oneri per la sicurezza	€ 4.999,51	€ 4.999,51				
Totale lavori	€ 142.626,61	€ 141.695,36	€ 120.000,00	491062	1010/1	2022
			€ 21.695,36	491063	1022/3	2022
Somme a disposizione						
IVA 10% su lavori	€ 14.262,66	€ 14.169,54	€ 14.169,54	491063	1022/3	2022
Servizio CSP CSE - Geom. Piccolotto - CIG ZA7316AEBE	€ 4.899,35	€ 4.899,35	€ 1.398,66	491063	2042/2	2021
			€ 3.500,69	491063	1022/2	2022
Spese tecniche per calcoli strutturali C.A. (compresi oneri previdenziali ed iva) - Ing. Comin - CIG ZAF3174202	€ 1.903,20	€ 1.903,20	€ 1.903,20	491063	1022/1	2022
Servizio relazione ambientale (compresi oneri previdenziali ed iva) - Geol. Tundo - CIG Z2B329CB32	€ 1.368,84	€ 1.368,84	€ 1.368,84	491063	2042/3	2021
Spese tecniche per collaudo C.A. (compresi oneri previdenziali ed imposta di bollo) - Ing. Viero CIG Z07336D4D0	€ 1.284,99	€ 1.284,99	€ 1.284,99	491063	1022/6	2022
Incentivi art. 113 DLgs 50/2016	€ 2.967,22	€ 2.967,22	€ 2.967,22	491063	1022/4	2022
ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	491063	1022/5	2022
Opere elettriche - TL Elettrica - CIG Z923688E72	€ 3.184,50	€ 3.184,50	€ 3.184,50	491063	1022/8	2022
Opere a completamento	€ 27.472,63	€ 28.497,00	€ 28.497,00	491063	imp padre 1022/7	2022
Totale somme a disposizione	€ 57.373,39	€ 58.304,64				
Totale progetto	€ 200.000,00	€ 200.000,00				

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Viviana Bonato, Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
	Bilancio 2022
U	1010/1_ditta OK
U	1022/3_ditta OK
	MUTUO CASSA
	POS 6205280

Firmato digitalmente il 25/07/2022 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 25/07/2022 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 -

Publicata all'Albo Pretorio dal 25/07/2022 al 09/08/2022