



# Comune di Bassano del Grappa

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	2047 / 2022	<b>Ufficio</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	----------------	---

**OGGETTO: LP\_2021\_12 RESTAURO PROSPETTO CIMITERO DI SANTA CROCE - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO AD AR ARTE E RESTAURO SRL - CUP I72C20000210004 - CIG 8829682417**

### IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 24/06/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera "LP\_2021\_12 Restauro prospetto Cimitero di S. Croce", per una spesa complessiva di € 170.000,00, di cui € 148.500,00 per lavori e € 21.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, il tutto finanziato con oneri di urbanizzazione;
- con determinazione n. 1366 del 06/08/2021 i lavori di "LP\_2021\_12 Restauro prospetto Cimitero di S. Croce" sono stati affidati a AR Arte e Restauro srl, verso il corrispettivo di € 124.683,75 compresi oneri per la sicurezza pari a € 18.000,00 ed esclusa iva al 10%, per un totale di € 137.152,13;
- il contratto con AR Arte e Restauro srl è stato concluso in data 04/10/2021 (prot. n. 64029/2021) e i lavori sono stati consegnati il 18/11/2021;
- con determinazione n. 1061 del 16/06/2022 è stata liquidata ad AR Arte e Restauro srl l'anticipazione contrattuale di € 24.936,75 oltre iva al 10%;
- con determinazione n. 1184 del 05/07/2022 l'importo contrattuale è stato modificato ed elevato a netti € 132.959,48;
- con determinazione n. 1713 del 20/09/2022 è stato liquidato il certificato di pagamento n. 1 di € 84.691,99 oltre iva al 10%, per complessivi € 93.161,19 per il primo stato di avanzamento lavori;

Vista la seguente documentazione afferente allo stato finale dei lavori:

- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- stato finale dei lavori per un importo pari a netti € 132.944,78 compresi oneri sicurezza cantiere;

Rilevato che:

- per i lavori sono stati impegnati € 132.959,48, oltre iva;
- l'importo totale dei lavori eseguiti è di € 132.944,78, oltre iva;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Alessandra Bonin dell'Area IV in data 19/10/2022, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e il credito dell'appaltatore, al netto delle somme già liquidate, è pari a € 23.316,04 oltre iva;

Vista la fattura elettronica n. 2022250000022 del 21/10/2022 emessa da AR Arte e Restauro srl di € 23.316,04 oltre iva al 10%, per complessivi € 25.647,64;

Visto l'attestazione di congruità della manodopera e il DURC regolare di AR Arte e Restauro srl;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024, corredato dai relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17/02/2022 sono stati approvati il Piano della Performance 2022-2024 e il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 28/04/2022 avente ad oggetto "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Ptpct) 2022-2024 del Comune di Bassano del Grappa – Approvazione";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

## D E T E R M I N A

1. di prendere atto della contabilità afferente allo stato finale dei lavori di "LP\_2021\_12 Restauro prospetto Cimitero di S. Croce", così come in premessa citata (CUP I72C20000210004 - CIG 8829682417);
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "LP\_2021\_12 Restauro prospetto Cimitero di S. Croce" redatto dal Direttore dei Lavori Alessandra Bonin dell'Area IV in data 19/10/2022, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti, per un importo di € 132.944,78 oltre iva al 10%, per complessivi € 146.239,26;
3. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 2022250000022 del 21/10/2022 di € 23.316,04 oltre iva al 10%, per complessivi € 25.647,64 emessa da AR Arte e Restauro srl, avente sede legale in Piazza Garibaldi 8, 35122 Padova (PD), c.f. e p.iva 04733910287, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT26W0103062650000061317249;
4. di dare atto che la spesa complessiva di **€ 25.647,64** di cui al punto precedente trova copertura finanziaria al capitolo 491060 del bilancio 2022 (cod. min. 12.09.2.0202, PCF 2.02.01.09.015), finanziato con oneri di urbanizzazione, impegno n. 1031/1\_2022;
5. di ridurre di € 16,17 l'impegno di spesa n. 1031/1/2022 a favore di AR Arte e Restauro srl, c.f./p.iva 04733910287, destinando tale risorsa al rifinanziamento dell'impegno padre n. 1031/3\_2022;
6. di approvare l'aggiornamento del quadro economico dell'opera munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente:

LP_2021_12 RESTAURO PROSPETTO CIMITERO DI SANTA CROCE_CUP I72C20000210004	DET. 1184/2022	STATO FINALE	Cronoprogramma finanziario		
			Capitolo	Impegno	Anno
<b>LAVORI</b>					
Lavori a base d'appalto	€ 114.959,48	€ 114.944,78			
Oneri sicurezza	€ 18.000,00	€ 18.000,00			
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 132.959,48</b>	<b>€ 132.944,78</b>	<b>491060</b>	<b>1031/1</b>	<b>2022</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>					
IVA sui lavori 10%	€ 13.295,95	€ 13.294,48	491060	1031/1	2022
Spese tecniche Ing. Simone Moro - CIG Z9A3177537 (IVA e CNPAIA comprese)	€ 3.362,32	€ 3.362,32	491060	1021/0	2022
Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.970,00	€ 2.970,00	491060	1031/2	2022

Contributo Anac	€ 30,00	€ 30,00	491060	2502/3	2021
Lavori di Coibentazione e complementari (IVA compresa)	€ 17.382,25	€ 17.398,42	491060	imp. padre 1031/3	2022
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 37.040,52</b>	<b>€ 37.055,22</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 170.000,00</b>	<b>€ 170.000,00</b>			

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Viviana Bonato, Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV Lavori Pubblici.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni  
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
	Bilancio 2022
<b>U</b>	1031/1_conferma
<b>U</b>	INT 1031/3 Padr

Firmato digitalmente il 03/11/2022 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 03/11/2022 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 03/11/2022 al 18/11/2022