



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1652 / 2022	Ufficio	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	----------------	---

OGGETTO: LP_2021_37 COIBENTAZIONE SCUOLA MEDIA VIA COLOMBARE CUP I79J21002500004. OPERE COMPLEMENTARI ISOLAMENTO COPERTURA AULA MUSICA CIG Z2635848BD. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DITTA EUROPEA COPERTURE SRL.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 17.06.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall'Area IV LL.PP. - Servizio Immobili e Cimiteri, per un investimento complessivo di € 95.000,00, di cui € 45.000,00 IVA esclusa, oneri sicurezza compresi, per l'appalto principale di sostituzione del controsoffitto della palestra scolastica;
- con Determinazione Dir. Area IV n. 2357 del 17.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere complementari di isolamento copertura aula di musica, da eseguirsi nell'ambito dell'opera in oggetto, per un importo di € 13.000,00 IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi;
- con Determinazione n. 581 del 07.04.2022 le suddette opere complementari sono state affidate alla ditta EUROPEA COPERTURE srl di San Giorgio delle Pertiche (PD) per netti € 10.985,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi;
- i lavori in argomento sono stati consegnati all'appaltatore in data 25.07.2022 ed ultimati il 09.08.2022; il tempo impiegato per l'esecuzione è stato di 15 giorni, inferiore al termine contrattuale previsto in 30 giorni naturali e consecutivi;
- il Direttore dei Lavori ha emesso in data 25.08.2022 il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Conto finale delle opere in oggetto, assunti agli atti e firmati dall'Appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammontano a netti € 9.815,15 (corrispondenti a € 11.742,34 al lordo del ribasso d'asta del 17,2961%), IVA esclusa, oneri sicurezza compresi di € 600,00;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., al pagamento del conto finale delle opere eseguite dall'appaltatore nell'ambito del presente intervento, ai sensi degli art. n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010;

ACQUISITO per la ditta Europea Coperture srl il regolare DURC prot. INAIL_34230061 del 09.08.2022 con validità fino al 07.12.2022;

PRESO ATTO che il suddetto affidatario ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione, senza riserva alcuna;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo dovuto alla ditta affidataria Europea Coperture srl pari a complessivi € 9.815,15 IVA 10% esclusa, giusta fattura n. 80/001 del 30.08.2022, che trova imputazione al bilancio 2022 capitolo n. 490984 cod. min. 4.02.2.0202;

VISTO quanto disciplina l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il titolo X del D.P.R. n. 207/2010;

VISTI i codici dell'opera CUP I79J21002500004 e CIG Z2635848BD;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 21.12.2021, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2022-2023-2024; con Deliberazione di G.C. n. 34 del 17.02.2022 è stato inoltre approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la Deliberazione di G.C. n. 101 del 28.04.2022 di approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2022-2024 ai sensi della Legge n. 190/2012;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per quanto in premessa addotto e qui inteso come integralmente riportato, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto del 25.08.2022, nonché il relativo conto finale, il cui importo ammonta a € 9.815,15 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
2. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt. 1665, 1666, 1667, 1668 e 1669 del C.C.; di autorizzare altresì lo svincolo delle garanzie prestate dalla Ditta Appaltatrice;
3. di liquidare e pagare alla ditta EUROPEA COPERTURE srl di San Giorgio delle Pertiche (PD) P.Iva IT04582830263 la fattura n. 80/001 del 30.08.2022 per complessivi € 10.796,67 IVA 10% compresa, mediante bonifico bancario su IBAN indicato in fattura, a titolo di saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto eseguiti ed ultimati, con imputazione al capitolo 490984 bilancio 2022 cod. min. 4.02.2.0202, piano dei conti 2.02.01.09.003, impegno 1030/5_2022, finanziato con avanzo di amministrazione libero applicato al conto capitale;
4. **di incaricare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare il pagamento della predetta fattura n. 80/001 del 30.08.2022 di lordi € 10.796,67 mediante specifico bonifico bancario con indicazione della seguente causale obbligatoria, al fine di ottenere gli incentivi sul miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici mediante il Conto Termico 2.0: "Scuola Bellavitis Isolamento copertura aula musica DM 16.02.2016 fattura n. 80/001 del 30.08.2022 S.R. Comune Bassano p.i. 00168480242 Beneficiario Europea Coperture SRL p.i. 04582830263";** copia del mandato di pagamento e della ricevuta del bonifico dovrà inoltre essere trasmessa all'Area IV - Servizio Immobili per espletare la suddetta pratica di contributo CT;
5. di ridurre di € 1.286,83 l'impegno n. 1030/5_2022, assunto con Det. 581/2022 a favore della ditta Europea Coperture SRL, rifinanziando contestualmente per pari importo l'impegno padre n. 1030/4_2022, di cui al medesimo capitolo n. 490984 bilancio 2022 cod. min. 4.02.2.0202;
6. di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. n. 762 del 07.04.2022 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione del presente atto, come segue:

LP_2021_37 COIBENTAZIONE SCUOLA MEDIA VIA COLOMBARE - CUP I79J21002500004	PROGETTO ESECUTIVO DGC 152/2021	Q.E. Det 762/2022	Nuovo Q.E.	Cronoprogramma finanziario		
				Capitolo	Impegno	Anno
LAVORI						
Opere di controsoffittatura palestra	€ 44.500,00	€ 32.560,41	€ 32.560,41			
Oneri sicurezza	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00			
Totale Lavori	€ 45.000,00	€ 33.060,41	€ 33.060,41	490984	2208/1	2021
SOMME A DISPOSIZIONE						
IVA sui lavori 10%	€ 4.500,00	€ 3.306,04	€ 3.306,04	490984	2208/1	2021
Spese tecniche Pratica GSE Conto Termico ETRA SpA (IVA compresa)	€ 3.500,00	€ 1.342,00	€ 1.342,00	490984	2208/4	2021
		€ 1.342,00	€ 1.342,00		1030/2	2022
Spese tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.500,00	€ 1.675,07	€ 1.675,07	490984	1030/1	2022
Contributo Anac	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	490984	2208/3	2021
Sostituzione serramenti palestra MODALL Serramenti SRL (IVA compresa)	-	€ 42.160,98	€ 42.160,98	490984	1030/3	2022
Isolamento copertura aula musica Europea Coperture SRL (IVA compresa)	-	€ 12.083,50	€ 10.796,67	490984	1030/5	2022
Lavori di coibentazione e complementari	€ 40.470,00	-	€ 1.286,83	490984	Imp. padre 1030/4	2022
Totale somme a disposizione	€ 50.000,00	€ 61.939,59	€ 61.939,59			
TOTALE	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00			

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
	bilancio 2022
U	INT1030/4 padre
U	RID1030/5 ditta

Firmato digitalmente il 14/09/2022 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 13/09/2022 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 14/09/2022 al 29/09/2022