



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1650 / 2018	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2015_03 LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE VECCHIO DETTO ANCHE PONTE DEGLI ALPINI - CUP I77H15000370007 - LAVORI DI SOMMA URGENZA - PUNTELLAZIONE STILATE 3 E4 - PRESA D'ATTO DEL 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI CIG 7620592774

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 26/11/2015 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini redatto, in data novembre 2015, dall'Ufficio Tecnico Comunale coadiuvato da prestazioni specialistiche di cui all'art. 90 comma 6 del DLgs 12/04/2006 n. 163 che prevede una spesa complessiva di Euro 6.700.000,00 di cui Euro 4.947.775,24 per lavori a base di gara ed Euro 1.752.224,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione n. 1977 del 30/12/2016 è stato aggiudicato, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Veneto n. 01093/2016 Reg. Prov. Coll. n. 00330/2016 REG.RIC, del 6/07/2016 pubblicata il 30/09/2016, l'appalto dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini alla Ditta NICO VARDANEGA S.r.l., con sede in Via Fornaci n. 25 31054 Possagno (TV) - P.IVA 03295030260, in avvalimento con la Ditta CONSORZIO STABILE ALMA, con sede in Via Vito di Jasi n. 63 Aversa (CE), verso il corrispettivo di Euro 3.494.959,85 oltre oneri della sicurezza di Euro 504.619,74 per complessivi Euro 3.999.579,59;
- con atto del Segretario Generale repertorio n. 9189 del 17/01/2017 è stato stipulato il contratto d'appalto;
- con determinazione n. 634 del 03/05/2018 è stato risolto in danno all'appaltatore il contratto relativo ai lavori e ripristino del Ponte degli Alpini;

Dato atto che:

- con determinazione n. 634 del 03/05/2018 è stata disposta la procedura con gli adempimenti successivi alla risoluzione del contratto;
- la Ditta Nico Vardanega Costruzioni S.r.l. ha realizzato, in autonomia, la puntellazione delle stilate 1 e 2 durante il periodo di messa in asciutto dell'estate 2017; l'appaltatore, operando in piena autonomia per il montaggio di tali opere provvisorie, ha tagliato la trave di banchina, rimosso ampie porzioni di banchina e relativi sostegni (con funzione anche stabilizzante), indebolendo la struttura del Ponte, cambiamento che quindi ha costretto la D.L.L. ad ordinare il mantenimento della puntellazione in opera (verbale di consistenza n. 1 del 08/05/2018);
- la puntellazione delle stilate 1 e 2, al fine di garantire l'incolumità pubblica e del manufatto "Ponte degli Alpini", potrà quindi essere rimossa solo nella fase di ripristino e consolidamento delle stilate in questione, operazioni previste nella prossima finestra di accesso in alveo (dal 01/01 al 30/04), previo affidamento dei lavori di completamento per il ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini;

Visto:

- la Deliberazione n. 244 del 21/08/2018 con la quale, preso atto dello stato di degrado in cui versano le strutture del Ponte degli Alpini, la Giunta Comunale ha disposto di procedere con ulteriori valutazioni sulla possibilità di realizzare interventi anche aggiuntivi a quelli inclusi nel progetto di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini, utili e realizzabili prima dell'arrivo della stagione idrologica autunnale, con incarico ad uno specialista strutturale e a ditte specializzate con successivi provvedimenti a cura dell'Area Lavori Pubblici;
- il verbale di somma urgenza redatto dal Responsabile del Procedimento in data 23/08/2018 con il quale il Responsabile del Procedimento dichiara la somma urgenza per i lavori di messa in sicurezza di carattere provvisoria per la salvaguardia pubblica e del manufatto "Ponte degli Alpini" per le stilate 3 e 4;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 274 del 11/09/2018 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di somma urgenza per i lavori di messa in sicurezza delle stilate 3 e 4 del Ponte degli Alpini;
- Visto il verbale in data 28/09/2018 con il quale il Responsabile del Procedimento Dott. Diego Pozza dispone l'immediata consegna dei lavori alla Ditta Costruzioni Metalmeccaniche Zara S.r.l. con sede in via dell'Industria 1/d Z. Ind. 30031 Dolo (VE) P.IVA 03170620276 verso il corrispettivo di Euro 336.261,30 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 369.887,43;
- la determinazione n. 1581 del 12/10/2018 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa a favore della Ditta ZARA METALMECCANICA S.R.L. come segue:

490528	1180/6_2017	27.697,59
490528	1163/7_2017	43.786,24
490526	2460/2_2018	121.669,94
490526	229/2_2019	34.867,64
400416	295/2_2019	11.519,79
490073	2459/3_2018	130.346,23

Vista la seguente documentazione presentata dal Responsabile del Procedimento Dott. Diego Pozza:

- verbale di consegna dei lavori in data 1/10/2018 sottoscritto dall'Appaltatore, dal Direttore dei Lavori, dal Direttore Operativo e dal Responsabile del Procedimento;
- elenco nuovi prezzi n. 1;
- stato di avanzamento dei lavori a tutto il 14/10/2018 di Euro 129.607,30;
- registro di contabilità sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve;
- certificato di pagamento n. 1 emesso il 18/10/2018 di Euro 128.959,26 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 141.855,19;

Vista la fattura elettronica n. 3_18 del 15/10/2018 emessa dalla Ditta Zara Metalmeccanica S.r.l. con sede in Via dell'Industria n. 1/D 30031 Dolo (VE) P.IVA 03170620276 di Euro 128.959,26 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 141.855,19;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 21 dicembre 2017 è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2018-2019-2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20/02/2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2018 – 2020;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti" ed il successivo decreto sindacale prot. n. 52482 del 24/07/2018;
- la nota in data 7/03/2017 prot. n. 14978 di delega delle funzioni dirigenziali;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. Il aggiornamento annualità 2016/2017/2018;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della contabilità relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori in premessa descritta;

2. di approvare l'elenco nuovi prezzi in premessa citato;
3. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 3_18 del 15/10/2018 emessa dalla Ditta Zara Metalmeccanica S.r.l. con sede in Via dell'Industria n. 1/D 30031 Dolo (VE) P.IVA 03170620276 di Euro 128.959,26 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 141.855,19, mediante bonifico bancario IT27I0503436080000000011573;
4. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 3 di Euro 141.855,19 trova copertura finanziaria come segue:

Capitolo	Impegno/anno	Importo (Euro)
490528	1180/6_2017	11.508,96
490073	2459/3_2018	130.346,23

5. di dare atto che:
 - il Responsabile del Procedimento è il Dott. Diego Pozza dell'Area Lavori Pubblici;
 - il Progettista e Direttore dei Lavori è l'Ing. Gianmaria De Stavola della società E-Farm Engineering & Consulting S.r.l. con sede in 35010 Vigonza (PD) Via Germania n. 7/13, P.IVA 04088820271, all'uopo incaricato con determinazione n. 1268 del 28/08/2018 (CUP I77H15000370007 CIG ZBA24B473F);
 - il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori è il Geometra Massimo Tabarin con studio in Cadoneghe (PD) Via Guerzoni n. 9 all'uopo incaricato con determinazione n. 1267 del 28/08/2018 (CUP I77H15000370007 CIG ZD424B39AA).

Firmato digitalmente il 23/10/2018 da Walter Stocco / INFOCERT SPA valida dal 02/12/2015 08:27:15 al 02/12/2018 01:00:00 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 23/10/2018 al 07/11/2018