



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	180 / 2019	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2003_01- LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CASA CIRCONDARIALE E DI COMPLETAMENTO DELLA CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA PAGAMENTO DEL SALDO SPETTANTE PER DIREZIONE LAVORI

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione n. 373 del 04.11.2005 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dell'opera di cui all'oggetto, dell'importo complessivo di € 7.760.392,43 di cui € 510.614,61 a carico del Comune di Bassano del Grappa ed € 7.249.777,82 a carico dello Stato;
- la spesa prevista di € 7.249.777,82, con mutuo a carico dello Stato, trova copertura finanziaria al Titolo 2 Funzione 2 Servizio 2 Intervento 1 capitolo 400031 "Cittadella della Giustizia" del Bilancio 2004, rispettivamente:
 - a) per € 1.490.000,00 con mutuo assunto con determinazione del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria n. 2105 del 23.11.2004, con la Cassa Depositi e Prestiti e successivamente concesso dalla stessa con provvedimento in data 9.12.2004 pos. n. 4467356 00;
 - b) per € 5.759.777,82 con mutuo assunto con determinazione del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria n. 1227 del 02.07.2004, con la Cassa Depositi e Prestiti e successivamente concesso dalla stessa con provvedimento in data 28.07.2004 pos. n. 4445689 00;
- con determinazione n. 1192 del 17.07.2007 è stato aggiudicato l'appalto in argomento al Consorzio Stabile CONSTA Soc. Cons. P.A., con sede in Piazza Ungheria n. 6 int. 3 - 00198 Roma, verso il corrispettivo di € 4.615.611,60 oltre IVA al 10% per complessivi € 5.077.172,76, il quale, in sede di gara, ha dichiarato di concorrere per le seguenti consorziate: Mattioli S.p.A. con sede in Padova Via Crimea n. 94, STE S.p.A. con sede in Padova Via Sorio n. 120, V.E.COM S.r.l. con sede in Ponzano Veneto Via Monte Grappa n. 8;
- con atto del Segretario Generale, rep. n. 8.809 del 05.09.2007, registrato a Bassano del Grappa il 17.09.2007 al n. 1014 mod. 1, è stato stipulato il contratto d'appalto e con verbale in data 19.07.2007 sono stati consegnati i lavori alla Ditta appaltatrice;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 13.03.2009 è stata approvata la prima perizia suppletiva, redatta in data 26.06.2008, con quantità di lavori maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti, per l'esecuzione di saggi archeologici preventivi di indagini sull'intera area interessata dall'intervento, come da prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (cfr. quadro economico allegato sub 1);
- con determinazione n. 2169 del 30.12.2010 è stata approvata la seconda perizia suppletiva, redatta in data 16.07.2010, con quantità di lavori maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti, per la necessaria modifica al sistema di sostegno degli scavi per non interessare proprietà di terzi, per l'aggiornamento delle strutture interrato alle nuove normative antincendio e la modifica al sistema di condizionamento e di alcune altre apparecchiature tecnologiche ed elettriche;
- il Direttore Lavori, Arch. Agostino Scattola, ha certificato l'ultimazione dei lavori con verbale del 26.05.2015, avendo stabilito l'inefficacia del precedente verbale di ultimazione in data 20.08.2013 per l'inadempienza dell'impresa sulle prescrizioni ivi contenute;
- il Direttore Lavori ha redatto la Relazione sul conto finale in data 16.06.2015, dalla quale risulta che "Lo stato finale è stato redatto con un primo documento il 27.05.2015 per un importo complessivo netto di € 5.649.724,04, in attesa della firma dell'impresa invitata a sottoscriverlo. Successivamente, a seguito note pervenute dal Comune di Bassano e ulteriori verifiche e oneri a carico dell'Impresa, indicati nel Capitolato speciale d'appalto, è stato redatto un secondo documento di stato finale, aggiornato al 16.06.2015. L'importo netto di tale stato finale è di € 5.587.551,15 ...", avendo applicato detrazioni per un importo pari ad € 124.149,61;

Dato atto che:

- con determinazione n. 906 del 17.06.2009 è stato conferito l'incarico per il collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera all'ing. Ulderico Canilli, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al n. 703 a far data dal 12.09.1974 e nell'Elenco dei Collaudatori della Regione Veneto;
- il Collaudatore ha dato inizio alle operazioni di collaudo con visita in data 03.05.2016 presso il cantiere e le ha interrotte ripetutamente per ottenere adempimenti da parte dell'impresa che non ottemperava alle sue prescrizioni, come da corrispondenza agli atti;
- inoltre, il Collaudatore ha interrotto le operazioni anche dal 22.02.2017 al 08.05.2017, avendo lo stesso comunicato al Comune il mancato riscontro della perizia di variante n. 3, che era stata, invece, redatta e applicata in corso d'opera dal Direttore dei Lavori;
- con determinazione n. 861 del 10/07/2017 è stato approvato il collaudo tecnico-amministrativo allegato, come redatto dall'Ing. Ulderico Canilli, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza, in data 17.05.2017, dal quale risulta che i lavori di ristrutturazione dell'ex Casa circondariale e di completamento della "Cittadella della Giustizia", eseguiti dal Consorzio Stabile CONSTA Società Consortile per Azioni, sono collaudabili per l'importo netto di € 5.711.700,76, come rinveniente dal conto finale;

Viste le seguenti fatture elettroniche presentate dai professionisti incaricati della progettazione e direzione lavori :

- n. 12PA del 12/11/2018 emessa dallo Studio di Architettura Scattola e Associati con sede in 36028 Rossano Veneto (VI) Via Castion n. 9 P.IVA 03280190244 di Euro 21.959,85 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi **Euro 27.862,67**;
- n. 11_18 del 24/05/2018 emessa dallo Studio Gruppo Progettazione Generale con sede in 36077 Altavilla Vicentina (VI) Via Vicena n. 232 P.IVA 01879020517 di Euro 18.874,42 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% **per complessivi Euro 28.509,36**;
- n. 1/PA del 23/05/2018 emessa dall'Architetto Claudio Ceccato con studio in 36065 Mussolente (VI) Via Udine n. 28 P.IVA 01021160328 di Euro 5.448,85 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi **Euro 5.666,80**;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 20.12.2018, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2019-2020-2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20/02/2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2018 – 2020;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti" ed il successivo decreto sindacale prot. n. 52482 del 24/07/2018;
- la nota in data 7/03/2017 prot. n. 14978 di delega delle funzioni dirigenziali;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. Il aggiornamento annualità 2016/2017/2018;

D E T E R M I N A

1. di procedere alla liquidazione e pagamento delle seguenti fatture:

- n. 12PA del 12/11/2018 emessa dallo Studio di Architettura Scattola e Associati con sede in 36028 Rossano Veneto (VI) Via Castion n. 9 P.IVA 03280190244 di Euro 21.959,85 oltre cassa previdenza 4%

- ed IVA al 22% per complessivi **Euro 27.862,67 mediante bonifico bancario IBAN IT44B0306960704100000000671;**
- n. 11_18 del 24/05/2018 emessa dallo Studio Gruppo Progettazione Generale con sede in 36077 Altavilla Vicentina (VI) Via Vicena n. 232 P.IVA 01879020517 di Euro 18.874,42 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% **per complessivi Euro 28.509,36 mediante bonifico bancario IBAN IT26K0306911885100000000909;**
 - n. 1/PA del 23/05/2018 emessa dall'Architetto Claudio Ceccato con studio in 36065 Mussolente (VI) Via Udine n. 28 P.IVA 01021160328 di Euro 5.448,85 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi **Euro 5.666,80 mediante bonifico bancario IBAN IT44R0891760580024003305021;**
2. di dare atto che la spesa complessiva di **Euro 62.038,83** trova copertura finanziaria al Missione 2 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400031 "Cittadella della giustizia" del Bilancio 2018 impegno n. 292/1 finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Firmato digitalmente il 04/02/2019 da STOCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/02/2019 al 19/02/2019