



## Comune di Bassano del Grappa

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	1162 / 2020	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

**OGGETTO: LP\_2019\_49 CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA SCIA VV.F. - LAVORI DI COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA GRANCARA IMPIANTI SRL - CUP I76F19000080004 - CIG Z5A2978704**

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 12/06/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Cittadella della giustizia - SCIA VV.F.” per un totale complessivo di € 30.000,00, di cui € 23.000,00 per lavori e € 7.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con determinazione n. 2063 del 29/11/2019 i lavori di “LP\_2019\_49 Cittadella della giustizia - SCIA VV.F.” sono stati affidati alla ditta Grancara Impianti srl, avente sede legale in Via C. Battisti 50, 36050 Quinto Vicentino (VI) - p. iva 02153060245 per un importo di € 22.800,00 compresi oneri per la sicurezza pari a € 1.900,00 ed esclusa iva al 10%, per un totale di € 25.080,00;
- la conclusione del contratto è avvenuta in data 02/12/2019 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
- con verbale in data 09/01/2020, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall’Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento, sono stati consegnati i lavori, che dovranno terminare entro il 08/03/2020;
- con determinazione n. 94 del 20/01/2020 è stata liquidata l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale pari ad € 4.560,00 oltre iva al 10%, per complessivi € 5.016,00;
- con determinazione n. 436 del 16/03/2020 è stato approvato lo stato avanzamento lavori n. 1 dell’opera “LP\_2019\_49 Cittadella della giustizia - SCIA VV.F.”, liquidando la somma di € 10.663,00 iva esclusa;
- con determinazione n. 474 del 24/03/2020 è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi;

Vista la seguente documentazione:

- stato di avanzamento lavori pari al finale a tutto il 21/04/2020;
- libretto degli operai, dei mezzi d’opera e delle provviste;
- libretto delle misure;
- registro di contabilità;

Rilevato che:

- per i lavori sono stati impegnati € 22.800,00, iva esclusa;
- l’importo totale dei lavori eseguiti è di € 21.816,07, iva esclusa;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Fulvio Sperotto dello Studio Professionale Associato “Gruppo di Progettazione Generale” in data 24/06/2020, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e il credito netto dell’appaltatore, detratte le somme già liquidate, è pari a € 6.593,07, iva esclusa;

Vista la fattura elettronica n. 26/E del 06/07/2020 emessa dalla ditta Grancara Impianti srl di € 6.593,07, oltre iva 10%;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. Aggiornamento annualità 2020/2021/2022;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

## D E T E R M I N A

1. di ridurre i seguenti impegni:
  - n. 492/2\_2020 di € 1.082,32;
  - n. 492/3\_2020 di € 460,00;
 destinando tali risorse al rifinanziamento dell'impegno padre n. 492/4\_2020;
2. di approvare il quadro economico finale dell'opera "LP\_2019\_49 Cittadella della giustizia - SCIA VV.F." come segue:

LP_2019_49 CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA - SCIA VV.F. - LAVORI DI COMPLETAMENTO - CUP I76F19000080004	Progetto esecutivo	Det. 2063/2019	QE finale	Crono programma finanziario DLgs 118/2011				
				capitolo	impegno	anno	liquidazioni	impegno residuo
<b>LAVORI</b>								
importo lavori	€ 21.100,00	€ 20.900,00	€ 19.916,07	490662				
oneri della sicurezza	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	490662				
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 23.000,00</b>	<b>€ 22.800,00</b>	<b>€ 21.816,07</b>	490662	492/2	2020	€ 21.816,07	€ 0,00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>								
IVA sui lavori 10%	€ 2.300,00	€ 2.280,00	€ 2.181,61	490662	492/2	2020	€ 2.181,61	€ 0,00
Incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016	€ 460,00	€ 460,00	€ 0,00	490662	492/3	2020	€ 0,00	€ 0,00
Spese tecniche - Ing. Sperotto - CIG Z9C2971085 - det. 1388/2019	€ 3.755,90	€ 3.755,90	€ 3.755,90	490662	492/1	2020	€ 3.755,90	€ 0,00
Opere a completamento	€ 484,10	€ 704,10	€ 2.246,42	490662	imp. padre 492/4	2019	€ 0,00	€ 2.246,42
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 7.000,00</b>	<b>€ 7.200,00</b>	<b>€ 8.183,93</b>				<b>€ 27.753,58</b>	<b>€ 2.246,42</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>					

3. di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Fulvio Sperotto dello Studio Professionale Associato "Gruppo di Progettazione Generale" in data 24/06/2020, dal quale risulta che i lavori di "LP\_2019\_49 Cittadella della giustizia - SCIA VV.F.", affidati con determinazione n.

Pubblicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 04/09/2020  
2063/2019, sono stati regolarmente eseguiti e si liquida il credito totale di € 6.593,07, iva esclusa (CUP  
I76F19000080004 - CIG Z5A2978704);

4. di procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura elettronica n. 26/E del 06/07/2020 emessa dalla ditta Grancara Impianti srl, c.f. e p.iva 02153060245, di € 6.593,07 oltre iva 10%, per complessivi € 7.252,38, mediante bonifico bancario all'IBAN IT19G0200811802000011051519;
5. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 4. per complessivi € 7.252,38 trova copertura finanziaria al capitolo 490662 (cod. min. 1.05.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020, finanziato con oneri di urbanizzazione, impegno n. 492/2\_2020;
6. di dare atto che:
  - il Responsabile del Procedimento è il Dott. Diego Pozza – Capo Servizio Sviluppo e Investimenti dell'Area IV Lavori Pubblici;
  - il Direttore dei Lavori è l'Ing. Fulvio Sperotto dello Studio Professionale Associato “Gruppo di Progettazione Generale”.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
	INT 492/4 PADRE
U	rid 492/2_2020
U	rid 492/3_2020

Firmato digitalmente il 27/07/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 24/07/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 27/07/2020 al 11/08/2020