



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1146 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: **LP_2018_51 SISTEMAZIONE INTERSEZIONE SS. TRINITA' CUP I71B18000370004 - CODICE CUI L00168480242201900034 - CIG 812942668E - PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI - PRESA D'ATTO**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 1868 del 22/11/2018 è stato affidato il servizio di redazione della relazione "terre e rocce da scavo" e l'esecuzione delle relative analisi chimiche per i lavori di completamento e sostituzione dell'illuminazione pubblica su strada Campesana e per la sistemazione dell'intersezione SS. Trinità al Geologo Dott. Umberto Tundo con studio in 36027 Rosà (VI) Via Mazzini n. 30/a P.IVA 02813910243 C.F. TNDMRT64P28M089C;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 423 del 13/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di LP_2018_51 SISTEMAZIONE INTERSEZIONE SS. TRINITA' CUP I71B18000370004 redatto dal Dott. Geom. Diego Pozza dell'Area Lavori Pubblici, che prevede la spesa complessiva di Euro 250.000,00 di cui Euro 202.695,29 per lavori ed Euro 47.304,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione a contrarre n. 2308 del 27/12/2019 è stato approvato lo schema di avviso di indagine di mercato redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2 lettera c del DLgs 18/06/2016 n. 50 e delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4, per l'individuazione, mediante procedura negoziata, dell'operatore economico al quale affidare l'esecuzione dei lavori;
- in data 21/12/2018 è stato pubblicato all'Albo Pretorio On Line, nel sito internet del Comune di Bassano del Grappa e nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici apposito avviso per la ricezione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori;
- il termine per la ricezione delle manifestazioni d'interesse è stato fissato per il giorno 15/02/2019 con invio a mezzo Posta Elettronica Certificata
- nei termini stabiliti sono pervenute n. 112 manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata;
- in data 24/05/2019 è stato effettuato, in seduta pubblica, il sorteggio a sorte di n. 15 operatori economici tra le manifestazioni di interesse pervenute;
- l'importo a base di gara ammonta ad Euro 202.695,29 di cui Euro 4.454,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'intervento si compone delle seguenti categorie di lavorazione: OG3 I^a classifica per Euro 153.717,63 (categoria prevalente) e OG10 I^a classifica per Euro 48.977,66 (categoria scorporabile), il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto a corpo e a misura;
- l'opera denominata LP_2018_51 sistemazione intersezione SS. Trinità è stata inserita nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019, avente il codice CUI L00168480242201900034 e risulta essere finanziata con avanzo di amministrazione;
- con determinazione n. 1135 del 4/07/2019 è stato affidato il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori al Geom. Raoul Morello con sede in via Risorgimento 7, 36063 Marostica (VI) - c.f. MRLRLA78P08E970K - p.iva 02909680247, verso il corrispettivo di Euro 2.200,00 oltre oneri previdenziali al 4% e iva al 22%, per un totale complessivo di Euro 2.791,36 (CIG: Z5C28C2E6D), imputando tale spesa al capitolo 490894 "Sistemazione intersezione SS. Trinità" (cod. min. 10.05.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019;
- con determinazione n. 2114 del 5/12/2019 è stata approvata la documentazione di gara per l'affidamento dei lavori di "LP_2018_51 Sistemazione intersezione SS. Trinità" CUP I71B18000370004 CIG 812942668E Numero Gara A.N.A.C. 7622024 (Codice CUI L00168480242201900034);
- con determinazione n. 2264 del 18/12/2019 è stato aggiudicato l'appalto alla Ditta **2SGROUP S.r.l.** con sede in 35020 Terrassa Padovana (PD) Via Z.A. Fossetta n. 22 P.IVA 04925750285 verso il corrispettivo di Euro 162.212,56 oltre oneri della sicurezza di Euro 4.454,00 per complessivi Euro 166.666,56 oltre IVA al 10% per

complessivi **Euro 183.333,22** e con determinazione n. 33 del 10/01/2020 è stata disposta ai sensi dell'art. 32 comma 7 del DLgs 50/2016 l'efficacia dell'aggiudicazione;

- con atto in data 27/02/2020 Rep. n. 9293 del Segretario Generale, registrato tramite la piattaforma UNIMOD dell'Agenzia delle Entrate in data 2/03/2020 al n. 6730 serie 1T è stato stipulato il contratto d'appalto di Euro 162.212,56, oltre euro 4.454,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 166.666,56 da assoggettare ad IVA al 10% per complessivi Euro 183.333,22;
- con verbale in data 9/04/2020 sono stati consegnati i lavori dal quale risulta fissato al 05/09/2020 il termine per l'ultimazione degli stessi (150 giorni naturali e consecutivi);
- con determinazione n. 1000 del 1/07/2020 è stato autorizzato l'Appaltatore, Ditta 2SGROUP S.r.l. a subappaltare l'esecuzione dei lavori di fresatura di manti bituminosi, aspersione di emulsione bituminosa, stesa e compattazione di conglomerati bituminosi, per l'importo di **Euro 31.000,00** di cui Euro 30.000,00 per lavori ed Euro 1.000,00 per oneri della sicurezza, alla Ditta ESCAVAZIONI PICCO S.r.l. con sede in 36050 Sovizzo (VI) Via Muzzi n. 30 P.IVA 02985160247;
- con determinazione n. 1111 del 20/07/2020 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 2/87 del 20/07/2020 emessa dall'Appaltatore Ditta 2SGROUP S.r.l. di Euro 124.306,98 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 136.737,68 relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori;

Visto:

- la nota prot. n. 44323 del 15/07/2020 con la quale l'Appaltatore chiede la proroga dell'ultimazione lavori di giorni 30, a causa della situazione emergenziale della diffusione del virus COVID19 che ha determinato il mancato reperimento nei termini dei materiali per la pubblica illuminazione;
- la concessione di proroga del termine di ultimazione dei lavori rilasciata dal Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon in data 20/07/2020 sottoscritta dal Direttore dei Lavori Dott. Diego Pozza dalla quale risulta fissato al 5/10/2020 il nuovo termine di conclusione dei lavori;
- l'art. 107 comma 5 del DLgs 18/04/2016 n. 50;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23/12/2019 è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 7/02/2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2020 – 2022;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2020 è stata approvata la modifica n. 1 al programma triennale delle opere pubbliche 2020/2020 ed elenco annuale 2020;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 60634 del 8/08/2019 con il quale è stato confermato l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTP) per il triennio 2020/2021/2022;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/07/2018;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della concessione di proroga di ultimazione dei lavori di "LP_2018_51 Sistemazione intersezione SS. Trinità" rilasciata dal Responsabile del Procedimento, Ing. Alberto Zambon, in data 20/07/2020 dalla quale risulta fissato il nuovo termine di ultimazione degli stessi al 5/10/2020;
2. di dare atto che la proroga del termine di ultimazione dei lavori non comporta maggiori oneri contrattuali;
3. di dare atto che:
 - il Progettista e Direttore dei Lavori è il Dott. Diego Pozza dell'Area Lavori Pubblici;
 - il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto Zambon dell'Area Lavori Pubblici;

- il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è il Geom. Raoul Morello con sede in via Risorgimento 7, 36063 Marostica (VI) – C.F. MRLRLA78P08E970K – P.IVA 02909680247 all'uopo incaricato con determinazione n. 1135 del 4/07/2019.

Firmato digitalmente il 22/07/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 22/07/2020 al 06/08/2020