



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	720 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2018_30 - RINNOVO PAVIMENTAZIONI STRADALI 2018 - CUP I79J18000070004 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CIG 76710953DA - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione n. 283 del 25.09.2018 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di "LP_2018_30 rinnovo delle pavimentazioni stradali" CUP I79J18000070004, per una spesa complessiva di Euro 460.000,00 di cui Euro 364.000,00 per lavori ed Euro 96.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione che prevede il rifacimento del manto stradale delle seguenti vie/piazze:
 - San G. Bosco tratto + marciapiede;
 - Trieste;
 - Monte Canin tratto da via Cogo a via Cima D'Asta;
 - Tre Ponti tratto sud;
 - Conco via Levico;
 - Breganze;
 - Chiuppani;
 - Pellegrini;
 - Favero;
 - San Sebastiano tratto a nord;
 - Cavallare tratto a nord e tratto a sud;
 - Rosmini tratto da via Sibelius a via Ca' Dolfin;
 - Granatieri di Sardegna;
 - Piazzale Bach;
 - Piazzale Terraglio;
 - Piazzale Cadorna – park centro giovanile;e la rimozione e ricollocazione in quota delle caditoie e chiusini dell'acquedotto, della fognatura e dei vari Enti gestori i sottoservizi ed il successivo ripristino della segnaletica orizzontale;
- con determinazione n. 325 del 28.02.2019 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori alla Ditta Giacobbo S.r.l., con sede in Via Marini n. 97 31020 San Zenone degli Ezzelini (TV) – P.IVA 04085600262, verso il corrispettivo di € 299.511,16 oltre oneri della sicurezza di € 6.000,00 per complessivi € 305.511,16 oltre IVA al 22% per complessivi € 372.723,62 e con determinazione n. 436 del 18.03.2019 è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione;
- con atto del Segretario Generale repertorio n. 9282 del 10.05.2019, registrato all'Agenzia delle Entrate tramite piattaforma UNIMOD in data 24.05.2019 al numero 5822 serie 1T, è stato stipulato il contratto d'appalto;
- con determinazione n. 1038 del 18/06/2019 è stato autorizzato l'Appaltatore a subappaltare i lavori rientranti nella categoria OG3 (stesa conglomerato bituminoso - malta bituminosa, bynder, tappeto usura, ricariche -, posa pozzetti stradali, posa tubazioni, posa cordone, rimessa in quota chiusini saracinesche e caditoie, sola fresatura asfalto escluso trasporto discarica, rimozione e ricollocazione rallentatori o delimitatori) all'Impresa Brenta Lavori S.r.l., con sede legale in Via Boschi n. 60 Fontaniva (PD) – P.IVA 03623920281, per l'importo di € 75.000,00 di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione n. 1310 del 05/08/2019 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 61 del 2/08/2019 emessa dall'Appaltatore di Euro 258.860,50 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 315.809,81, mediante bonifico bancario al seguente IBAN: IT39T0200861700000103077196, relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori;
- con determinazione n. 1918 del 8/11/2019 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 36 del 01/10/2019 emessa dallo Studio di Architettura Scattola e Associati con sede in Via Castion n. 9 36028 Rossano Veneto (VI) Partita IVA: 03280190244 di Euro 1.500,00 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al

Pubblicata sul profilo del Committente il 15/10/2020

22% per complessivi Euro 1.903,20 e relativa alle prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione svolte dal Dott. Geom. Simeoni Dimitri C.F. SMNDTR80H18C111H, all'uopo incaricato con determinazione n. 1253 del 23/08/2018, mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT44B0306960704100000000671;

- con determinazione n. 2070 del 29/11/2019 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 92 del 28/11/2019 emessa dall'Appaltatore, di Euro 18.875,81 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 23.028,49 mediante bonifico bancario al seguente IBAN: IT39T0200861700000103077196, relativa al 2° stato di avanzamento dei lavori;

Visto:

- il verbale di consegna dei lavori in data 13/05/2019;
- il verbale di ultimazione dei lavori in data 10/10/2019;
- il certificato di regolare esecuzione emesso dal Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori Ing. Alberto Zambon, in data 4/05/2020, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e si liquida il credito residuo in Euro 1.395,66 oltre IVA al 22%;
- la fattura elettronica n. 31 del 07/05/2020 emessa dall'Appaltatore Ditta Giacobbo S.r.l., con sede in Via Marini n. 97 31020 San Zenone degli Ezzelini (TV) – P.IVA 04085600262 di Euro 1.395,66 oltre IVA al 22% per complessivi **Euro 1.702,71**;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23/12/2019 è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 7/02/2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2020 – 2022;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 60634 del 8/08/2019 con il quale è stato confermato l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTP) per il triennio 2020/2021/2022;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/07/2018;

DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "LP_2018_30 rinnovo delle pavimentazioni stradali" CUP I79J18000070004, redatto dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e si liquida il credito residuo in Euro 1.395,66 oltre IVA al 22%;
2. di procedere alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 31 del 07/05/2020 emessa dall'Appaltatore Ditta Giacobbo S.r.l., con sede in Via Marini n. 97 31020 San Zenone degli Ezzelini (TV) – P.IVA 04085600262 di Euro 1.395,66 oltre IVA al 22% per complessivi **Euro 1.702,71**, mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT39T0200861700000103077196;
3. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2 di **Euro 1.702,71** trova copertura finanziaria al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490804 "Rinnovo pavimentazioni stradali" del Bilancio 2020 impegno n. 1456/1_2020 finanziato con avanzo di amministrazione;
4. di approvare il seguente quadro economico finale dell'opera "LP_2018_30 rinnovo delle pavimentazioni stradali" CUP I79J18000070004:

Pubblicata sul profilo del Committente il 15/10/2020

LP_2018_30 Rinnovo pavimentazioni stradali 2018 CUP I79J18000070004		Det. 325/2019	FINALE	Crono programma finanziario DLgs 118/2011			Liquidazioni	Da Liquidare
				Capitolo	Impegno	Quote		
LAVORI								
Lavori soggetti a ribasso	Euro							
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Euro							
Totale Lavori	Euro	305.511,16	279.131,97	490804	1456/1_2020	279.131,97	279.131,97	
Somme a disposizione								
IVA sui lavori 22%	Euro	67.212,46	61.409,04	490804	1456/1_2020	61.409,04	61.409,04	
Spese per Coordinatore Sicurezza Geom. Dimitri Simeoni	Euro	4.342,59	4.342,59	490804	2339/0_2019	2.030,08	2.030,08	-
					1467/0_2020	2.312,51	2.271,15	41,36
Tassa ANAC	Euro	225,00	225,00	490758	1204/3_2019	225,00	225,00	-
Art. 113 DLgs 50/2016	Euro	7.280,00	7.280,00	490758	1470/2_2020	7.280,00	-	7.280,00
Opere complementari	Euro	75.428,79	107.611,40	490758	1470/1_2020	52.495,00	-	52.495,00
				490804	1471/1_2020	22.933,79	-	22.933,79
				490804	1456/1_2020	19.458,99	-	19.458,99
				490804	1471/2_2020	12.723,62	-	12.723,62
Totale somme a disposizione	Euro	154.488,84	180.868,03					
Totale complessivo	Euro	460.000,00	460.000,00			460.000,00	345.067,24	114.932,76

5. di dare atto che:

- il Progettista, Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori è l'Ing. Alberto Zambon dell'Area Lavori Pubblici;
- il coordinatore della sicurezza per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori dell'opera è il Dott. Geometra Simeoni Dimitri, con studio a Rossano Veneto (VI) in Via Castion n. 9 - PIVA 03280190244 e C.F. SMNDTR80H18C111H, all'uopo incaricato con determinazione n. 1253 del 23/08/2018 (CIG ZA02447EB1).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	sub 1456/1_2020

Firmato digitalmente il 13/05/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 13/05/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 13/05/2020 al 28/05/2020