



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1617 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2018_08 INTERVENTI MOBILITÀ SOSTENIBILE 2018 - REALIZZAZIONE DI UNA AGENDA STRATEGICA PER LA MOBILITÀ NUOVA - PIANO D'AZIONE CICLABILITÀ ANNO 2018 - MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI CICLABILI ROTATORIE VIA CRISTOFORO COLOMBO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO - CUP I71B18000020004 - CIG 8018785EB4

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 354 del 20/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “LP_2018_08 Interventi mobilità sostenibile 2018 – realizzazione di una agenda strategica per la mobilità nuova – piano d’azione ciclabilità anno 2018 – messa in sicurezza attraversamenti ciclabili rotatorie Via Cristoforo Colombo” per un totale complessivo di € 147.000,00, di cui € 118.427,11 per lavori e € 28.572,89 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con determinazione n. 1702 del 15/10/2019 i lavori di “LP_2018_08 Interventi mobilità sostenibile 2018 – realizzazione di una agenda strategica per la mobilità nuova – piano d’azione ciclabilità anno 2018 – messa in sicurezza attraversamenti ciclabili rotatorie Via Cristoforo Colombo” sono stati affidati all’A.T.I. formata da Rossi Escavazioni srl - p. iva 03393370246 e Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl - p.iva 03274590284 per un importo di € 97.082,58 compresi oneri per la sicurezza pari a € 4.017,92 ed esclusa iva al 10%, per un totale di € 106.790,84;
- la conclusione del contratto è avvenuta in data 04/11/2019 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
- con verbale in data 09/12/2019, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall’Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento, sono stati consegnati i lavori;
- con determinazione n. 99 del 21/01/2020 è stata liquidata l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, pari ad € 19.416,52;
- con determinazione n. 224 del 11/02/2020 l’A.T.I. formata da Rossi Escavazioni srl e Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl è stata autorizzata a subappaltare la realizzazione delle opere di per segnaletica stradale, riposizionamento, realizzazione di strisce, zebraure, scritte, segnali verticali (riconducibili alla cat. OG3) alla ditta Ciemme srl di Verona (VR);
- con determinazione n. 437 del 16/03/2020 è stato approvato il primo stato di avanzamento ed è stato liquidato il certificato di pagamento n. 1 dell’importo di € 44.600,00 oltre iva al 10%, per complessivi € 49.060,00;
- con determinazione n. 689 del 07/05/2020 è stato approvato il secondo stato di avanzamento pari al finale ed è stato liquidato il certificato di pagamento n. 2 dell’importo di € 32.500,00 oltre iva al 10%, per complessivi € 35.750,00;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Antonio Feltracco dello Studio Tecnico Bontorin e Associati in data 23/04/2020, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati ultimati il 13/03/2020 e regolarmente eseguiti per un totale di € 96.991,27, iva esclusa;

Rilevato che:

- per i lavori sono stati impegnati € 97.082,58 compresi oneri sicurezza cantiere, iva esclusa;
- l’importo totale dei lavori eseguiti è di € 96.991,27 compresi oneri sicurezza cantiere, iva esclusa;
- la minore spesa ammonta a netti € 91,31;

- l'A.T.I. affidataria con capogruppo Rossi Escavazioni srl vanta un credito netto, detratte le somme già liquidate, pari a € 474,75;

Vista le fatture elettroniche:

- n. 10/20/PA del 21/09/2020 emessa dalla ditta Rossi Escavazioni srl di € 242,12 oltre iva al 10%, per complessivi € 266,33;
- n. 79/PA del 11/09/2020 emessa dalla ditta Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl di € 232,63 oltre iva al 10%, per complessivi € 255,89;

Visti:

- il DURC regolare della ditta Rossi Escavazioni srl;
- il DURC regolare della ditta Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. Aggiornamento annualità 2020/2021/2022;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Geom. Antonio Feltracco dello Studio Tecnico Bontorin e Associati in data 23/04/2020, dal quale risulta che i lavori di "LP_2018_08 Interventi mobilità sostenibile 2018 – realizzazione di una agenda strategica per la mobilità nuova – piano d'azione ciclabilità anno 2018 – messa in sicurezza attraversamenti ciclabili rotatorie Via Cristoforo Colombo", affidati con determinazione n. 1702/2019, sono stati regolarmente eseguiti (CUP I71B18000020004 - CIG 8018785EB4);
2. di liquidare il credito residuo dell'A.T.I. di € 474,75 oltre iva al 10%, per complessivi € 522,22, disponendo il pagamento delle seguenti fatture:
 - n. 10/20/PA del 21/09/2020 emessa dalla ditta Rossi Escavazioni srl di € 242,12 oltre iva al 10%, per complessivi € **266,33**;
 - n. 79/PA del 11/09/2020 emessa dalla ditta Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl di € 232,63 oltre iva al 10%, per complessivi € **255,89**;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € **522,22** di cui al precedente punto 2 trova copertura finanziaria al capitolo 490852 del bilancio 2020 (cod. min. 10.05.2.0202), finanziato con contributo statale, impegno n. 1478/3_2020;

4. di ridurre l'impegno n. 1478/3_2020 di € 100,45, destinando tale importo al rifinanziamento dell'impegno padre n. 1478/1_2020, al capitolo 490852 del bilancio 2020 (cod. min. 10.05.2.0202), finanziato con contributo statale;
5. di approvare il quadro economico finale dell'opera "LP_2018_08 Interventi mobilità sostenibile 2018 – realizzazione di una agenda strategica per la mobilità nuova – piano d'azione ciclabilità anno 2018 – messa in sicurezza attraversamenti ciclabili rotonde Via Cristoforo Colombo" come segue:

LP_2018_08 INTERVENTI MOBILITA' SOSTENIBILE 2018 - REALIZZAZIONE DI UN AGENDA STRATEGICA PER LA MOBILITA' NUOVA - PIANO D'AZIONE CICLABILITA' ANNO 2018 - MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI CICLABILI ROTATORIE VIA CRISTOFORO COLOMBO - CUP I71B18000020004	Progetto esecutivo	Affidamento	Stato finale	Crono programma finanziario DLgs 118/2011					
				Capitolo	Impegno	Anno	Quote	Liquidazioni	Impegno residuo
Lavori									
Rotatoria Via Cristoforo Colombo Via Alcide De Gasperi	€ 114.409,19	€ 93.064,66	€ 92.973,35						
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.017,92	€ 4.017,92	€ 4.017,92						
Totale lavori - CIG 8018785EB4	€ 118.427,11	€ 97.082,58	€ 96.991,27	490852	1217/3	2019	€ 19.416,52	€ 19.416,52	€ 0,00
					1478/3	2020	€ 77.574,75	€ 77.100,00	€ 474,75
Somme a disposizione									
IVA 10% su lavori	€ 11.842,71	€ 9.708,26	€ 9.699,12	490852	1217/3	2019	€ 1.941,65	€ 1.941,65	€ 0,00
					1478/3	2020	€ 7.757,47	€ 7.710,00	€ 47,47
Spostamento idrante - CIG ZB32B4F179	€ 2.000,00	€ 957,00	€ 957,00	490852	1217/6	2020	€ 957,00	€ 957,00	€ 0,00
Spese tecniche DL CSE Cnpaia e iva incluse - Geom. Feltracco - det 1480/2019 - CIG Z1B297A12D	€ 8.500,96	€ 8.500,96	€ 8.500,96	490852	1478/2	2020	€ 8.500,96	€ 8.500,96	€ 0,00
Contributo ANAC	-	€ 30,00	€ 30,00	490852	1217/4	2020	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
Incentivi (art. 113 DLgs 50/2016)	€ 2.368,54	€ 2.368,54	€ 2.368,54	490852	1478/4	2020	€ 2.368,54	€ 2.368,54	€ 0,00
Sottoservizi	€ 3.860,68	€ 28.352,66	€ 28.453,11	490852	imp. padre 1478/1	2020	€ 28.453,11	€ 0,00	€ 28.453,11
Totale somme a disposizione	€ 28.572,89	€ 49.917,42	€ 50.008,73				€ 50.008,73		
Totale progetto	€ 147.000,00	€ 147.000,00	€ 147.000,00				€ 147.000,00	€ 147.000,00	€ 147.000,00

6. di dare atto che:

- il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto Zambon – Capo Servizio Strade e Aree Verdi dell'Area IV Lavori Pubblici;
- il Geom. Antonio Feltracco è il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	1478/3 DITTA
	BILANCIO 2020
U	impPADRE 1478/1

Firmato digitalmente il 03/10/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 02/10/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 03/10/2020 al 18/10/2020