



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1351 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: **LP_2020_26 LAVORI DI ANTISFONDELLAMENTO SOLAI ED EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE SCUOLE CUP I72G20000180005 CIG 833370139F. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 26.05.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall'Area IV Lavori pubblici – Servizio Immobili, con un investimento complessivo di € 81.000,00, di cui € 71.000,00 per lavori ed oneri sicurezza;
- con Determinazione n. 974 del 29.06.2020 l'appalto in argomento è stato affidato alla ditta SICURTECTO srl di Cusano Milanino (MI), per un importo di netti € 56.230,48 IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi, pari a € 400,00;
- con Det. n. 1185 del 28.07.2020 è stata approvata una variante, ex art. 106 c.2 D.lgs. 50/2016, che ridefinisce l'importo contrattuale in netti € 61.829,34- IVA esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
- i lavori in argomento sono stati consegnati all'appaltatore in data 20.07.2020 ed ultimati in data 10.08.2020. Il tempo impiegato per l'esecuzione è stato di 21 giorni, inferiore al termine contrattuale stabilito in complessivi 40 giorni naturali e consecutivi;
- il Direttore dei Lavori ha emesso in data 13.08.2020 il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Conto finale delle opere in oggetto, assunti agli atti e firmati dall'Appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 61.825,79 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., al pagamento del conto finale delle opere eseguite dall'appaltatore nell'ambito del presente intervento, ai sensi degli art. n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010;

ACQUISITO per la ditta SICURTECTO s.r.l. il regolare DURC prot. INPS_21676867 del 29.06.2020, nonché la comunicazione di conto correbbe dedicato ex L. n. 136/2010;

PRESO ATTO che l'appaltatore ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed i certificati di regolare esecuzione, senza riserva alcuna;

ATTESO che è quindi possibile liquidare, con successivo atto, il saldo dovuto alla ditta SICURTECTO s.r.l., pari a € 61.825,79 IVA 10% esclusa, , che trova imputazione ai capitoli n. 490497 e 490094 bilancio 2020 cod. min. 4.02.2.0202;

VISTO quanto disciplina l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 ed il titolo X del D.P.R. n. 207/2010;

VISTI i codici dell'opera C.U.P. n. I72G20000180005 e C.I.G. n. 833370139F;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 23.12.2019, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022; con Deliberazione di G.C. n. 29 del 07.02.2020 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2022;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;

- il decreto del Sindaco prot.n.9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot.n.52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la Deliberazione di G.C. n. 18 del 29.01.2019 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2019/2020/2021";

D E T E R M I N A

1. di approvare, per quanto in premessa addotto e qui inteso come integralmente riportato, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto del 13.08.2020, nonché il relativo conto finale, il cui importo ammonta ad € 61.825,79 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
2. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge, ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt. 1665, 1666, 1667, 1668 e 1669 del C.C.; di autorizzare altresì lo svincolo delle garanzie e cauzioni prestate dalla Ditta Appaltatrice;
3. di dare atto che la spesa complessiva per i lavori in oggetto eseguiti ed ultimati dalla ditta SICURTECTO srl, di cui al precedente punto 1, pari a € 68.008,37 IVA 10% compresa, trova copertura finanziaria ai capitoli n. 490497 per € 43.230,05 (impegno n. 2025/1_2020, avanzo di amministrazione) e n. 490094 per € 24.778,32 (impegno n. 2026/1_2020, contributo ministeriale), entrambi con imputazione al bilancio 2020 e cod. min. 4.02.2.0202;
4. di ridurre, in funzione della presente approvazione del CRE e relativo conto finale, l'impegno n. 2026/1_2020 per € 3,90, rifinanziando contestualmente per pari importo l'impegno padre n. 2026/0_2020, di cui al medesimo capitolo n. 490094 bilancio 2020 cod.min. 4.02.2.0202;
5. di dare atto che, a seguito della presente approvazione, la somma di € 6.221,68 di cui all'impegno padre n. 2026/0_2020, capitolo n. 490094 bilancio 2020 cod. min. 4.02.2.0202, finanziato con contributo ministeriale Legge n. 160/2019, può essere utilizzata per ulteriori interventi ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 14.01.2020;
6. di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. n. 1185 del 28.07.2020 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione della liquidazione, come segue:

LP_2020_26 Lavori di antisfondellamento solai ed efficientamento illuminazione scuole CUP I72G20000180005. Progetto Esecutivo	Determinazione n. 1185/2020	NUOVO Q.E.	Cronoprogramma Finanziario					
			Capitolo	Anno	Impegno	Quote		
Lavori a base d'asta	Euro	70.600,00	61.429,34	61.425,79				
Oneri della sicurezza	Euro	400,00	400,00	400,00				
Totale Lavori	Euro	71.000,00	61.829,34	61.825,79	490094	2020	2026/1	24.778,32
					490497	2020	2025/1	37.047,47
Somme a disposizione:								
IVA 10% su totale lavori	Euro	7.100,00	6.182,93	6.182,58	490497	2020	2025/1	6.182,58
Spese tecniche (IVA e CNPAIA comprese)	Euro	1.500,00	-	-	490497	2020	imp. padre 2025/0	-
Spese tecniche art.113 DLgs 50/2016 quota 80%	Euro	1.170,79	1.327,36	1.061,89	490497	2020	2025/2	1.061,89
Spese tecniche art.113 DLgs 50/2016 quota 20%	Euro	-	-	265,47	490497	2020	2025/2	265,47
Contributo ANAC	Euro	30,00	30,00	30,00	490497	2020	2025/3	30,00
Lavori supplementari, opere di completamento	Euro	199,21	5.412,59	5.412,59	490497	2020	imp. padre 2025/0	5.412,59
Somme da ribasso d'asta (Quota Ministero)	Euro	-	6.217,78	6.221,68	490094	2020	imp. padre 2026/0	6.221,68
Totale somme a disposizione	Euro	10.000,00	19.170,66	19.174,21				19.174,21
Totale intervento	Euro	81.000,00	81.000,00	81.000,00				81.000,00

7. di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	2025_2020 Padre
U	2026/2ministero
U	rid 2026/0_2020
U	rid 2026/1_2020

Firmato digitalmente il 20/08/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 20/08/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

.