



## Comune di Bassano del Grappa

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	1325 / 2020	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

**OGGETTO: LP\_2018\_57 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI N. 5 ALLOGGI IN VIA BONAGURO ERP LOTTO 2 – MODIFICA DEL CONTRATTO, STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CUP I75J18000200004 - CIG 8022606FE4**

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 440 del 18/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “LP\_2018\_57 Interventi di completamento di n. 5 alloggi in Via Bonaguro ERP lotto 2” per un totale complessivo di € 105.000,00, di cui € 84.500,68 per lavori e € 20.499,32 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con determinazione a contrarre n. 2277 del 21/12/2018 è stata indetta la procedura per l’appalto dei lavori di “LP\_2018\_57 Interventi di completamento di n. 5 alloggi in Via Bonaguro ERP lotto 2”;
- in data 21/12/2018 è stato pubblicato l’avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura per la realizzazione dei lavori “LP\_2018\_57 Interventi di completamento di n. 5 alloggi in Via Bonaguro ERP lotto 2” ed entro il termine fissato per il giorno 01/03/2019 sono pervenute n. 20 manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura;
- con determinazione n. 1136 del 04/07/2019 il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è stato affidato al Geom. Antonio Feltracco;
- con determinazione n. 1665 del 07/10/2019 i lavori di “LP\_2018\_57 Interventi di completamento di n. 5 alloggi in Via Bonaguro ERP lotto 2” sono stati affidati alla ditta Ediltreviso srl, avente sede legale in Via Canova 6, 31100 Treviso (TV) - p. iva 01682230931 per un importo di € 71.187,66 compresi oneri per la sicurezza pari a € 2.118,12 ed esclusa iva al 10%, per un totale di € 78.306,43;
- la conclusione del contratto è avvenuta in data 30/10/2019 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
- con verbale in data 27/01/2020, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall’Appaltatore, dal Coordinatore della Sicurezza e dal Responsabile del Procedimento, sono stati consegnati i lavori, che dovranno terminare entro il 26/06/2020;
- con determinazione n. 291 del 19/02/2020 è stata liquidata alla ditta Ediltreviso srl l’anticipazione contrattuale di € 14.237,53 oltre iva al 10%, per complessivi € 15.661,28;
- considerata la situazione emergenziale e le misure di contenimento del virus “Covid 19”, i lavori sono stati sospesi dal giorno 23/03/2020 e sono ripresi dal giorno 11/05/2020, con nuovo termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori fissato al giorno 14/08/2020;
- con determinazione n. 552 del 07/04/2020 l’appaltatore Ediltreviso srl è stato autorizzato a subappaltare la realizzazione delle opere termoidrosanitarie e affini alla ditta MG snc di Mares giovanni & C., con sede in Via Barbaranella 33, 31050 Monastier di Treviso (TV), c.f. e p. iva 02492200262, per l’importo di € 17.523,28, di cui oneri per la sicurezza pari a € 300;
- con nota prot. n. 40968 del 02/07/2020 l’appaltatore Ediltreviso srl ha comunicato di aver sottoscritto il sub-contratto per la fornitura e posa in opera di serramenti esterni con la ditta BS Porte srl di Rossano Veneto;

Considerato che:

- ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, i contratti di lavori possano essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate all’art. 35 e del 15% del valore iniziale del contratto e se essa non altera la natura contrattuale complessiva;
- ai sensi dell’art. 149 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, non sono considerati varianti in corso d’opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i

pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante;

Visto il progetto relativo alla modifica contrattuale redatto dall'Arch. Laura Arcaro dell'Area IV Lavori Pubblici, composto dai seguenti elaborati:

- ESV.R.ARC.01 - Relazione tecnico illustrativa;
- ESV.R.QE.01 - Quadro economico;
- ESV.R.CME.01 - Computo metrico estimativo;
- ESV.R.QR.01 - Quadro comparativo di raffronto;
- ESV.R.VCNP.01 - Verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 1;
- ESV.R.ADS.01 - Atto di sottomissione;
- ESV.T.ARC.01 - Lotto 2 – Civico 8a. Opere di completamento edili e impianto idrotermosanitario;
- ESV.T.ARC.02 - Lotto 2 – Civico 17. Opere di completamento edili e impianto idrotermosanitario;
- ESV.T.ARC.03 - Lotto 2 – Civico 19. Opere di completamento edili e impianto idrotermosanitario;
- ESV.T.ARC.04 - Lotto 2 – Civico 27. Opere di completamento edili e impianto idrotermosanitario;

Dato atto che:

- il progetto di perizia relativo alla modifica contrattuale prevede di elevare l'importo complessivo dell'appalto a € 78.266,61, oneri della sicurezza compresi, oltre iva al 10%, per complessivi € 86.093,27, con un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 7.078,95 oltre iva, pari ad una percentuale di aumento dell'importo contrattuale del 9,944%;
- gli oneri della sicurezza, pari a € 2.118,12 rimangono invariati rispetto all'importo contrattuale;
- il tempo per l'esecuzione dei lavori stabilito in contratto viene prolungato di 30 giorni, per complessivi 180 giorni naturali e consecutivi, fissando il nuovo termine dei lavori al 13/09/2020;
- la spesa complessiva dell'opera rimane invariata in € 105.000,00;

Vista l'autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento Dott. Diego Pozza in data 29/07/2020;

Vista la seguente documentazione afferente allo stato di avanzamento dei lavori:

- libretto delle misure;
- liste operai e/o mezzi d'opera;
- sommario registro di contabilità;
- registro di contabilità;
- stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 23/07/2020 per un importo pari a € 74.219,70 compresi oneri sicurezza cantiere;
- certificato di pagamento n. 1 emesso dal Responsabile del Procedimento in data 30/07/2020 di € 49.700,00 oltre iva al 10%, dedotti il recupero dell'anticipazione e la ritenuta per infortuni al 0,5%;

Visto l'art.105 comma 13 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, che dispone che le Stazioni Appaltanti corrispondano direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, se microimpresa o piccola impresa, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite;

Viste le fatture elettroniche:

- n. 45 del 30/07/2020 emessa dalla ditta Ediltreviso srl di € 49.700,00 oltre iva al 10%, per complessivi € 54.670,00;
- n. 57 del 15/07/2020 emessa dalla ditta MG snc di Mares giovanni & C. di € 15.000,00;
- n. 181 del 30/07/2020 emessa dalla ditta BS Porte srl di € 24.861,00 oltre iva al 22%, per un totale di € 30.330,42;

Visti i DURC regolari di Ediltreviso srl, MG snc di Mares giovanni & C. e BS Porte srl;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4<sup>^</sup> all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. Aggiornamento annualità 2020/2021/2022;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

## D E T E R M I N A

1. di approvare gli elaborati progettuali relativi alla modifica contrattuale dei lavori di "LP\_2018\_57 Interventi di completamento di n. 5 alloggi in Via Bonaguro ERP lotto 2" redatti dall'Arch. Laura Arcaro dell'Area IV Lavori Pubblici, come in premessa descritti;
2. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 redatto in data 03/07/2020, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del Decreto 07/03/2018 n. 49, e sottoscritto dal Direttore dei Lavori Arch. Laura Arcaro, dal Responsabile del Procedimento Dott. Diego Pozza e dall'Appaltatore;
3. di modificare il contratto in essere concluso con Ediltreviso srl per i lavori di "LP\_2018\_57 Interventi di completamento di n. 5 alloggi in Via Bonaguro ERP lotto 2", integrandolo di un importo di € 7.078,95 esclusa iva al 10%, per complessivi € 7.786,85, e prolungando il tempo per l'esecuzione dei lavori di 30 giorni, per complessivi 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori;
4. di integrare di **€ 7.786,85** l'impegno di spesa n. 1498/3\_2020 a favore della ditta Ediltreviso srl, c.f. e p. iva 01682230931, da impegno padre n. 1498/1\_2020, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, capitolo 490886 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 (cod. min. 8.02.2.0202), finanziato con avanzo di amministrazione (CUP I75J18000200004 - CIG 8022606FE4);
5. di integrare di **€ 283,54** l'impegno di spesa n. 1498/2\_2020 a favore del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Geometra Antonio Feltracco, c.f. FLTNTN60H12Z133V e p.iva 02065120244, da impegno padre n. 1498/1\_2020, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, capitolo 490886 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 (cod. min. 8.02.2.0202), finanziato con avanzo di amministrazione (CIG Z7F280FC25);
6. di integrare di **€ 168,87** l'impegno di spesa n. 1498/4\_2020 per gli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 da impegno padre n. 1498/1\_2020, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, capitolo 490886 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 (cod. min. 8.02.2.0202), finanziato con avanzo di amministrazione;
7. di dare atto che le suddette spese trovano copertura nel quadro economico dell'opera "LP\_2018\_57 Interventi di completamento di n. 5 alloggi in Via Bonaguro ERP lotto 2" e non alterano la spesa complessiva dello stesso che rimane invariata in complessivi € 105.000,00;
8. di approvare, a seguito delle imputazioni di spesa di cui ai punti precedenti, la rideterminazione del quadro economico dell'opera munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente:

LP_2018_57 –INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI N. 5 ALLOGGI	Progetto esecutivo	Appalto det. 1665/2019	Nuovo QE	Crono programma Finanziario
--	-----------------------	---------------------------	----------	-----------------------------

IN VIA BONAGURO - ERP LOTTO 2 CUP I75J18000200004				Capitolo	Impegno	Anno	Quote
<b>Lavori</b>							
Lavori	€ 82.382,56	€ 69.069,54	€ 76.148,49				
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.118,12	€ 2.118,12	€ 2.118,12				
<b>Totale lavori - CIG 8022606FE4</b>	<b>€ 84.500,68</b>	<b>€ 71.187,66</b>	<b>€ 78.266,61</b>	<b>490886</b>	1249/3	2019	€ 14.237,53
					1498/3	2020	€ 64.029,08
<b>Somme a disposizione</b>							
IVA 10% su lavori	€ 8.450,07	€ 7.118,77	€ 7.826,67	490886	1249/3	2019	€ 1.423,75
					1498/3	2020	€ 6.402,92
Contributo ANAC - CIG 7987147237		€ 30,00	€ 30,00	490886	1249/4	2019	€ 30,00
Contributo ANAC - CIG 8022606FE4		€ 30,00	€ 30,00	490886	1249/5	2019	€ 30,00
Incentivi art. 113 DLgs 50/2016	€ 1.690,01	€ 1.690,01	€ 1.858,88	490886	1498/4	2020	€ 1.858,88
Spese tecniche coordinamento sicurezza Geom. Feltracco - det. 1136/2019 - CIG Z7F280FC25	€ 9.757,07	€ 3.470,90	€ 3.754,44	490886	1498/2	2020	€ 3.754,44
Affidamento pratiche catastali	-	-	€ 5.000,00	490886	imp padre 1498/1	2020	€ 5.000,00
Opere a completamento	€ 602,17	€ 21.472,66	€ 8.233,40	490886	imp padre 1498/1	2020	€ 8.233,41
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 20.499,32</b>	<b>€ 33.812,34</b>	<b>€ 26.733,39</b>				
<b>Totale progetto</b>	<b>€ 105.000,00</b>	<b>€ 105.000,00</b>	<b>€ 105.000,00</b>				

9. di prendere atto della contabilità afferente allo stato avanzamento lavori n. 1 dell'opera "LP\_2018\_57 Interventi di completamento di n. 5 alloggi in Via Bonaguro ERP lotto 2", così come in premessa citata;
10. di liquidare la fattura 45 del 30/07/2020 emessa dalla ditta Ediltreviso srl di € 49.700,00 oltre iva al 10%, per complessivi € 54.670,00, disponendo il pagamento come di seguito indicato:
  - **€ 4.369,58** a Ediltreviso srl, c.f. e p.iva 01682230931, mediante bonifico bancario all'IBAN IT76C0306961743100000003507, oltre l'imputazione dell'intero importo dell'iva pari a **€ 4.970,00**;
  - **€ 15.000,00** al subappaltatore MG snc di Mares giovani & C., c.f. e p.iva 02492200262, a saldo della fattura n. 57 del 15/07/2020, mediante bonifico bancario all'IBAN IT02F0585661020031571090038;
  - **€ 30.330,42** al sub-contraente BS Porte srl, c.f. e p.iva 02516620248, a saldo della fattura n. 181 del 30/07/2020, mediante bonifico bancario all'IBAN IT37U0200860700000003890581;
11. di dare atto che la spesa complessiva di € 54.670,00 di cui al precedente punto 10. trova copertura finanziaria al capitolo 490886 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 (cod. min. 8.02.2.0202), finanziato con avanzo di amministrazione, impegno n. 1498/3\_2020;
12. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Diego Pozza – Capo Servizio Sviluppo e Investimenti dell'Area IV Lavori Pubblici.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

<b>E/U</b>	<b>IMPEGNO/ACCERTAMENTO</b>
<b>U</b>	1498/1 impPADRE
<b>U</b>	INT 1498/2_2020
<b>U</b>	INT 1498/3_2020
<b>U</b>	INT 1498/4_2020

Firmato digitalmente il 19/08/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 18/08/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 19/08/2020 al 03/09/2020