



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1408 / 2021	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2021_34 ADEGUAMENTO DI SICUREZZA TRIBUNE PALESTRA COMUNALE DI VICOLO PAROLINI CUP I77H21000970004 CIG 8778853AAA. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO DITTA NUOVA SARMO SRL.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 20.05.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall'Area IV LL.PP. - Servizio Immobili, per un investimento di € 50.000,00, di cui per lavori € 43.000,00 IVA esclusa, oneri sicurezza compresi;
- con Determinazione n. 1101 del 24.06.2021 l'appalto in oggetto è stato affidato alla ditta NUOVA SARMO srl di Due Carrare (PD), per un importo di netti € 39.541,30 IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi, pari a € 300,00. Detti lavori sono stati ultimati il 19.07.2021;
- i lavori in argomento sono stati consegnati all'appaltatore in data 02.07.2021 ed ultimati in data 19.07.2021; il tempo impiegato per l'esecuzione è stato di 17 giorni, inferiore al termine contrattuale previsto in 30 giorni naturali e consecutivi;
- il Direttore dei Lavori ha emesso in data 29.07.2021 il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Conto finale delle opere in oggetto, assunti agli atti e firmati dall'Appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammontano a € 35.836,36 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., al pagamento del conto finale delle opere eseguite dall'appaltatore nell'ambito del presente intervento, ai sensi degli art. n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010;

ACQUISITO per la ditta NUOVA SARMO srl il regolare DURC prot. INAIL_26537158 del 14.06.2021, nonché la comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi della Legge n. 136/2010;

PRESO ATTO che il suddetto affidatario ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione, senza riserva alcuna;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo dovuto alla ditta NUOVA SARMO srl pari ad € 35.836,36 IVA 10% esclusa, giusta Fattura n. 113E del 29.07.2021, che trova imputazione al bilancio 2021 capitolo n. 400348 cod. min. 6.01.2.0202;

VISTO quanto disciplina l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il titolo X del D.P.R. n. 207/2010;

VISTI i codici dell'opera CUP I77H21000970004 e CIG 8778853AAA;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 22.12.2020, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2021-2022-2023; con Deliberazione di G.C. n. 16 del 11.02.2021 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2021-2023;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Pubblicata sul profilo del committente il 26/08/2021

- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la Deliberazione di G.C. n. 12 del 28.01.2020 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2020-2021-2022";

D E T E R M I N A

1. di approvare, per quanto in premessa addotto e qui inteso come integralmente riportato, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto del 29.07.2021, nonché il relativo conto finale, il cui importo ammonta a netti € 35.836,36 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
2. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt. 1665, 1666, 1667, 1668 e 1669 del C.C.; di autorizzare altresì lo svincolo delle garanzie prestate dalla Ditta Appaltatrice;
3. di liquidare e pagare alla ditta NUOVA SARMO srl di Due Carrare (PD) P.Iva IT00082080284 la fattura n. 113E del 29.07.2021 di complessivi € 39.420,00 IVA 10% compresa, mediante bonifico bancario su c/c IBAN IT70A0103062500000001357652, a titolo di saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto eseguiti ed ultimati, con imputazione al capitolo 400348 bilancio 2021 cod. min. 6.01.2.0202 impegno 2054/1_2021, finanziato con avanzo di amministrazione libero applicato in conto capitale;
4. di ridurre, in funzione della liquidazione di quanto dovuto alla ditta NUOVA SARMO srl, l'impegno n. 2054/1_2021 per € 4.075,43, rifinanziando contestualmente per pari importo l'impegno padre n. 2054/0_2021;
5. di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. n. 1281 del 26.07.2021 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione del presente atto, come segue:

LP_2021_34 Adeguamento di sicurezza tribune palestra comunale di Vicolo Parolini - CUP I77H21000970004	Determinazione n. 1281/2021	NUOVO Q.E.	Cronoprogramma Finanziario				
			Capitolo	Impegno	Quote		
Lavori a base d'asta	Euro	42.700,00	39.241,30	35.536,36			
Oneri della sicurezza	Euro	300,00	300,00	300,00			
Totale Lavori	Euro	43.000,00	39.541,30	35.836,36	400348	2054/1_2021	35.836,36
Somme a disposizione:	Euro						
IVA 10% su totale lavori	Euro	4.300,00	3.954,13	3.583,64	400348	2054/1_2021	3.583,64
Spese tecniche art.113 D.Lgs 50/2016	Euro	731,00	731,00	731,00		2054/2_2021	731,00
Contributo ANAC	Euro	30,00	30,00	30,00	400348	2054/3_2021	30,00
Ripristino locali (IVA 22% compresa) MADREPERLA Scarl CIG ZZE3288582	Euro	-	2.257,00	2.257,00	400348	2054/4_2021	2.257,00
Lavori di completamento, imprevisti	Euro	1.939,00	3.486,57	7.562,00	400348	imp.padre 2054/0_2021	7.562,00
Totale somme a disposizione	Euro	7.000,00	10.458,70	14.163,64			14.163,64
Totale intervento	Euro	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00

6. di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Publicata sul profilo del committente il 26/08/2021

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	2054/1 DITTA
U	INT 2054/0padre

Firmato digitalmente il 12/08/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 12/08/2021 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

Publicata all'Albo Pretorio dal 12/08/2021 al 27/08/2021