



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	227 / 2022	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2020_15 LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO A CO.MA.C. SRL - CUP I79G19000120004 - CIG 8511287838

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 03/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera in oggetto, con un investimento complessivo di € 170.000,00 di cui € 125.000,00 per lavori ed € 45.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, il tutto finanziato con oneri di urbanizzazione;
- con determinazione n. 2154 del 15/12/2020 i lavori di "LP_2020_15 Lavori di rifacimento impianto idrico e antincendio del mercato ortofrutticolo" sono stati affidati alla ditta CO.MA.C. Srl verso il corrispettivo di € 114.200,00 compresi oneri per la sicurezza pari a € 5.000,00 ed esclusa iva al 10%, per un totale di € 125.620,00;
- con determinazione n. 1167 del 05/07/2021 si è preso atto della contabilità afferente allo stato di avanzamento lavori n. 1 dell'opera e si è liquidato l'importo di € 73.900,00 oltre iva al 10%, per complessivi € 81.290,00;
- con determinazione n. 1604 del 17/09/2021 il contratto d'appalto con CO.MA.C. Srl è stato modificato ed integrato di € 10.598,75 esclusa iva al 10% e portato quindi a € 124.798,75 esclusa iva al 10%;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2022 il finanziamento dell'opera "LP_2020_15 Lavori di rifacimento impianto idrico e antincendio del mercato ortofrutticolo" è stato integrato di € 3.553,52, portandolo da € 170.000,00 a € 173.553,52, al fine di assicurare la disponibilità finanziaria necessaria a liquidare la somma relativa alla compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi prevista dall'art. 1-septies del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 23 luglio 2021, n. 106;
- con determinazione n. 146 del 02/02/2022 sono stati liquidati all'appaltatore € 3.401,45 oltre iva al 10%, per complessivi € 3.741,60 a titolo di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, ai sensi dell'art. 1-septies del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 23 luglio 2021, n. 106;

Vista la seguente documentazione afferente allo stato finale dei lavori:

- libretto delle misure;
- sommario registro di contabilità;
- registro di contabilità;
- relazione sul conto finale;
- stato finale dei lavori per un importo pari a € 124.796,63 compresi oneri sicurezza cantiere;

Rilevato che:

- per i lavori sono stati impegnati € 124.798,75, iva esclusa;
- l'importo totale dei lavori eseguiti è di € 124.796,63, iva esclusa;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Battocchio dello Studio Zoncheddu e Associati in data 29/12/2021, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e il credito netto residuo dell'appaltatore è pari a € 50.896,63;

Vista la fattura elettronica n. 695 del 31/12/2021 emessa da CO.MA.C. srl di € 50.896,63 oltre iva al 10%, per complessivi € 55.986,29;

Visto il DURC regolare di CO.MA.C. srl;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024, corredato dai relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^a all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 18/03/2021 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della legge n. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, come modificati dal d.lgs. 97/2016. aggiornamento annualità 2021/2022/2023";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di confermare quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2022 e gli impegni di spesa con essa prenotati;
2. di prendere atto della contabilità afferente allo stato finale dei lavori di "LP_2020_15 Lavori di rifacimento impianto idrico e antincendio del mercato ortofrutticolo", così come in premessa citata (CUP I79G19000120004 - CIG 8511287838);
3. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Battocchio dello Studio Zoncheddu e Associati in data 29/12/2021, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e il credito netto dell'appaltatore è pari a € 50.896,63, oltre iva al 10%;
4. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 695 del 31/12/2021 di € 50.896,63 oltre iva al 10%, per complessivi € 55.986,29 emessa da CO.MA.C. srl, avente sede legale in Via Roma 62, 36060 Romano d'Ezzelino (VI) C.F./P.IVA 02150110241, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT18M0880760260000000011344;
5. di dare atto che la spesa complessiva di **€ 55.986,29** di cui al punto precedente trova copertura finanziaria al capitolo 490460 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 (cod. min. 14.02.2.0202) finanziato con oneri di urbanizzazione, impegno n. 656_1/2022;
6. di ridurre di € 2,34 l'impegno n. 656_1/2022, destinando tale risorsa al rifinanziamento dell'impegno padre n. 656_3/2022;
7. di approvare l'aggiornamento del quadro economico dell'opera munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente:

LP_2020_15 LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - CUP I79G19000120004	DGC 10/2022	Stato finale	Crono programma finanziario DLgs 118/2011			
			Quota	Capitolo	Impegno	Anno

LAVORI						
Importo lavori	€ 119.798,75	€ 119.796,63				
Oneri sicurezza	€ 5.000,00	€ 5.000,00				
Totale Lavori	€ 124.798,75	€ 124.796,63	€ 124.796,63	490460	656/1_2022	2022
SOMME A DISPOSIZIONE						
Iva sui lavori 10%	€ 12.479,88	€ 12.479,66	€ 12.479,66	490460	656/1_2022	2022
Spese tecniche (oneri previdenziali e iva inclusi) - Studio Zoncheddu e Associati - CIG Z6A2CEB40A	€ 27.315,15	€ 27.315,15	€ 10.724,56	490460	2053/0	2020
			€ 16.590,59	490460	624/0_2022	2022
Incentivi art. 113 DLgs 50/2016	€ 1.691,14	€ 1.691,14	€ 1.691,14	490460	656/2_2022	2022
Consorzio di Bonifica Brenta - oneri istruttoria autorizzazione idraulica	€ 139,00	€ 139,00	€ 139,00	490460	nuovo da 630/3	2021
Etra spa - rifacimento allaccio idrico iva compr. - CIG ZC1326AD53	€ 3.388,00	€ 3.388,00	€ 3.388,00	490460	630/4	2021
Lavori supplementari, opere di completamento	€ 0,00	€ 2,34	€ 2,34	490460	imp padre 656/3	2022
Compensazione prezzi materiali da costruzione	€ 3.741,60	€ 3.741,60	€ 188,08	490460	656/4	2022
			€ 3.553,52	490870	1457/0	2022
Totale somme a disposizione	€ 48.754,77	€ 48.756,89				
Totale complessivo	€ 173.553,52	€ 173.553,52				

8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Viviana Bonato, Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	INT 656/3_2022
U	RID 656/1_2022

Publicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 02/08/2022

Firmato digitalmente il 15/02/2022 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 15/02/2022 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 15/02/2022 al 02/03/2022