



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>Registro Unico</b>	1531 / 2019	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

**OGGETTO: LP\_2016\_43 REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA VIA GRAMSCI - CUP I79I18000020004 - STATO FINALE DEI LAVORI - CIG Z8425DE670**

**IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- con deliberazione n. 314 del 17/12/2013 la Giunta Comunale ha approvato lo studio di fattibilità dei lavori di spostamento della cabina elettrica di Via Gramsci;
- con deliberazione n. 185 del 20/06/2018 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo redatto dal Dott. Geom. Diego Pozza dell'Area Lavori Pubblici in data 12/03/2018 dei lavori di realizzazione della cabina elettrica di Via Gramsci che prevede la realizzazione di una nuova cabina elettrica trivano comprensiva di vano Enel, vano Utente, e vano Misure, la demolizione della cabina esistente e la spesa complessiva di Euro 70.000,00 di cui Euro 39.849,50 per lavori ed Euro 30.150,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione n. 941 del 26/06/2018 è stato affidato alla società VITRE STUDIO S.R.L. con sede in Via San Vincenzo n. 21 36016 Thiene (VI) PIVA 03466370248 il servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, direzione lavori, contabilità e liquidazione dei lavori, certificato di regolare esecuzione dei lavori di "LP\_2016\_43 REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA VIA GRAMSCI" verso il corrispettivo di Euro 3.293,66 oltre cassa previdenza 5% ed IVA al 22% per complessivi Euro 4.219,18, imputando tale spesa al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490600 "Realizzazione cabina elettrica Via Gramsci" del Bilancio 2018 finanziato con oneri di urbanizzazione impegno n. 2086/1\_2018;
- con deliberazione n. 355 del 20/11/2018 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di "LP\_2016\_43 REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA VIA GRAMSCI" CUP I79I18000020004 redatto in data ottobre 2018 dall'Ing. Silvia Dall'Ingna della società VITRE STUDIO S.R.L. con sede in Via San Vincenzo n. 21 36016 Thiene (VI) PIVA 03466370248 che prevede la spesa complessiva di Euro 70.000,00 di cui Euro 39.650,00 per lavori ed Euro 30.350,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- la spesa complessiva del progetto esecutivo di **Euro 70.000,00** trova copertura finanziaria al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490600 "Realizzazione cabina elettrica Via Gramsci" del Bilancio 2018 finanziato con oneri di urbanizzazione
- con determinazione n. 1970 del 3/12/2018 è stata affidata l'esecuzione dei lavori in argomento alla Ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI S.R.L. con sede in 36060 Molvena (VI) Via del Progresso n. 27 P.IVA 01779700242 verso il corrispettivo di Euro 32.290,14 oltre oneri della sicurezza di Euro 1.000,00 per complessivi Euro 33.290,14 oltre IVA al 10% per un totale di **Euro 36.619,16** imputando tale spesa al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490600 "Realizzazione cabina elettrica Via Gramsci" del Bilancio 2018 finanziato con oneri di urbanizzazione impegno n. 2086/3;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 427 del 13/12/2018 è stato aumentato il quadro economico di spesa, approvato con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 355 del 20/11/2018, **da Euro 70.000,00, ad Euro 103.028,72;**
- con determinazione n. 2126 del 17/12/2018 è stato assunto l'impegno di spesa a favore di E-Distribuzione S.p.A con sede in 00198 Roma Via Ombrone 2 P.IVA 05779711000 per l'importo di **Euro 40.952,70**, per lo spostamento degli impianti esistenti all'interno della cabina elettrica;
- con verbale in data 26/03/2019 sono stati consegnati i lavori dal quale risulta fissata l'ultimazione degli stessi alla data del 25/06/2019;
- con determinazione n. 1090 del 27/06/2019 è stata disposta la liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 17/PA del 13/06/2019 emessa dall'Appaltatore Ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI S.R.L. con sede in 36060 Molvena (VI) Via del Progresso n. 27 P.IVA 01779700242 di Euro 27.900,00 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 30.690,00, mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT64Q0880788370001002153530, relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori;

Pubblicata sul profilo del committente il 18/10/2019

Vista la seguente documentazione afferente lo stato finale dei lavori:

- stato finale dei lavori;
- registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;
- libretto delle misure;
- certificato di pagamento n. 2 emesso dal Responsabile del Procedimento in data 05/09/2019 di Euro 4.190,00 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 4.609,66;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 27/08/2019 dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e si liquida il credito residuo in Euro 4.190,60;
- DURC regolare prot. INPS\_16375649 con scadenza di validità al 5/11/2019;
- Fattura elettronica emessa dall'Appaltatore n. 24/PA del 5/09/2019 di Euro 4.190,00 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 4.609,66;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 20.12.2018, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2019-2020-2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 26/02/2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2019 – 2021;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4<sup>^</sup> all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti" ed il successivo decreto sindacale prot. n. 52482 del 24/07/2018;
- la nota in data 7/03/2017 prot. n. 14978 di delega delle funzioni dirigenziali;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. Il aggiornamento annualità 2016/2017/2018;

## D E T E R M I N A

1. di prendere atto della contabilità dello stato finale dei lavori di LP\_2016\_43 realizzazione cabina elettrica Via Gramsci" in premessa citata;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 27/08/2019 dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e si liquida il credito residuo a favore dell'Appaltatore in Euro 4.190,60;
3. di procedere alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 24/PA del 05/09/2019 emessa dall'Appaltatore Ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI S.R.L. con sede in 36060 Molvena (VI) Via del Progresso n. 27 P.IVA 01779700242 di Euro 4.190,60 oltre IVA al 10% per complessivi **Euro 4.609,66** mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT64Q0880788370001002153530;
4. di dare atto che:
  - la spesa di cui al precedente punto 3 di **Euro 4.609,66** trova copertura finanziaria al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490600 "Realizzazione cabina elettrica Via Gramsci" del Bilancio 2019 finanziato con oneri di urbanizzazione **impegno n. 1194/2**;
  - il Responsabile del Procedimento è il Dott. Diego Pozza dell'Area Lavori Pubblici;
  - l'incaricato della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, direzione lavori è l'Ing. Silvia Dall'Igna della società VITRE STUDIO S.R.L.

Pubblicata sul profilo del committente il 18/10/2019

con sede in Via San Vincenzo n. 21 36016 Thiene (VI) PIVA 03466370248 (CUP I79I18000020004  
CIG ZCF23C4396).

Firmato digitalmente il 16/09/2019 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal  
28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 16/09/2019 al 01/10/2019