



## Comune di Bassano del Grappa

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	754 / 2020	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

**OGGETTO: LP\_2019\_48 DEMOLIZIONE EX PESA PUBBLICA IN VIA DEL MERCATO - CUP 178F19000030004 CIG Z462AF6BAC. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO DITTA BATTAGLIN COSTRUZIONI SRL**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 357 del 26.11.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, con un investimento complessivo di € 30.000,00; contestualmente è stato disposto di procedere con l'appalto dei lavori mediante procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
- con Determinazione Dir. Area IV n. 2320 del 20.12.2020 è stato affidato l'incarico di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva al geom. Bertollo Federico di Mussolente (VI), verso l'onorario di netti € 900,00 IVA 22% e cassa prev.le 4% escluse;
- con Determinazione Dir. Area IV n. 24 del 09.01.2020 l'appalto in argomento è stato affidato alla ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI s.r.l. di via del Progresso, 27 – Colceresa (VI), per un importo di netti € 21.162,86 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
- i lavori in argomento sono stati consegnati all'appaltatore in data 27.01.2020, quindi sospesi per 69 giorni dal 05.02.2020 al 13.04.2020, infine ultimati in data 24.04.2020, come risulta dai relativi verbali; il tempo impiegato per l'esecuzione è stato di 20 giorni, inferiore al termine contrattuale previsto in 30 giorni;
- il Direttore dei Lavori ha emesso in data 28.04.2020 il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Conto finale delle opere in oggetto, assunti agli atti e firmati dall'Appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che gli importi complessivi dei lavori eseguiti ammontano rispettivamente a € 17.008,49 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., al pagamento del conto finale delle opere eseguite dall'appaltatore nell'ambito del presente intervento, ai sensi degli art. n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010;

ACQUISITO per la ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI s.r.l. il regolare DURC, nonché la comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi della Legge n. 136/2010;

PRESO ATTO che il suddetto affidatario ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione, senza riserva alcuna;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo dovuto alla ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI s.r.l., pari ad € 17.008,49 IVA 10% esclusa, giusta Fattura n. 0000030/NO del 29.04.2020, che trova imputazione al capitolo 490360 (cod. min. 14.02.2.0202) bilancio 2020 impegno 528/2\_2020, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

ATTESA inoltre la necessità di modificare il quadro economico dell'opera, approvato con Det. 2325/2019, in funzione della presente liquidazione e dell'avvenuta conclusione dell'appalto, individuandone i residui al capitolo n. 490360 bilancio 2020 codice ministeriale 14.02.2.0202;

VISTO quanto disciplina l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il titolo X del D.P.R. n. 207/2010;

VISTI i codici dell'opera C.U.P. 178F19000030004 e C.I.G. n. Z462AF6BAC;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 23.12.2019, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022; con Deliberazione di G.C. n. 29 del 07/02/2020 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2022;

VISTI:

- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4<sup>a</sup> all'Ing. Walter Stocco ed il successivo Decreto Sindacale prot. n. 9535 del 05/02/2019;
- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti" ed il successivo decreto sindacale prot. n. 52482 del 24/07/2018;
- la nota in data 7/03/2017 prot. n. 14978 di delega delle funzioni dirigenziali;
- la delibera di G.C. n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la Deliberazione di G.C. n. 17 del 30/01/2018 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2018/2019/2020";

### D E T E R M I N A

1. di approvare, per quanto in premessa addotto e qui inteso come integralmente riportato, il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto del 28.04.2020, nonché il relativo conto finale, il cui importo ammonta a netti € 17.008,49 IVA 10% esclusa, oneri sicurezza compresi;
2. di liquidare e pagare alla ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI s.r.l. di via del Progresso, 27 Colceresa (VI) P.Iva IT01779700242 la fattura n. 0000030/NO del 29.04.2020 di complessivi € 18.709,34 IVA 10% compresa, mediante bonifico bancario, a titolo di saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto eseguiti ed ultimati, che trova imputazione al capitolo 490360 (cod. min. 14.02.2.0202) bilancio 2020 impegno 528/2\_2020;
3. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt. 1665, 1666, 1667, 1668 e 1669 del C.C.; di autorizzare altresì lo svincolo delle garanzie prestate dalla Ditta Appaltatrice;
4. di ridurre i seguenti impegni per i relativi importi, rifinanziando contestualmente l'impegno padre n. 528/4\_2020, di cui al medesimo capitolo n. 490360 bilancio 2020 cod. min. 14.02.2.0202:
  - imp. 528/2\_2020 di € 4.569,81 quale economia importo lavori conclusi;
  - imp. 528/1\_2020 di € 203,92 quale economia spese tecniche geom. Bertollo Federico;
  - imp. 528/3\_2020 di € 500,00 relativo al fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 in quanto non dovuto;
5. di modificare quindi il quadro economico dell'intervento (approvato con Det. 2325/2019) e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione del presente atto, come segue:

LP_2019_48 Demolizione ex pesa pubblica in via del Mercato CUP I78F19000030004 - Progetto Esecutivo			Determinazione n. 2325/2019	Q.E. finale	Cronoprogramma Finanziario		
					Capitolo	Anno	Impegno
Lavori a base d'asta	Euro	24.500,00	20.662,86	16.508,49			
Oneri della sicurezza	Euro	500,00	500,00	500,00			
Totale Lavori	Euro	<b>25.000,00</b>	<b>21.162,86</b>	<b>17.008,49</b>	490360	2020	528/2
Somme a disposizione:							
IVA 10%	Euro	2.500,00	2.116,29	1.700,85	490360	2020	528/2
Spese Tecniche (IVA e Cassa comprese) Geom. Bertollo F. S. CIG ZB62B250B3	Euro	1.921,50	1.141,92	938,00	490360	2020	528/1
Spese tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	Euro	500,00	500,00	0,00	490360	2020	528/3
Residui	Euro	78,50	5.078,93	10.352,66	490360	2020	padre 528/4
Totale somme a disposizione	Euro	<b>5.000,00</b>	<b>8.837,14</b>	<b>12.991,51</b>			
<b>Totale intervento</b>	<b>Euro</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area 4<sup>o</sup> Lavori Pubblici.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni  
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

<b>E/U</b>	<b>IMPEGNO/ACCERTAMENTO</b>
<b>U</b>	528/4 impPADRE
<b>U</b>	rid 528/1_2020
<b>U</b>	rid 528/2_2020
<b>U</b>	rid 528/3_2020

Firmato digitalmente il 19/05/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 19/05/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 19/05/2020 al 03/06/2020