



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	309 / 2018	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2016_10 LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI VIA MARINALI TRA PIAZZA LIBERTA' E PIAZZETTA DELLE POSTE - CUP I79J17000000006 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CIG 69587069D8

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 17/12/2013 è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di ripavimentazione di Via Marinali per l'importo di Euro 250.000,00;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1912 del 14/10/2014 è stato approvato il bando per il finanziamento di progetti-pilota finalizzati all'individuazione dei distretti del commercio ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50;
- con Decreto Regionale del Direttore della Sezione Commercio n. 240 del 30/12/2014 è stata approvata la graduatoria relativamente alle domande per il finanziamento di progetti-pilota di cui alla DGR n. 1912 del 14/10/2014 disponendo il finanziamento dei progetti-pilota classificatesi dalla posizione n. 1 alla posizione n. 26 per gli importi provvisoriamente indicati nell'allegato A, per una somma complessiva pari ad Euro 7.776.925,49;
- con Decreto del Direttore della Sezione Commercio n. 90 del 03 giugno 2016 è stato disposto lo scorrimento della graduatoria ed il finanziamento dei progetti-pilota classificatisi dal progressivo n. 26 al progressivo n. 32 per gli importi indicati nell'allegato A, per una somma complessiva pari ad euro 1.669.108,51;
- con nota in data 28/06/2016 prot. n. 250867/70.01.02, nostro protocollo n. 43220 del 28/06/2016, il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Veneto ha comunicato l'ammissione a finanziamento della domanda di contributo;
- con nota prot. n. 57075 del 25/08/2016, il Sindaco ha comunicato l'accettazione del contributo e ha trasmesso l'accordo di partenariato, lo schema di dettaglio degli interventi previsti che prevede i lavori di ripavimentazione di Via Marinali per il costo complessivo di Euro 250.000,00 finanziato con fondi comunali per Euro 142.700,00 e con contributo di cui sopra di Euro 107.300,00;
- con nota in data 12/10/2016, prot. n. 391351/77.00.04, nostro prot. n. 68920 del 13/10/2016, il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi – Unità Organizzativa Commercio e Servizi ha concesso la proroga per il completamento entro il 30 giugno 2017;
- con determinazione n. 1512 del 28/10/2016 è stato conferito l'incarico del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori di ripavimentazione di Via Marinali al Geom. Antonio Feltracco dello Studio Bontorin & Associati di Bassano del Grappa con sede in via Monte Pelmo n. 38/2 C.F. FLTNTN60H12Z133V verso il corrispettivo di Euro 2.000,00 oltre c.p. 5% ed IVA al 22% per complessivi Euro 2.562,00 imputando tale spesa al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490538 "Asfaltature e interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità" impegno n. 2518/0 del Bilancio 2016 (CIG Z471B7184F);
- con deliberazione n. 12 del 24/01/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "pavimentazione in porfido di Via Marinali tra Piazza Libertà e Piazzetta delle Poste", redatto dall'Ing. Alberto Zambon dell'Area Lavori Pubblici che prevede la spesa complessiva di Euro 250.000,00 di cui Euro 200.000,00 per lavori ed Euro 50.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale che trova copertura finanziaria come segue:
 - a) per Euro 107.300,00 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490582 "Via marinali - Pavimentazione in porfido" del Bilancio 2017 finanziato interamente con il contributo

- regionale assegnato al Comune di Bassano del Grappa con DDR n. 90 del 03 giugno 2016, impegno 607/0;
- b) per Euro 142.700,00 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490702 “Via Marinali - Pavimentazione in porfido” del Bilancio 2017 e finanziato con oneri di urbanizzazione, impegno n. 608/0;
- con determinazione n. 106 del 31/01/2017 è stata indetta la procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 36 comma 9 del DLgs 18/04/2016 n. 50 per l'individuazione dell'operatore economico al quale affidare l'esecuzione dei lavori ed approvato lo schema del bando di gara con gli allegati, Disciplinare di gara, Modello 1 Istanza e dichiarazione possesso requisiti su DGUE e Modello 2 Dichiarazione lavori a corpo e costi sicurezza, redatti secondo le indicazioni del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 nel quale sono riportate le modalità tutte per lo svolgimento della gara ed i requisiti che devono possedere le imprese concorrenti;
 - il criterio di aggiudicazione stabilito è il minor prezzo, così come consentito dall'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari con applicazione, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del citato art. 97 comma 2;
 - con determinazione n. 345 del 21/03/2017 è stato aggiudicato l'appalto alla Ditta **TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in 36063 Marostica (VI) Via Salarola n. 25 PIVA 03217540248 verso il corrispettivo di **Euro 171.227,32** oltre IVA al 10% per complessivi **Euro 188.350,05**, imputando tale spesa come segue:
 - ↳ per **Euro 107.300,00** al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490582 “Via marinali - Pavimentazione in porfido” del Bilancio 2017 finanziato interamente con il contributo regionale assegnato al Comune di Bassano del Grappa con DDR n. 90 del 03 giugno 2016, impegno 607/1;
 - ↳ per **Euro 81.050,05** al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490702 “Via Marinali - Pavimentazione in porfido” del Bilancio 2017 e finanziato con oneri di urbanizzazione, impegno n. 608/2;
 - con atto del Segretario Generale repertorio n. 9230 del 15/05/2017, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Bassano del Grappa il 18/05/2017 al n. 4992 Serie 1T, è stato stipulato il contratto d'appalto;
 - con determinazione n. 488 del 20/04/2017 l'Appaltatore è stato autorizzato a subappaltare alla Ditta C.A.P.A. CAVATORI ASSOCIATI PORFIDO SRL con sede in Via Roma n. 47 38041 Albiano (TN) PIVA 00109590224 l'esecuzione delle pavimentazioni in porfido rientranti nella categoria cat. OG3 per un importo presunto di Euro 40.832,00;
 - con verbale in data 2/05/2017, sottoscritto dal Direttore dei Lavori Ing. Alberto Zambon, dal Responsabile del Procedimento Dott. Diego Pozza e dall'Appaltatore senza riserve, sono stati consegnati i lavori dal quale si evince che gli stessi dovranno terminare il 31/07/2017 (90 giorni naturali e consecutivi di calendario art. 12 del capitolato speciale d'appalto);
 - con determinazione n. 788 del 27/06/2017 è stata approvata la contabilità afferente il 1° Stato di Avanzamento dei lavori di Euro 152.531,40 oltre IVA al 10% per complessivi **Euro 167.784,54**, liquidata e pagata la fattura elettronica n. 9/PA del 27/06/2017, prot. n. 40948 del 27/06/2017, emessa dalla dall'Appaltatore mediante bonifico bancario: **BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE IBAN IT16Y0585660500151571001718 ABI 05856 CAB 60500 BIC BPAAIT2B151**, imputando tale spesa come segue:
 - per **Euro 107.300,00** al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490582 “Via marinali - Pavimentazione in porfido” del Bilancio 2017 finanziato interamente con il contributo regionale assegnato al Comune di Bassano del Grappa con DDR n. 90 del 03 giugno 2016, impegno 607/1 (mandato di pagamento n. 5709 del 28/06/2017);
 - per **Euro 60.484,54** al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490702 “Via Marinali - Pavimentazione in porfido” del Bilancio 2017 e finanziato con oneri di urbanizzazione, impegno n. 608/2 (mandato di pagamento n. 5710 del 28/06/2017);
 - con determinazione n. 984 del 3/08/2017 è stata approvata la contabilità afferente il 2° Stato di Avanzamento dei lavori, disposto il pagamento della fattura elettronica n. 11/PA del 31/07/2017 emessa dall'Appaltatore di Euro 6.865,20 oltre IVA al 10% per complessivi **Euro 7.551,72** mediante bonifico bancario: **BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE IBAN IT16Y0585660500151571001718 ABI 05856 CAB 60500 BIC BPAAIT2B151**, imputando tale spesa al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490702 “Via Marinali - Pavimentazione in porfido” del Bilancio 2017 e finanziato con oneri di urbanizzazione, impegno n. 608/2. (mandato di pagamento n. 6863/0 del 3/08/2017);

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal Responsabile del Procedimento Dott. Diego Pozza, dal Direttore dei Lavori Ing. Alberto Zambon e dall'Appaltatore dal quale risulta che i lavori appaltati con contratto rep. n. 9230 del 15/05/2017, consegnati il 2/05/2017 ed ultimati il 24/07/2017 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito residuo in Euro 800,99 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 881,09;

Vista la fattura elettronica n. 1/PA del 13/02/2018 emessa dall'Appaltatore Ditta **TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in 36063 Marostica (VI) Via Salarola n. 25 PIVA 03217540248 di Euro 800,99 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 881,09;

Visto il DURC regolare Numero Protocollo INPS_9594230 con scadenza di validità al 13/06/2018;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 21 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2018-2019-2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 29/12/2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2017 – 2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 28/03/2017 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2017 – 2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 13/06/2017 è stata approvata la variazione al Piano Esecutivo di Gestione in conseguenza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 8/06/2017

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la nota in data 7/03/2017 prot. n. 14978 di delega delle funzioni dirigenziali;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. Il aggiornamento annualità 2016/2017/2018;

D E T E R M I N A

1. di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dal quale risulta che i lavori appaltati con contratto rep. n. 9230 del 15/05/2017, consegnati il 2/05/2017 ed ultimati il 24/07/2017 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito residuo in Euro 800,99 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 881,09;
2. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. **1/PA del 13/02/2018** emessa dall'Appaltatore Ditta **TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in 36063 Marostica (VI) Via Salarola n. 25 PIVA 03217540248 di Euro 800,99 oltre IVA al 10% per complessivi **Euro 881,09** mediante bonifico bancario: **BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE IBAN IT16Y0585660500151571001718 ABI 05856 CAB 60500 BIC BPAAIT2B151;**
3. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2 di **Euro 881,09** trova copertura finanziaria **al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490702 "Via Marinali - Pavimentazione in porfido"** del Bilancio 2017 e finanziato con oneri di urbanizzazione, **impegno n. 608/2;**
4. di approvare il seguente quadro economico dell'opera munito del crono programma finanziario:

LP_2016_10 - Progetto Definitivo ed Esecutivo (CUP I79J1700000006)				Appalto	Crono programma finanziario					
A	Lavori				Capitolo	Anno	Impegno	Quote Impegno	Pagamenti 2017	Pagamenti 2018
1	Lavori a base d'asta	Euro	193.157,11	164.384,43						
2	Oneri della sicurezza	Euro	6.842,89	6.842,89						
	Totale Lavori	Euro	200.000,00	169.952,14	490582	2017	607/1	107.300,00	107.300,00	
					490702	2017	608/2	62.652,14	61.851,15	800,99
B	Somme a disposizione									
1	IVA al 10% su lavori	Euro	20.000,00	6.265,21	490702	2017	608/2	6.265,21	6.185,11	80,10
2	Quota fondo art. 113 DLgs 50/2016 - 2% di A	Euro	4.000,00	4.000,00	490702	2017	608/4	4.000,00		4.000,00
3	Spese tecniche per coordinamento della sicurezza c.p. ed IVA compresa (CIG Z471B7184F)	Euro	2.562,00	2.537,60	490702	2017	608/1	2.537,60	2.537,60	
4	Fornitura di arredo urbano Ditta Metalco S.r.l. (CIG Z861EF23D2)	Euro		6.185,40	490702	2017	608/6	6.185,40	6.185,40	
5	Fornitura di portabiciette Ditta Bellitalia S.r.l (CIG Z151ED2103)	Euro		3.534,82	490702	2017	608/7	3.534,82	3.534,82	
6	Incarichi specialistici	Euro	3.438,00	3.438,00	490702	2017	608/0	3.438,00		3.438,00
7	Tassa A.N.A.C.	Euro		225,00	490702	2017	608/3	225,00	225,00	
8	Opere complementari Ditta Toniazio S.r.l. (CIG Z032012FC7)	Euro		39.105,17	490702	2017	608/8	39.105,17		39.105,17
8	Imprevisti e arrotondamenti	Euro	10.000,00	2.319,78	490702	2017	608/0	2.319,78		2.319,78
9	Economie	Euro		12.436,88	490702	2017	608/2	12.132,70		
					490702	2017	608/5	279,78		
					490702	2017	608/1	24,40		
	Totale somme a disposizione	Euro	50.000,00	80.047,86						
	Totale progetto	Euro	250.000,00	250.000,00				250.000,00	187.819,08	49.744,04

5. di destinare le economie evidenziate al punto 9 del quadro economico, di complessivi Euro 12.436,88, finanziato con oneri di urbanizzazione, a risorse del bilancio di previsione;
6. di dare atto che:
 - a) il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del DLgs 18/04/2016 n. 50 è il Dott. Diego Pozza dell'Area Lavori Pubblici;
 - b) il Progettista e Direttore dei Lavori è l'Ing. Alberto Zambon dell'Aera Lavori Pubblici;
 - c) il Coordinatore della Sicurezza è il Geom. Antonio Feltracco dello Studio Tecnico Bontorin & Associati con sede in 36061 Bassano del Grappa Via Monte Pelmo n. 38/2 all'uopo incaricato con determinazione n. 1512 del 28/10/2016 (CIG Z471B7184F – PIVA 02065120244)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
FPV	Economia 608/9
U	memo 608/2_2017

Firmato digitalmente il 28/02/2018 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 02/11/2016 10:50:15 al 02/11/2019 01:00:00 - Firmato digitalmente il 28/02/2018 da Walter Stocco / INFOCERT SPA valida dal 02/12/2015 08:27:15 al 02/12/2018 01:00:00 -

·
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 28/02/2018 al 15/03/2018