



## Comune di Bassano del Grappa

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	1418 / 2020	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: **LP\_2018\_61 INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO TITO GOBBI CUP I76E19000120004 CIG Z3F2C42029. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FAGAN IMPIANTI ELETTRICI SRL.**

### IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 386 del 10.12.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, con un investimento complessivo di € 65.000,00 (di cui per lavori € 25.500,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi), finanziati con avanzo d'amministrazione tramite fondo pluriennale;
- con Determinazione n. 499 del 27.03.2020 l'appalto in argomento è stato affidato alla ditta FAGAN Impianti Elettrici s.r.l. di Campo San Martino (PD), per un importo di netti € 22.262,95 IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi, pari a € 250,00;
- il Direttore dei Lavori ha emesso in data 26.08.2020 il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Conto finale delle opere in oggetto, assunti agli atti e firmati dall'Appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 22.249,01 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., al pagamento del conto finale delle opere eseguite dall'appaltatore nell'ambito del presente intervento, ai sensi degli art. n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010;

ACQUISITO per la ditta FAGAN s.r.l. il regolare DURC, nonché la comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ex L. n. 136/2010;

PRESO ATTO che l'appaltatore ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed i certificati di regolare esecuzione, senza riserva alcuna; l'appaltatore ha inoltre trasmesso i certificati di qualità dei materiali impiegati;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo dovuto alla ditta FAGAN Impianti Elettrici s.r.l., pari a € 22.249,01 IVA 10% esclusa, giusta Fattura n. 101/2020 del 29.07.2020, che trova imputazione al capitolo 490368 bilancio 2020 cod. min. 5.02.2.0202 impegno 365/6\_2020;

VISTO quanto disciplina l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 ed il titolo X del D.P.R. n. 207/2010;

VISTI i codici dell'opera CUP I76E19000120004 CIG Z3F2C42029;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 23.12.2019, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022; con Deliberazione di G.C. n. 29 del 07.02.2020 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2022;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot.n.9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot.n.52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";

- la Deliberazione di G.C. n. 18 del 29.01.2019 avente ad oggetto “piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2019/2020/2021”;

### DETERMINA

- di approvare, per quanto in premessa addotto e qui inteso come integralmente riportato, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto del 26.08.2020, nonché il relativo conto finale, il cui importo ammonta ad € 22.249,01 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
- di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge, ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt. 1665, 1666, 1667, 1668 e 1669 del C.C.; di autorizzare altresì lo svincolo delle garanzie e cauzioni prestate dalla Ditta Appaltatrice;
- di liquidare e pagare alla ditta FAGAN Impianti Elettrici s.r.l. di Campo San Martino (PD) P.Iva IT03793610282 la fattura n. 101/2020 del 29.07.2020 di € 24.473,91 IVA 10% compresa, mediante bonifico bancario su c/c IBAN IT42P0311162430000000011503, a titolo di saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto eseguiti ed ultimati;
- di dare atto che la spesa complessiva, di cui al precedente punto 3, pari a € 24.473,91 IVA 10% compresa, trova copertura finanziaria al capitolo 490368 bilancio 2020 cod. min. 5.02.2.0202, impegno n. 365/6\_2020;
- di ridurre, in funzione della liquidazione di quanto dovuto alla ditta FAGAN Impianti Elettrici s.r.l., l'impegno n. 365/6\_2020 per € 15,34, rifinanziando contestualmente per pari importi l'impegno padre n. 365/1\_2020;
- di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. n. 1079 del 14.07.2020 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione della liquidazione, come segue:

LP_2018_61 Interventi straordinari teatro Tito Gobbi CUP I76E1900012004 - Progetto Esecutivo DGC 386/2019			Determina n. 1079/2020	Nuovo Q.E.	Cronoprogramma Finanziario		
					Capitolo	Anno	Impegno
Lavori a base d'asta	Euro	25.250,00	22.012,95	21.999,01			
Oneri della sicurezza	Euro	250,00	250,00	250,00			
<b>Totale Lavori</b>	<b>Euro</b>	<b>25.500,00</b>	<b>22.262,95</b>	<b>22.249,01</b>	490368	2020	365/6
Somme a disposizione							
IVA 10% su Totale Lavori	Euro	2.550,00	2.226,30	2.224,90	490368	2020	365/6
Spese tecniche (IVA e CNPAIA comprese)	Euro	2.000,00	-	-	490368	2020	imp.padre 365/1
Incentivo art. 113 DLgs 50/2016	Euro	710,00	710,00	710,00	490368	2020	imp.padre 365/1
Oneri autorizzazioni Enti, spostamenti/allacci sottoservizi	Euro	23.000,00	-	-	490368	2020	imp.padre 365/1
Anticipo contributo E-Distribuzione SpA	Euro	-	122,00	122,00	490368	2020	365/3
Saldo contributo E-Distribuzione SpA	Euro	-	813,91	813,91	490368	2020	365/5
Modifica potenza contatore UT Enel Energia SpA	Euro	-	4.071,09	4.071,09	490368	2020	365/8
Modifica potenza contatore Teatro Enel Energia SpA	Euro	-	8.366,10	8.366,10	490368	2020	365/9
Realizzazione armadio quadri elettrici CIG Z462B28BBC TM di Toniolo Massimo &C SNC	Euro	-	4.270,00	4.270,00	490368	2020	365/2
Realizzazione opere edili CIG ZD92C0CC76 Impresa Edile ANDREATTA SNC	Euro	-	5.205,20	5.205,20	490368	2020	365/4
Sistemazione area accesso carraio CIG ZD92D0F800 Impresa Edile ANDREATTA SNC	Euro	-	5.467,00	5.467,00	490368	2020	365/7
Lavori complementari (IVA compresa)	Euro	11.000,00	11.485,45	11.500,79	490368	2020	imp.padre 365/1
Imprevisti	Euro	240,00	0,00	0,00	490368	2020	imp.padre 365/1
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>Euro</b>	<b>39.500,00</b>	<b>42.737,05</b>	<b>42.750,99</b>			
<b>Totale Intervento</b>	<b>Euro</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>			

- di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

<b>E/U</b>	<b>IMPEGNO/ACCERTAMENTO</b>
<b>U</b>	365/1 impPADRE
<b>U</b>	365/6 DITTA
<b>U</b>	rid 365/6_2020

Firmato digitalmente il 03/09/2020 da ACCADIA ANTONELLO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 21/01/2020 01:00:00 al 21/01/2025 00:59:59 - Firmato digitalmente il 02/09/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

.