



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	423 / 2021	Area	A4 - <i>Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile</i>
-----------------------	------------	-------------	--

OGGETTO: LP_2019_36 COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE SCALA PONTE NUOVO CUP I71B19000070004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CIG 8185787520

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 1399 del 20.10.2017 è stato affidato al Professionista Dott. Geometra Simeoni Dimitri, con studio in 36028 Rossano Veneto (VI) Via Castion n. 9 - PIVA 03280190244 e C.F. SMNDTR80H18C111H, il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di completamento della scala di accesso alla sinistra Brenta (CIG Z681FA5F4B) verso il corrispettivo di € 3.900,00 oltre cassa previdenza 5% ed IVA la 22% per complessivi € 4.995,90;
- con deliberazione n. 93 del 05.04.2019 la Giunta Comunale ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione di scala metallica removibile sita a sud del Ponte della Vittoria e realizzazione di percorso pedonale con parapetto metallico removibile lungo il canale Medoacos per una spesa complessiva di € 130.000,00 di cui € 100.500,00 per lavori ed € 29.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, presentato con prot. 90988/2018;
- l'opera è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2019-2020-2021 aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 25/07/2019 avente il seguente CUP I71B19000070004 ed il seguente codice CUI L00168480242201900054;
- con determinazione n. 1655 del 3/10/2019 è stato affidato al Dott. Geometra Simeoni Dimitri, con studio in 36028 Rossano Veneto (VI) Via Castion n. 9 - PIVA 03280190244 e C.F. SMNDTR80H18C111H, il servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione lavori dei lavori di LP_2019_36 completamento realizzazione scala ponte nuovo verso il corrispettivo di Euro 8.047,55 oltre cassa previdenza 5% ed IVA al 22% per complessivi Euro 10.308,91, (CIG ZA729F7C98);
- con deliberazione n. 373 del 3/12/2019 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di LP_2019_36 completamento realizzazione scala ponte nuovo – CUP I71B19000070004 – Codice CUI L00168480242201900054 - redatto dal Geometra Simeoni Dimitri, che prevede la spesa complessiva di Euro 134.995,90 di cui Euro 100.500,00 per lavori ed Euro 34.495,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione n. 430 del 17/03/2020 è stato aggiudicato l'appalto alla Ditta Bergamin Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Via Meucci n. 20/C 31044 Montebelluna (TV) verso il corrispettivo di Euro 93.209,12 oltre oneri della sicurezza di Euro 4.000,00 per complessivi Euro 97.209,12 oltre IVA al 10% per un totale Euro 106.930,03;
- il contratto d'appalto è stato stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con pec prot U27364 del 6/05/2020 e pec prot. E27829 del 7/05/2020;
- con determinazione n. 1204 del 30/07/2020 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n 19/PA del 16/07/2020 emessa dall'Appaltatore Ditta Bergamin Costruzioni Generali S.r.l. di Euro 19.441,82 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 21.386,00 relativa all'anticipazione contrattuale;
- con determinazione n. 1965 del 18/11/2020 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 42/PA del 13/11/2020 emessa dall'Appaltatore Ditta Bergamin Costruzioni Generali S.r.l. di Euro 38.800,00 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 42.680,00, relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori;
- con determinazione n. 2330 del 23/12/2020 sono stati approvati gli elaborati di perizia di variante ed affidata l'esecuzione dei lavori alla Ditta Bergamin Costruzioni Generali S.r.l. verso il corrispettivo di Euro 7.390,88 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 8.129,97;
- con determinazione n. 55 del 14/01/2021 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 3/PA del 13/01/2021 di Euro 45.800,00 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 50.380,00 emessa dall'Appaltatore Ditta Bergamin Costruzioni Generali S.r.l. relativa al 2° stato di avanzamento dei lavori;

Pubblicata in amministrazione trasparente il 6/04/2021

Visto:

- il verbale di consegna dei lavori in data 15/06/2020;
- il verbale di fine lavori in data 22/12/2020;
- la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatto in data 25/02/2021 dal Direttore dei Lavori Dott. Geometra Simeoni Dimitri, dal quale risulta che i lavori appaltati alla sono stati regolarmente eseguiti e si liquida il credito residuo a favore dell'Appaltatore Ditta Bergamin Costruzioni Generali S.r.l. in Euro 557,31 oltre IVA al 10%;

Vista la fattura elettronica n. 8/PA del 01/03/2021 emessa dall'Appaltatore Ditta Bergamin Costruzioni Generali S.r.l. di Euro 557,31 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 613,04;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 è stato approvato il documento unico di programmazione 2021-2023 ed il bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 è stato approvato il piano della performance e piano esecutivo di gestione 2021 – 2023;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 60634 del 8/08/2019 con il quale è stato confermato l'incarico di direzione dell'Area 4^a all'Ing. Walter Stocco;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTP) per il triennio 2020/2021/2022;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/07/2018;

DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 25/02/2021 dal quale risulta che i lavori di LP_2019_36 completamento realizzazione scala ponte nuovo – CUP I71B19000070004 appaltati alla Ditta Bergamin Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Via Meucci n. 20/C 31044 Montebelluna (TV) P.IVA 04175780263 sono stati regolarmente eseguiti e si liquida il credito residuo a favore dell'Appaltatore in Euro 557,31 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 613,04;
2. di procedere alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 8/PA del 01/03/2021 emessa dall'Appaltatore Ditta Bergamin Costruzioni Generali S.r.l. con sede in 31044 Montebelluna (TV) Via Meucci n. 20/C P.IVA IT04175780263 di Euro 557,31 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 613,04 mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT67Z030696470710000003595;
3. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 1 di Euro 613,04 trova copertura finanziaria al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490770 "Ponte della Vittoria percorso pedonale e scala" del Bilancio 2020 impegno n. 505/4_2020 finanziato con avanzo di amministrazione;
4. di procedere alla riduzione dell'impegno di spesa n. 505/4_2020 registrato al capitolo 490770 di Euro 0,96 destinando tale risorsa all'incremento dell'impegno di spesa n. 505/2_2020 stesso capitolo;
5. di dare atto che a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione di cui al precedente punto 1 il quadro economico dell'opera LP_2019_36 completamento realizzazione scala ponte nuovo – CUP I71B19000070004 risulta essere il seguente:

Pubblicata in amministrazione trasparente il 6/04/2021

LP_2019_36 Completamento realizzazione scala Ponte Nuovo CUP I71B19000070004		Det. n. 2330/2020	Nuovo	Crono programma finanziario – Copertura finanziaria				
				Capitolo	Impegno	Quota Impegno	Liquidazioni	Da Liquidare
Lavori	Euro	100.600,00	100.600,00					
Oneri per la sicurezza	Euro	4.000,00	4.000,00					
Totale lavori	Euro	104.600,00	104.599,13	490770	505/4_2020	104.599,13	104.599,13	-
Somme a disposizione							-	
IVA 10%	Euro	10.460,00	10.459,91	490770	505/4_2020	10.459,91	10.459,91	-
Spese tecniche DL- CS - variante	Euro	12.846,51	12.846,51	490770	505/1_2020	12.846,51	12.026,76	819,75
Spese tecniche di progettazione	Euro	4.995,90	4.995,90	490716	1424/0_2020	4.995,90	4.995,90	-
Art. 113 DLgs 50/2016 (2%)	Euro	2.010,00	2.010,00	490770	505/5_2020	2.010,00	-	2.010,00
Spese per pubblicità - tassa ANAC	Euro	60,00	60,00	490770	505/3_2020	30,00	30,00	-
					505/6_2020	30,00	30,00	-
Sottoservizi	Euro	23,49	24,45	490770	505/2_2020	24,45	-	24,45
Totale somme a disposizione	Euro	30.395,90	30.396,77					
Totale opera	Euro	134.995,90	134.995,90			134.995,90	132.141,70	2.854,20

6. di dare atto che:

- il Progettista, Coordinatore della Sicurezza e Direttore dei Lavori è il Geometra Simeoni Dimitri, con studio in 36028 Rossano Veneto (VI) Via Castion n. 9 - PIVA 03280190244 e C.F. SMNDTR80H18C111H;
- il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto Zambon dell'Area Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	505/4_2020ditta
U	INT 505/2_2020

Firmato digitalmente il 09/03/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 09/03/2021 da STOCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 09/03/2021 al 24/03/2021