



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1026 / 2021	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_ 2020_44 CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA – LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI, APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE - CUP I77C20000180004 - CIG 8512187EEA

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 03/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di LP_2020_44 Cittadella della Giustizia – adeguamento impianti ascensori per l'importo di Euro 57.000,00 di cui Euro 43.000,00 per lavori ed Euro 14.000,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;
- con determinazione n. 2279 del 21/12/2020 è stata affidata l'esecuzione dei lavori alla Ditta ELPO ASCENSORI S.r.l. con sede in Via Combattenti Alleati d'Europa n. 20 45100 Rovigo (RO) P.IVA 01590430292 verso il corrispettivo di Euro 37.605,00 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 45.878,10, (CUP I77C20000180004 CIG 8512187EEA);
- i lavori sono stati ultimati in data 08/04/2021;

Vista la seguente documentazione relativa allo stato finale dei lavori:

- verbale consegna lavori;
- verbale concordamento nuovi prezzi;
- verbale ultimazione lavori;
- stato finale dei lavori per Euro 37.330,95 oneri di sicurezza compresi oltre IVA al 22%;
- registro di contabilità;
- libretto delle misure;
- certificato di pagamento n. 1 emesso dal Responsabile del Procedimento Dott. Diego Pozza in data 28/04/2021 di Euro 37.330,95 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 45.543,76;
- fattura elettronica n. 001595 del 21/05/2021 emessa dalla Ditta Elpo Ascensori S.r.l. con sede in Via Combattenti Alleati d'Europa n. 20 45100 Rovigo (RO) P.IVA 01590430292 di Euro 37.330,95 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 45.543,76;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione emesso in data 28/05/2021 dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e si liquida il credito residuo in Euro 37.330,95 oltre IVA;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 è stato approvato il documento unico di programmazione 2021-2023 ed il bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 è stato approvato il piano della performance e piano esecutivo di gestione 2021 – 2023;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 60634 del 8/08/2019 con il quale è stato confermato l'incarico di direzione dell'Area 4^a all'Ing. Walter Stocco;

Pubblicata sul profilo del committente il 28/06/2021

- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTP) per il triennio 2020/2021/2022;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/07/2018;

D E T E R M I N A

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento Dott. Diego Pozza in data 28/05/2021 dei lavori di "LP_2020_44 Cittadella della Giustizia – Adeguamento impianti ascensori CUP I77C20000180004 CIG 8512187EEA" dal quale risulta che i lavori appaltati alla Ditta ELPO ASCENSORI S.R.L. con sede in Via Combattenti Alleati d'Europa n. 20 45100 Rovigo (RO) P.IVA 01590430292 sono stati regolarmente eseguiti e si liquida il credito residuo in Euro 37.330,95 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 45.543,76;
2. di procedere alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 001595 del 21/05/2021 emessa dalla Ditta Elpo Ascensori S.r.l. con sede in Via Combattenti Alleati d'Europa n. 20 45100 Rovigo (RO) P.IVA 01590430292 di Euro 37.330,95 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 45.543,76, mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT84D010051220000000003460;
3. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 1 di Euro 45.543,76 trova copertura finanziaria al Missione 2 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490190 "Cittadella della giustizia" del Bilancio 2021 impegno n. 627/1_2021 finanziato con oneri di urbanizzazione;
4. di ridurre l'impegno n. 627/1 registrato al capitolo 490190 del bilancio 2021 di Euro 334,34 destinando tale importo all'incremento dell'impegno padre n. 627/3_2021 registrato al medesimo capitolo;
5. di approvare, a seguito della liquidazione di cui al precedente punto 2 e della riduzione d'impegno di cui al precedente punto 4, il quadro economico dell'opera che risulta essere il seguente:

LP_2020_44 Cittadella della Giustizia – Adeguamento impianti ascensori, CUP I77C20000180004		Det. n. 82/2021	Nuovo	Crono programma finanziario		Liquidato	Da liquidare
A	Lavori			Capitolo	Impegno		
1	Lavori a base d'asta	Euro € 36.105,00	€ 35.830,95				
2	Oneri della sicurezza	Euro € 1.500,00	€ 1.500,00				
	Totale Lavori	Euro € 37.605,00	€ 37.330,95	490190	627/1_2021	€ 37.330,95	€ -
B	Somme a disposizione						
1	IVA al 22% su lavori	Euro € 8.273,10	€ 8.212,81	490190	627/1_2021	€ 8.212,81	€ -
2	sepesi tecniche per collaudo e verifiche straordinarie impianti	Euro € 2.200,00	€ 2.200,00	490190	627/3_2021		€ 2.200,00
3	Quota fondo art. 113 DLgs 50/2016	Euro € 860,00	€ 860,00	490190	627/2_2021		€ 860,00
4	Oneri per certificazione/autorizzazione enti	Euro € 1.000,00	€ 1.000,00	490190	627/3_2021		€ 1.000,00
5	Pensilina	Euro	€ 6.075,60	490190	627/4_2021		€ 6.075,60
6	opere di completamento	Euro € 7.061,90	€ 1.320,64	490190	627/3_2021		€ 1.320,64
	Totale somme a disposizione	Euro € 19.395,00	€ 19.669,05				
	Totale progetto	Euro € 57.000,00	€ 57.000,00			€ 45.543,76	€ 11.456,24

5. di dare atto che:
 - il Progettista Responsabile del Procedimento è il Dott. Diego Pozza dell'Area Lavori Pubblici;
 - il Direttore dei Lavori è il Perito Industriale Christian Cortese dell'Area Lavori Pubblici.

Pubblicata sul profilo del committente il 28/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	INT 673/3_2021

Firmato digitalmente il 16/06/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 15/06/2021 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 16/06/2021 al 01/07/2021