



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1677 / 2021	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2021_37 COIBENTAZIONE SCUOLA MEDIA VIA COLOMBARE CUP I79J21002500004. OPERE DI CONTROSOFFITTATURA PALESTRA CIG 87994732D6. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DITTA G.M.V.-6 SRL.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 17.06.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall'Area IV LL.PP. - Servizio Immobili e Cimiteri, per un investimento complessivo di € 95.000,00, di cui € 45.000,00 IVA esclusa, oneri sicurezza compresi, per la sostituzione del controsoffitto della palestra scolastica;
- con Determinazione n. 1236 del 19.07.2021 le suddette opere di controsoffittatura sono state affidate alla ditta G.M.V.-6 srl di Valdastico (VI), per un importo di netti € 33.875,00 IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi pari ad € 500,00;
- con Deliberazione Giunta Comunale seduta del 23.09.2021 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere complementari di sostituzione dei serramenti della palestra, da eseguirsi nell'ambito dell'opera in oggetto, per un importo a base di gara di € 39.920,00 IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi, da affidare con successiva e specifica procedura;
- i lavori in argomento sono stati consegnati all'appaltatore in data 18.08.2021 ed ultimati in data 02.09.2021; il tempo impiegato per l'esecuzione è stato di 15 giorni, inferiore al termine contrattuale previsto in 30 giorni naturali e consecutivi;
- il Direttore dei Lavori ha emesso in data 14.09.2021 il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Conto finale delle opere in oggetto, assunti agli atti e firmati dall'Appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammontano a netti € 33.060,41 (corrispondenti a € 43.913,88 al lordo del ribasso d'asta del 25%), IVA esclusa, oneri sic. compresi;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., al pagamento del conto finale delle opere eseguite dall'appaltatore nell'ambito del presente intervento, ai sensi degli art. n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010;

ACQUISITO per la ditta G.M.V.-6 s.r.l. il regolare DURC prot. INAIL_28753613 del 12.08.2021, nonché la comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi della Legge n. 136/2010;

PRESO ATTO che il suddetto affidatario ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione, senza riserva alcuna;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo dovuto alla ditta affidataria G.M.V.-6 s.r.l., pari ad € 33.060,41 IVA 10% esclusa, giusta Fattura n. 84/001 del 16.09.2021, che trova imputazione al bilancio 2021 capitolo n. 490984 cod. min. 4.02.2.0202;

VISTO quanto disciplina l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il titolo X del D.P.R. n. 207/2010;

VISTI i codici dell'opera CUP I79J21002500004 e CIG 87994732D6;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 22.12.2020, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2021-2022-2023; con Deliberazione di G.C. n. 16 del 11.02.2021 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2021-2023;

Pubblicata sul profilo del committente il 15/10/2021

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la Deliberazione di G.C. n. 12 del 28.01.2020 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2020-2021-2022";

D E T E R M I N A

1. di approvare, per quanto in premessa addotto e qui inteso come integralmente riportato, il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di controsuffittatura in oggetto del 14.09.2021, nonché il relativo conto finale, il cui importo ammonta a netti € 33.060,41 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
2. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt. 1665, 1666, 1667, 1668 e 1669 del C.C.; di autorizzare altresì lo svincolo delle garanzie prestate dalla Ditta Appaltatrice;
3. di liquidare e pagare alla ditta G.M.V.-6 srl di Valdastico (VI) P.Iva IT03001230246 la fattura n. 84/001 del 16.09.2021 di complessivi € 36.366,45 IVA 10% compresa, mediante bonifico bancario su c/c IBAN IT45C0866960940013000005869, a titolo di saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto eseguiti ed ultimati, con imputazione al capitolo 490984 bilancio 2021 cod. min. 4.02.2.0202 impegno 2208/1_2021, finanziato con avanzo di amministrazione libero applicato al conto capitale;
4. di ridurre, in funzione della liquidazione di quanto dovuto alla ditta G.M.V.-6 srl, l'impegno n. 2208/1_2021 per € 896,05, rifinanziando contestualmente per pari importo l'impegno padre n. 2208/0_2021 al medesimo capitolo 490984 bilancio 2021 cod. min. 4.02.2.0202;
5. di confermare inoltre gli impegni di spesa prenotati con deliberazione di Giunta Comunale nella seduta del 23.09.2021, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere complementari di sostituzione serramenti palestra, da realizzare nell'ambito del presente intervento e da affidare, mediante successiva e distinta procedura, a ditta specializzata;
6. di modificare quindi il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. n. 1372 del 05.08.2021 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione del presente atto nonché della predetta Deliberazione di Giunta Comunale, come segue:

LP_2021_37 MEDIA VIA COLOMBARE 179J21002500004	COIBENTAZIONE SCUOLA - CUP	PROGETTO ESECUTIVO DGC 152/2021	Q.E. Det 1372/2021	Nuovo Q.E.	Cronoprogramma finanziario		
					Capitolo	Impegno	Anno
LAVORI							
Opere di controsuffittatura palestra		€ 44.500,00	€ 33.375,00	€ 32.560,41			
Oneri sicurezza		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00			
Totale Lavori		€ 45.000,00	€ 33.875,00	€ 33.060,41	490984	2208/1	2021
SOMME A DISPOSIZIONE							
IVA sui lavori 10%		€ 4.500,00	€ 3.387,50	€ 3.306,04	490984	2208/1	2021
Spese tecniche, diagnosi, indagini (IVA e Cassa Prev.le comprese)		€ 3.500,00	€ 2.684,00	€ 2.684,00	490984	2208/4	2021
Spese tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016		€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	490984	2208/2	2021
Contributo Anac		€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	490984	2208/3	2021
Sostituzione serramenti palestra (IVA compresa)		-	-	€ 43.912,00	490984	imp padre 2208/0	2021
Lavori di Coibentazione e complementari		€ 40.470,00	€ 53.523,50	€ 10.507,55	490984	imp padre 2208/0	2021
Totale somme a disposizione		€ 50.000,00	€ 61.125,00	€ 61.939,59			
TOTALE		€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00			

7. di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV.

Pubblicata sul profilo del committente il 15/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
	bilancio 2021
U	2208/1 Ditta
U	INT 2208/0 Padr

Firmato digitalmente il 24/09/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 24/09/2021 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 24/09/2021 al 09/10/2021