



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	185 / 2022	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2020_41 MITIGAZIONE IDRAULICA VIA FONTANELLE - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI - CUP I79J20000580004 - CIG 8481820B47

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 262 del 13/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, con un investimento complessivo di € 80.000,00, di cui € 62.173,76 per lavori ed € 17.826,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione, il tutto finanziato con avanzo di amministrazione;
- con determinazione n. 1908 del 12/11/2020 i lavori di "LP_2020_41 Mitigazione Idraulica Via Fontanelle" sono stati affidati alla ditta Battaglin Costruzioni srl, verso il corrispettivo di € 55.009,47 compresi oneri per la sicurezza pari a € 3.450,00 ed esclusa iva al 22%, per un totale di € 67.111,55;
- la conclusione del contratto è avvenuta in data 09/12/2020 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio (prot. n. 82305/2020);
- con verbale in data 14/01/2021, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento, sono stati consegnati i lavori;
- con determinazione 663 del 19/04/2021 è stata liquidato l'importo di € 50.555,28 oltre iva al 22%, per complessivi € 61.677,44, relativo al primo stato di avanzamento dei lavori di "LP_2020_41 Mitigazione Idraulica Via Fontanelle";

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alberto Zambon dell'Area IV in data 17/01/2022, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e il credito netto dell'appaltatore è pari a € 236,71;

Vista la fattura elettronica n. 3 del 21/01/2022 emessa dalla ditta Battaglin Costruzioni srl di € 236,71 oltre iva al 22%, per complessivi € 288,79;

Visto il DURC regolare di Battaglin Costruzioni srl;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. Aggiornamento annualità 2020/2021/2022”;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alberto Zambon dell'Area IV in data 17/01/2022 relativo all'opera “LP_2020_41 Mitigazione Idraulica Via Fontanelle”, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e il credito netto dell'appaltatore è pari a € 236,71;
2. di liquidare e pagare la fattura n. 3 del 21/01/2022 di € 236,71 oltre iva al 22%, per complessivi € 288,79, emessa dalla ditta Battaglin Costruzioni srl, avente sede legale in Via del Progresso 27, 36064 Colceresa (VI), c.f. e p. iva 01779700242, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT35M0880705876000000153530;
3. di dare atto che la spesa complessiva di **€ 288,79** di cui al punto precedente trova copertura finanziaria al capitolo 491006 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 (cod. min. 10.05.2.0202), finanziato con avanzo di amministrazione, impegno n. 647/1_2022;
4. di ridurre i seguenti impegni di spesa:
 - n. 647/1_2022 di **€ 5.145,32**;
 - n. 647/5_2022 di **€ 34,16**;
 destinando tali risorse al rifinanziamento dell'impegno padre n. 647/3_2022;
5. di approvare l'aggiornamento del quadro economico dell'opera munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente:

LP_2020_41 MITIGAZIONE IDRAULICA VIA FONTANELLE - CUP I79J20000580004	Det. 882/2021	Stato finale	Cronoprogramma finanziario			
			Capitolo	Quota	Impegno	Anno
LAVORI						
Importo lavori	€ 51.559,47	€ 47.341,99				
Oneri sicurezza	€ 3.450,00	€ 3.450,00				
Totale Lavori	€ 55.009,47	€ 50.791,99	491006	€ 50.555,28	619/1	2021
			491006	€ 236,71	647/1	2022
SOMME A DISPOSIZIONE						
IVA sui lavori 22%	€ 12.102,08	€ 11.174,24	491006	€ 11.122,16	619/1	2021
			491006	€ 52,08	647/1	2022
Incentivi art. 113 DLgs 50/2016	€ 1.243,48	€ 1.243,48	491006	€ 1.243,48	647/2	2022
Garanzie e coperture assicurative attività di verifica (1% lavori)	€ 621,74	€ 0,00	491006	€ 0,00	imp padre 647/3	2022
Ripristino della condotta delle acque bianche S. Eusebio - CIG ZF031CEFEA	€ 4.880,00	€ 4.845,84	491006	€ 4.845,84	619/5	2021
				€ 0,00	647/5	2022

Pratiche catastali - CIG Z5030E4A9E - Geom. Giorgio Maggiorini	€ 2.433,90	€ 2.433,90	491006	€ 2.433,90	647/4	2022
Opere a completamento	€ 3.709,33	€ 9.510,55	491006	€ 9.510,55	imp padre 647/3	2022
Totale somme a disposizione	€ 24.990,53	€ 29.208,01				
Totale complessivo	€ 80.000,00	€ 80.000,00				

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto Zambon – Capo Servizio Strade e Aree Verdi dell'Area IV Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	647/1_2022ditta
U	INT 647/3_2022
U	rid 647/5_2022

Firmato digitalmente il 10/02/2022 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 09/02/2022 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 -

Publicata all'Albo Pretorio dal 10/02/2022 al 25/02/2022