



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	959 / 2022	Ufficio	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	----------------	---

OGGETTO: LP_2021_11 INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA DI VIA COLOMBARE CUP I76J20000710005 – OPERE COMPLEMENTARI DI EFFICIENTAMENTO ELETTRICO CIG ZD532933F1. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DITTA SIMEL SRL.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 18.03.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall'Area IV LL.PP. - Servizio Immobili e Cimiteri, per un investimento complessivo di € 200.000,00, di cui per lavori € 149.500,00 IVA esclusa, oneri sicurezza compresi;
- con Determina Dir. Area IV n. 1251 del 19.07.2021, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere complementari di efficientamento elettrico, da eseguirsi nell'ambito della presente opera, per un importo dei lavori di € 10.000,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi;
- con Determina Dir. Area IV n. 1380 del 09.08.2021, dette opere elettriche complementari sono state affidate alla ditta SIMEL srl di Cassola (VI), per € 8.545,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi;
- i lavori in argomento sono stati consegnati all'appaltatore in data 06.09.2021, quindi sospesi per 222 giorni dal 10.09.2021 al 20.04.2022, infine ultimati il 20.04.2022; il tempo impiegato per l'esecuzione è stato di 5 giorni, inferiore al termine contrattuale previsto in 30 giorni;
- il Direttore dei Lavori ha emesso in data 17.05.2022 il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Conto finale delle opere in oggetto, assunti agli atti e firmati dall'Appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammontano a netti € 7.495,55 IVA esclusa;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., al pagamento del conto finale delle opere eseguite dall'appaltatore nell'ambito del presente intervento, ai sensi degli art. n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010;

ACQUISITO per la ditta SIMEL srl il regolare DURC prot. INAIL_32786481 del 02.05.2022;

PRESO ATTO che il suddetto affidatario ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione, senza riserva alcuna;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo dovuto alla ditta SIMEL srl pari ad € 544,00 IVA 10% esclusa, giusta Fattura n. 89 del 30.04.2022, che trova copertura nel quadro economico dell'opera, con imputazione al capitolo n. 491046 bilancio 2022;

VISTO quanto disciplina l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il titolo X del D.P.R. n. 207/2010;

VISTI i codici dell'opera CUP I76J20000710005 CIG ZD532933F1;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 21.12.2021, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2022-2023-2024; con Deliberazione di G.C. n. 34 del 17.02.2022 è stato inoltre approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la Deliberazione di G.C. n. 101 del 28.04.2022 di approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2022-2024 ai sensi della Legge n. 190/2012;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per quanto in premessa addotto e qui inteso come integralmente riportato, il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere elettriche complementari in oggetto, del 17.05.2022, nonché il relativo conto finale, il cui importo ammonta a complessivi netti € 7.495,55 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
2. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt. 1665, 1666, 1667, 1668 e 1669 del C.C.; di autorizzare altresì lo svincolo delle garanzie prestate dalla ditta Appaltatrice;
3. di liquidare e pagare alla ditta SIMEL srl di Cassola (VI), P.Iva IT04152670248 la fattura n. 89 del 30.04.2022 di complessivi € 598,40 IVA 10% compresa, mediante bonifico bancario su IBAN indicato in fattura, a titolo di saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto eseguiti ed ultimati, con imputazione al capitolo 491046 bilancio 2022 cod. min. 4.02.2.0202 impegno 1015/3_2022, finanziato con contributo Ministeriale Legge n. 160/2019;
4. di ridurre, in funzione della liquidazione di quanto dovuto alla ditta SIMEL srl, l'impegno n. 1015/3_2022 per € 1.154,39, rifinanziando contestualmente per pari importo l'impegno padre n. 1015/4_2022 al medesimo capitolo 491046 bilancio 2022 cod. min. 4.02.2.0202;
5. di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. n. 580 del 07.04.2022 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione del presente atto, come segue:

LP_2021_11 INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA COLOMBARE - CUP I76J20000710005	PROGETTO ESECUTIVO DGC 54/2021	Q.E. Det. 580/2022	Nuovo Q.E.	Crono programma finanziario		
				Capitolo	Impegno	Quota
LAVORI						
Lavori a base d'appalto	€ 149.000,00	€ 149.252,07	€ 149.252,07			
Oneri della sicurezza	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00			
TOTALE LAVORI	€ 149.500,00	€ 149.752,07	€ 149.752,07	491046	1015/1_2022 min	€ 86.115,71
				491048	1389/1_2021	€ 63.636,36
Somme a disposizione:						
IVA sui lavori 10%	€ 14.950,00	€ 14.975,21	€ 14.975,21	491046	1015/1_2022 min	€ 8.611,57
				491048	1389/1_2021	€ 6.363,64
Spese Tecniche e diagnosi (IVA e CNPIA comprese)	€ 2.318,00	€ 0,00	€ 0,00	491046	Imp. padre 1015/4_2022 min	€ 0,00
Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.533,00	€ 3.040,00	€ 3.040,00	491046	1015/2_2022 min	€ 3.040,00
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	491046	1388/3_2021 min	€ 30,00
Opere efficientamento elettrico (IVA compresa) SIMEL srl - CIG ZD532933F1	€ 30.669,00	€ 9.399,50	€ 8.245,11	491046	1015/3_2022 min	€ 9.399,50
Copertura aula magna (IVA compresa) Europea Coperture srl - CIG Z3835849AB	-	€ 12.808,51	€ 12.808,51	491046	1015/5_2022 min	€ 12.808,51
Opere supplementari e di completamento	€ 0,00	€ 2.356,15	€ 3.510,54	491048	imp padre 1389/0_2021	€ 0,00
				491046	Imp. padre 1015/4_2022 min	€ 3.510,54
Somme da ribasso d'asta (quota Ministero)	€ 0,00	€ 7.638,56	€ 7.638,56	491046	Imp. padre 1015/4_2022 min	€ 7.638,56
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 50.500,00	€ 50.247,93	€ 50.247,93			
TOTALE PROGETTO	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00			

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
	Bilancio 2022
U	1015_3 ditta
U	INT 1015_4 padr
U	RID 1015_3

Firmato digitalmente il 30/05/2022 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 30/05/2022 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 -

Publicata all'Albo Pretorio dal 30/05/2022 al 14/06/2022