



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	89 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-----------	-------------	---

OGGETTO: LP_2017_25 INTERVENTO DI MESSA A NORMA EDIFICIO SCOLASTICO SANT'EUSEBIO CUP I72G19000070004 CIG 79744303D0. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO DITTA LM COSTRUZIONI GENERALI SRL

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 25.06.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall'ing. Tasca Andrea di Bassano del Grappa, giusto incarico affidato con Det. 1721 del 02.11.2018, con un investimento complessivo di € 93.000,00;
- con Determinazione n. 1316 del 07.08.2019 l'appalto in argomento è stato affidato alla ditta L.M. Costruzioni Generali srl di Mussolente (VI), per un importo di netti € 56.116,35 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi; i relativi lavori sono attualmente in fase di esecuzione;
- con Det. n. 2002 del 22.11.2019 è stata approvata una variante in corso d'opera che ridefinisce l'importo contrattuale in netti € 60.999,05- IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
- i lavori in argomento sono stati consegnati all'appaltatore in data 27.08.2019, quindi sospesi per 26 giorni dal 11.09.2019 al 07.10.2019 e per ulteriori 11 giorni dal 11.11.2019 al 22.11.2019, infine ultimati in data 27.11.2019, come risulta dai relativi verbali; il tempo impiegato per l'esecuzione è stato di 55 giorni, inferiore al termine contrattuale, stabilito in 60 giorni naturali e consecutivi;
- il Direttore dei Lavori ha emesso in data 18.12.2019 il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Conto finale delle opere, assunti agli atti e firmati dall'Appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammontano ad € 60.999,04 IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., al pagamento del conto finale delle opere eseguite dall'appaltatore nell'ambito del presente intervento, ai sensi degli art. n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010;

ACQUISITO per la ditta L.M. Costruzioni Generali srl il regolare DURC prot. INAIL_19345144 del 28.11.2019, nonché la comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi della Legge n. 136/2010;

PRESO ATTO che l'appaltatore ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione, senza riserva alcuna, oltre ad aver trasmesso i certificati di conformità degli impianti eseguiti e dei materiali impiegati;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo dovuto alla ditta L.M. Costruzioni Generali srl, pari ad € 27.311,98 IVA 10% esclusa, giusta Fattura n. 2019 22/E del 18.12.2019, che trova imputazione al capitolo 490970 bilancio 2020 cod. min. 4.01.2.0202 impegno 489/1_2020;

ATTESO inoltre che è necessario modificare il quadro economico dell'opera, approvato con Det. n.2002/2019, riducendo l'importo della voce "spese tecniche art 113 DLgs 50/2016", in applicazione di quanto stabilito con il regolamento incentivi per funzioni tecniche, di cui alla D.G.C. n. 40 del 30.12.2019, utilizzando altresì la relativa somma residua, nonché la voce "imprevisti", per finanziare gli oneri obbligatori per la presentazione al Comando VVF della SCIA antincendio;

VISTO quanto disciplina l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il titolo X del D.P.R. n. 207/2010;

VISTI i codici dell'opera CUP n. I72G19000070004 e CIG n. 79744303D0;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 23.12.2019, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022; con Deliberazione di G.C. n. 48 del 26/02/2019 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2019 - 2021;

VISTI:

- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^e all'Ing. Walter Stocco ed il successivo Decreto Sindacale prot. n. 9535 del 05/02/2019;
- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti" ed il successivo decreto sindacale prot. n. 52482 del 24/07/2018;
- la nota in data 7/03/2017 prot. n. 14978 di delega delle funzioni dirigenziali;
- la delibera di G.C. n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la Deliberazione di G.C. n. 17 del 30/01/2018 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2018/2019/2020";

D E T E R M I N A

1. di approvare, per quanto in premessa addotto e qui inteso come integralmente riportato, il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto del 18.12.2019, nonché il relativo conto finale, il cui importo ammonta ad € 60.999,04 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
2. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge, ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt. 1665, 1666, 1667, 1668 e 1669 del C.C.; di autorizzare altresì lo svincolo delle garanzie prestate dalla Ditta Appaltatrice;
3. di liquidare e pagare alla ditta L.M. Costruzioni Generali srl di Mussolente (VI) P.Iva IT03567100247 la fattura n. 2019 22/E del 18.12.2019 di € 30.043,18 IVA 10% compresa, mediante bonifico bancario su c/c IBAN IT34T0306960695100000000851, a titolo di saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto eseguiti ed ultimati;
4. di dare atto che la spesa complessiva, di cui al precedente punto 2, pari a € 30.043,18 IVA 10% compresa, trova copertura finanziaria al capitolo 490970 bilancio 2020 cod. min. 4.01.2.0202 impegno 489/1_2020;
5. di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno dell'Area 4° LL.PP. Servizio Immobili e Cimiteri;
6. di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. n. 2002/2019 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione del presente atto, come segue:

Cronoprogramma finanziario DLgs 118/2011										
LP_2017_25 Messa a norma edificio scolastico S.Eusebio CUP I72G19000070004	Progetto esecutivo	Precedente QE det. 2002/2019	Nuovo QE	Capitolo	Anno	Impegno	Quote impegno	Liquidazioni	Impegno residuo	
Lavori a base d'asta	Euro	55.635,62	59.329,98	59.329,97						
Oneri della sicurezza	Euro	1.669,07	1.669,07	1.669,07						
Totale Lavori	Euro	57.304,69	60.999,05	60.999,04	490970	2020	489/1	60.999,04	60.999,04	0,00
Somme a disposizione										
IVA 10%	Euro	5.730,47	6.099,91	6.099,91	490970	2020	489/1	6.099,91	6.099,91	0,00
Sp.Tecniche IVA e CNPAIA comprese Ing. Tasca Andrea CIG ZE724F0B69	Euro	24.478,31	24.478,31	24.478,31	490648	2019	1209/0	24.478,31	11.260,08	13.218,23
Sp.Tecniche art. 113 DLgs 50/2016	Euro	1.146,09	1.146,09	698,94	490970	2020	489/2	698,94	0,00	698,94
Contributo ANAC	Euro	30,00	30,00	30,00	490970	2019	2103/2	30,00	30,00	0,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	Euro	1.000,00	0,00	0,00	490970	2019	2103/0	0,00	0,00	0,00
Oneri E-Distribuzione SpA	Euro	-	122,00	122,00	490970	2019	2103/4	122,00	122,00	0,00
Oneri pratica SCIA VV.F	Euro	3.310,44	124,64	571,80	490970	2020	489/3	571,80	0,00	571,80
Totale somme a disposizione	Euro	35.695,31	32.000,95	32.000,96						
Totale opera	Euro	93.000,00	93.000,00	93.000,00				93.000,00	48.467,85	44.532,15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	INT489/3impPADR
U	rid 489/1_2020
U	rid 489/2_2020

Firmato digitalmente il 21/01/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 20/01/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 21/01/2020 al 05/02/2020