



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|---|
| Registro Unico | 1545 / 2020 | Area | A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile |
|-----------------------|-------------|-------------|---|

OGGETTO: LP_2018_55 CONSOLIDAMENTO PENDII VALROVINA CUP I79J18000290004 CIG 7993613A1E - 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 1740 del 6/11/2018 è stato affidato al Geologo Luigi Stevan con studio in Via D. Alighieri 17, 36063 Marostica (VI) il servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori degli interventi di messa in sicurezza di un tratto di Via Colle Alto e Contrà Chiesa Valrovina verso il corrispettivo di Euro 22.373,00 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi Euro 28.386,86 imputando tale spesa al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macraaggregato 202 capitolo 490866 "Pendii Valrovina" del Bilancio 2018 finanziato con avanzo di amministrazione impegno n. 2740/0;
- con deliberazione n. 414 del 11/12/2018 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di LP_2018_55 CONSOLIDAMENTO PENDII VALROVINA CUP I79J18000290004 per una spesa complessiva di Euro 250.000,00 di cui Euro 188.677,92 per lavori ed Euro 61.322,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione n. 1502 del 12/09/2019 è stato aggiudicato l'appalto alla Ditta GEOBAU S.R.L. con sede in 39100 Bolzano (BZ) P.IVA 01350570212 Via Di Mezzo Ai Piani n. 27 verso il corrispettivo di Euro 118.151,55 oltre oneri della sicurezza di Euro 3.000,00 per complessivi Euro 121.151,55 oltre IVA al 10% per un totale di Euro 133.266,71;
- con atto del Segretario Generale repertorio n. 9290 del 20/01/2020 è stato stipulato il contratto d'appalto per l'importo di Euro 121.151,55 oltre IVA al 10% per un totale di Euro 133.266,71;
- con determinazione n. 1628 del 1/10/2019 è stata affidata alla Ditta CSG PALLADIO S.r.l. con sede in 36100 Vicenza (VI) Strada Saviabona n. 278/1A P.IVA 02644700243 l'esecuzione del monitoraggio con laser scanner del paramento murario della Chiesa di Valrovina in località Via Colle Alto verso il corrispettivo di Euro 3.050,00 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 3.721,00;
- con atto del Segretario Generale repertorio n. 9290 del 20/01/2020, registrato all'Agenzia delle Entrate tramite piattaforma UNIMOD in data 22/01/2020 al n. 2365 serie 1T, è stato stipulato il contratto d'appalto;
- con determinazione n. 788 del 26/05/2020 è stato autorizzato l'appaltatore Ditta GEOBAU S.R.L. a subappaltare l'esecuzione delle opere di "demolizione di sovrastrutture stradali, demolizione di manufatti, scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, fornitura e posa in opera di magrone, casseformi in legname, conglomerato cementizio a resistenza in opera, fondazione stradale, conferimento in discarica autorizzata, acciaio in barre" alla Ditta Costruzioni Casarotto S.p.A. con sede in 38059 Castel Ivano (TN) Frazione di Villa, Strada della Baricata n. 37 P.IVA 01212950222 per l'importo di Euro 24.004,13, comprensivo degli oneri della sicurezza di Euro 410,00 riconducibili alla categoria OS21 di cui all'allegato A) del DPR 207/2010;
- con determinazione n. 921 del 19/06/2020 è stata affidata l'esecuzione delle opere di completamento alla Ditta GEOBAU S.R.L. con sede in 39100 Bolzano (BZ) P.IVA 01350570212 Via Di Mezzo Ai Piani n. 27 verso il corrispettivo di Euro 39.491,45 oltre oneri della sicurezza di Euro 450,00 per complessivi Euro 39.941,45 oltre IVA al 10% per un totale di Euro 43.935,60 (CUP I79J18000290004 CIG ZDD2D3E81E);

Visto:

- il verbale in data 10/02/2020 con il quale sono stati consegnati i lavori e fissato al 09/06/2020 il termine di conclusione degli stessi;
- la nota prot. n. 39250 del 25/06/2022 con la quale il Responsabile del Procedimento ha concesso la proroga di giorni 40 per l'ultimazione dei lavori, fissando al 13/08/2020 il termine di conclusione degli stessi;

Vista la seguente documentazione relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori:

- stato di avanzamento dei lavori a tutto il 28/07/2020 di complessivi Euro 110.674,62;

- registro di contabilità sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve;
- sommario del registro di contabilità;
- libretto delle misure;
- certificato di pagamento n. 1 emesso dal Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon, in data 18/09/2020 di Euro 110.120,00 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 121.132,00;
- fattura elettronica n. FE 129/20 del 21/09/2020 emessa dall'Appaltatore Ditta GEOBAU S.R.L. con sede in 39100 Bolzano (BZ) P.IVA 01350570212 Via Di Mezzo Ai Piani n. 27 di Euro 110.120,00 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 121.132,00;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23/12/2019 è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 7/02/2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2020 – 2022;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2020 è stata approvata la modifica n. 1 al programma triennale delle opere pubbliche 2020/2020 ed elenco annuale 2020;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 60634 del 8/08/2019 con il quale è stato confermato l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTP) per il triennio 2020/2021/2022;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/07/2018;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della contabilità relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori di LP_2018_55 CONSOLIDAMENTO PENDII VALROVINA CUP I79J18000290004 in premessa descritta;
2. di procedere alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. FE 129/20 del 21/09/2020 emessa dall'Appaltatore Ditta GEOBAU S.R.L. con sede in 39100 Bolzano (BZ) P.IVA 01350570212 Via Di Mezzo Ai Piani n. 27 di Euro 110.120,00 oltre IVA al 10% per complessivi **Euro 121.132,00**, mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT36R0585611600020570061613;
3. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2 di **Euro 121.132,00** trova copertura finanziaria al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490866 "Pendii Valrovina" del Bilancio 2020 impegno n. 1489/3_2020 finanziato con avanzo di amministrazione;
4. di dare atto che il quadro economico dell'opera LP_2018_55 consolidamento pendii Valrovina risulta essere il seguente:

| LP_2018_55 CONSOLIDAMENTO PENDII VALROVINA CUP I79J18000290004 | | | 284/2020 | Crono programma finanziario | | | |
|---|-----------------------|------|------------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | | capitolo | Impegno | Liquidazioni | Da liquidare |
| A | LAVORI | | | | | | |
| 1 | lavori | Euro | 118.151,55 | | | | |
| 3 | Oneri della sicurezza | Euro | 3.000,00 | | | | |
| | Totale lavori | Euro | 121.151,55 | 490866 | 1489/3_2020 | 110.120,00 | 11.031,55 |
| B | Somme a disposizione | | | | | | |
| 1 | IVA sui lavori 10% | Euro | 12.115,16 | 490866 | 1483/3_2020 | 11.012,00 | 1.103,16 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| 2 | Art. 113 DLgs 50/2016 | Euro | 3.773,56 | 490866 | 1489/4_2020 | - | 3.773,56 |
| 3 | Spese tecniche progettazione, sicurezza e DL | Euro | 28.386,86 | 490866 | 1476/0_2020 | 11.618,82 | 16.768,04 |
| 4 | Indagine geologica e geotecnica | Euro | 1.991,04 | 490866 | 1489/2_2020 | 1.634,00 | 357,04 |
| 5 | Tassa ANAC | Euro | 225,00 | 490866 | 1236/5_2019 | 225,00 | - |
| 6 | Monitoraggio paramento murario Chiesa Valrovina | Euro | 3.721,00 | 490866 | 1489/5_2020 | 3.721,00 | |
| 7 | Progettazione stabilizzazione banchina stradale | Euro | 1.358,84 | 490866 | 1489/6_2020 | | 1.358,84 |
| 8 | Opere di completamento | Euro | 29.276,99 | 490866 | 1489/1_2020 | - | 29.276,99 |
| | | Euro | 43.935,60 | 490866 | 1489/8_2020 | | 43.935,60 |
| | | Euro | 798,83 | 490866 | 1489/9_2020 | | 798,83 |
| | | Euro | 3.265,57 | 490866 | 1489/7_2020 | | 3.265,57 |
| Totale somme a disposizione | | Euro | 128.848,45 | | | | |
| Totale progetto | | Euro | 250.000,00 | | | 138.330,82 | 111.669,18 |

5. di dare atto che:

- a il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto Zambon dell'Area Lavori Pubblici;
- b il progettista, coordinatore della sicurezza e direttore dei lavori è il Geologo Luigi Stevan con studio in Via D. Alighieri 17, 36063 Marostica (VI) C.F. STVLGU40P05E970P P.IVA 00634730246 all'uopo incaricato con determinazione n. 1740 del 6/11/2018 (CUP I79J18000290004 CIG ZAD2580F7D).

Firmato digitalmente il 22/09/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 22/09/2020 al 07/10/2020