



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1888 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2018_51 SISTEMAZIONE INTERSEZIONE SS. TRINITA' CUP I71B18000370004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE CIG 812942668E

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 1868 del 22.11.2018 è stato affidato il servizio di redazione della relazione "terre e rocce da scavo" e l'esecuzione delle relative analisi chimiche per i lavori di completamento e sostituzione dell'illuminazione pubblica su strada Campesana e per la sistemazione dell'intersezione SS. Trinità al Geologo Dott. Umberto Tundo, con studio in 36027 Rosà (VI) Via Mazzini n. 30/a - P.IVA 02813910243 e C.F. TNDMRT64P28M089C;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 423 del 13.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "LP_2018_51 Sistemazione intersezione SS. Trinita'" CUP I71B18000370004, redatto dal Dott. Geom. Diego Pozza dell'Area Lavori Pubblici, che prevede la spesa complessiva di € 250.000,00 di cui € 202.695,29 per lavori ed € 47.304,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione n. 2264 del 18.12.2019 è stato aggiudicato l'appalto alla Ditta 2SGROUP S.r.l., con sede in 35020 Terrassa Padovana (PD) in Via Z.A. Fossetta n. 22 - P.IVA 04925750285, verso il corrispettivo di € 162.212,56 oltre oneri della sicurezza di € 4.454,00 per complessivi € 166.666,56 oltre IVA al 10% per complessivi € 183.333,22 e con determinazione n. 33 del 10.01.2020 è stata disposta ai sensi dell'art. 32 comma 7 del DLgs 50/2016 l'efficacia dell'aggiudicazione (CUP I71B18000370004 CIG 812942668E);
- con atto in data 27.02.2020 Rep. n. 9293 del Segretario Generale, registrato tramite la piattaforma UNIMOD dell'Agenzia delle Entrate in data 2/03/2020 al n. 6730 serie 1T, è stato stipulato il contratto d'appalto di € 162.212,56, oltre € 4.454,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 166.666,56 da assoggettare ad IVA al 10% per complessivi € 183.333,22;
- con determinazione n. 1000 del 1/07/2020 è stato autorizzato l'Appaltatore, a subappaltare l'esecuzione dei lavori di fresatura di manti bituminosi, aspersione di emulsione bituminosa, stesa e compattazione di conglomerati bituminosi per l'importo di Euro 31.000,00 di cui Euro 30.000,00 per lavori ed Euro 1.000,00 per oneri della sicurezza, alla Ditta ESCAVAZIONI PICCO S.r.l. con sede in 36050 Sovizzo (VI) Via Muzzi n. 30 P.IVA 02985160247;
- con determinazione n. 1439 del 07/09/2020 sono stati approvati gli elaborati di perizia di variante redatti dal Direttore dei Lavori Dott. Diego Pozza dell'Area Lavori Pubblici, ed affidata l'esecuzione dei lavori alla Ditta 2SGROUP S.r.l. con sede in 35020 Terrassa Padovana (PD) Via Z.A. Fossetta n. 22 P.IVA 04925750285, verso il corrispettivo di Euro 14.105,89 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 15.516,48;
- con determinazione n. 1448 del 9/09/2020 è stata affidata l'esecuzione delle opere di completamento dei lavori di "LP_2018_51 Sistemazione intersezione SS. Trinita'" a favore della Ditta 2SGROUP S.r.l., con sede in 35020 Terrassa Padovana (PD) Via Z.A. Fossetta n. 22 - P.IVA 04925750285 verso il corrispettivo di Euro 8.700,00 oltre Iva al 10% per complessivi Euro 9.570,00 (CUP I71B18000370004 CIG Z8F2E324F8);

Visto:

- il verbale di consegna dei lavori in data 9/04/2020;
- la proroga di ultimazione dei lavori, rilasciata dal Responsabile del Procedimento, fissata al 5/10/2020;
- il certificato rilasciato il 25/09/2020 dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno 18/09/2020;

Vista la seguente documentazione relativa allo stato finale dei lavori:

- stato finale dei lavori di Euro 175.127,49;
- libretto delle misure;
- lista operai e/o mezzi d'opera e provviste e/o forniture a fattura;
- registro di contabilità;

Pubblicata sul profilo del committente il 03/12/2020

- sommario del registro di contabilità;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione emesso in data 29/10/2020 sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e si liquida il credito residuo in Euro 50.820,51;
- fattura elettronica n. 2/111 del 30/09/2020 emessa dall'Appaltatore Ditta 2SGROUP S.r.l., con sede in 35020 Terrassa Padovana (PD) Via Z.A. Fossetta n. 22 - P.IVA 04925750285 di Euro 50.820,51 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 55.902,56;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23/12/2019 è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 7/02/2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2020 – 2022;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2020 è stata approvata la modifica n. 1 al programma triennale delle opere pubbliche 2020/2020 ed elenco annuale 2020;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 60634 del 8/08/2019 con il quale è stato confermato l'incarico di direzione dell'Area 4^a all'Ing. Walter Stocco;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTP) per il triennio 2020/2021/2022;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/07/2018;

DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "LP_2018_51 Sistemazione intersezione SS. Trinità" CUP I71B18000370004 in data 29/10/2020 sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e si liquida il credito residuo in **Euro 50.820,51**;
2. di procedere alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 2/111 del 30/09/2020 emessa dall'Appaltatore Ditta 2SGROUP S.r.l., con sede in 35020 Terrassa Padovana (PD) Via Z.A. Fossetta n. 22 - P.IVA 04925750285 di Euro 50.820,51 oltre IVA al 10% per complessivi **Euro 55.902,56**, mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT23K056961210000002228X06 - (CUP I71B18000370004 CIG 812942668E);
3. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2 di **Euro 55.902,56** trova copertura finanziaria come segue:
 - per Euro 46.595,54 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490894 "Sistemazione intersezione SS. Trinità" del Bilancio 2020 impegno n. 1495/3_2020 finanziato con avanzo di amministrazione;
 - per Euro 9.307,02 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490894 "Sistemazione intersezione SS. Trinità" del Bilancio 2020 impegno n. 1495/5_2020 finanziato con avanzo di amministrazione
4. di approvare il quadro economico finale dell'opera "LP_2018_51 Sistemazione intersezione SS. Trinità" CUP I71B18000370004:

Publicata sul profilo del committente il 03/12/2020

LP_2018_51 Sistemazione intersezione SS. Trinità (CUP I71B18000370004 - C.U.I L00168480242201900034)				Nuovo	Crono programma finanziario e copertura finanziaria				
		Det. 1448/2020	capitolo		impegno	quote impegno	pagamenti	da pagare	
A	LAVORI A BASE D'ASTA								
1	Importo Lavori	Euro	176.318,45	176.318,45					
2	Costi per la sicurezza	Euro	4.454,00	4.454,00					
	TOTALE LAVORI	Euro	180.772,45	175.127,49	490.894	1495/3_2020 1495/5_2020	166.666,56 8.460,93	166.666,56 8.460,93	- -
B	SOMME A DISPOSIZIONE								
1	IVA 10% sui lavori (A)	Euro	18.077,25	17.512,75	490.894	1495/3_2020 1495/5_2020	16.666,66 846,09	16.666,66 846,09	- -
2	Spese tecniche per coordinatore	Euro	2.791,36	2.791,36	490.894	1495/2_2020	2.791,36		2.791,36
3	art. 113 D.Lgs.50/2016 2% di A	Euro	4.053,91	4.053,91	490.894	1495/4_2020	4.053,91		4.053,91
4	Servizio studio ambientale - affidamento Geol. Umberto Tundo -	Euro	1.431,06	1.431,06	490.894	1218/0_2019	1.431,06	1.431,06	-
5	Opere di completamento	Euro	9.570,00	9.570,00	490.894	1495/6_2020	9.570,00	9.570,00	
6	Contributo per ANAC	Euro	225,00	225,00	490.894	1243/5_2019	225,00	225,00	
7	Garanzie e coperture assicurative attività di verifica (art.112.4-bis codice)	Euro	2.026,95						
8	Sottoservizi	Euro	31.052,02						
9	Altre opere complementari	Euro		39.288,43	490.894	1495/1_2020 490.894 1495/5_2020	33.078,97 6.209,46		33.078,97 6.209,46
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	69.227,55	74.872,51					
	TOTALE OPERA	Euro	250.000,00	250.000,00			250.000,00	203.866,30	46.133,70

5. di ridurre l'impegno di spesa n. 1495/5_2020 registrato al capitolo 490894 (cod. bil. 10.5.2.202) di Euro 6.209,46 destinando tale importo al rifinanziamento dell'impegno padre n. 1495/1 registrato allo stesso capitolo di spesa;
6. di dare atto che:
- il Progettista e Direttore dei Lavori è il Dott. Diego Pozza dell'Area Lavori Pubblici;
 - il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto Zambon dell'Area Lavori Pubblici;
 - il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è il Geom. Raoul Morello con sede in via Risorgimento 7, 36063 Marostica (VI) – C.F. MRLRLA78P08E970K – P.IVA 02909680247 all'uopo incaricato con determinazione n. 1135 del 4/07/2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	1495/5 ditta
U	INT 1495/1_2020

Publicata sul profilo del committente il 03/12/2020

Firmato digitalmente il 10/11/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 10/11/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

.