



## Comune di Bassano del Grappa

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	2210 / 2020	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

**OGGETTO: LP\_2018\_55 CONSOLIDAMENTO PENDII VALROVINA CUP I79J18000290004 – CIG 7993613A1E - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 1740 del 6/11/2018 è stato affidato al Geologo Luigi Stevan con studio in Via D. Alighieri 17, 36063 Marostica (VI) il servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori degli interventi di messa in sicurezza di un tratto di Via Colle Alto e Contrà Chiesa Valrovina verso il corrispettivo di Euro 22.373,00 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi Euro 28.386,86 imputando tale spesa al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macraaggregato 202 capitolo 490866 "Pendii Valrovina" del Bilancio 2018 finanziato con avanzo di amministrazione impegno n. 2740/0;
- con deliberazione n. 414 del 11/12/2018 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di LP\_2018\_55 CONSOLIDAMENTO PENDII VALROVINA CUP I79J18000290004 per una spesa complessiva di Euro 250.000,00 di cui Euro 188.677,92 per lavori ed Euro 61.322,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione n. 1502 del 12/09/2019 è stato aggiudicato l'appalto alla Ditta GEOBAU S.R.L. con sede in 39100 Bolzano (BZ) P.IVA 01350570212 Via Di Mezzo Ai Piani n. 27 verso il corrispettivo di Euro 118.151,55 oltre oneri della sicurezza di Euro 3.000,00 per complessivi Euro 121.151,55 oltre IVA al 10% per un totale di Euro 133.266,71;
- con atto del Segretario Generale repertorio n. 9290 del 20/01/2020 è stato stipulato il contratto d'appalto per l'importo di Euro 121.151,55 oltre IVA al 10% per un totale di Euro 133.266,71;
- con determinazione n. 1628 del 1/10/2019 è stata affidata alla Ditta CSG PALLADIO S.r.l. con sede in 36100 Vicenza (VI) Strada Saviabona n. 278/1A P.IVA 02644700243 l'esecuzione del monitoraggio con laser scanner del paramento murario della Chiesa di Valrovina in località Via Colle Alto verso il corrispettivo di Euro 3.050,00 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 3.721,00;
- con determinazione n. 788 del 26/05/2020 è stato autorizzato l'appaltatore Ditta GEOBAU S.R.L. a subappaltare l'esecuzione delle opere di "demolizione di sovrastrutture stradali, demolizione di manufatti, scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, fornitura e posa in opera di magrone, casseformi in legname, conglomerato cementizio a resistenza in opera, fondazione stradale, conferimento in discarica autorizzata, acciaio in barre" alla Ditta Costruzioni Casarotto S.p.A. con sede in 38059 Castel Ivano (TN) Frazione di Villa, Strada della Baricata n. 37 P.IVA 01212950222 per l'importo di Euro 24.004,13, comprensivo degli oneri della sicurezza di Euro 410,00 riconducibili alla categoria OS21 di cui all'allegato A) del DPR 207/2010;
- con determinazione n. 1545 del 22/09/2020 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. FE 129/20 del 21/09/2020 emessa dall'Appaltatore Ditta GEOBAU S.R.L. con sede in 39100 Bolzano (BZ) P.IVA 01350570212 Via Di Mezzo Ai Piani n. 27 di Euro 110.120,00 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 121.132,00, mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT36R0585611600020570061613 relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori;

Visto:

- il verbale di consegna dei lavori in data 10/02/2020 dal quale risulta fissato al 9/06/2020 il termine di ultimazione degli stessi (giorni 120 naturali e consecutivi);
- il verbale di sospensione dei lavori in data 25/03/2020;
- il verbale di ripresa dei lavori in data 20/04/2020 dal quale risulta fissato al 4/07/2020 l'ultimazione degli stessi;
- la nota prot. n. 39250 del 25/06/2020 con la quale il Responsabile del Procedimento ha concesso una proroga di 40 giorni per l'ultimazione dei lavori;
- il certificato di ultimazione dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori Dott. Geol. Luigi Stevan in data 13/08/2020;

Pubblicata sul profilo del committente il 29/12/2020

- la determinazione n. 1951 del 16/11/2020 di liquidazione della fattura elettronica n. FE 190/20 del 13/11/2020 di Euro 10.425,00 oltre IVA al 10% per complessivi Euro **11.467,50** emessa dall'Appaltatore Ditta GEOBAU S.R.L. con sede in 39100 Bolzano (BZ) P.IVA 01350570212 Via Di Mezzo Ai Piani n. 27 di Euro 10.425,00 oltre IVA al 10% per complessivi Euro **11.467,50** mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT36R0585611600020570061613 e relativa allo stato finale dei lavori;

Vista la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione emesso dal Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon in data 3/12/2020 dal quale risulta che i lavori di LP\_2018\_55 consolidamento pendii Valrovina appaltati alla Ditta GEOBAU S.R.L. con sede in 39100 Bolzano (BZ) P.IVA 01350570212 (CUP I79J18000290004 CIG 7993613A1E), con atto del Segretario Generale repertorio n. 9290 del 20/01/2020, sono stati regolarmente eseguiti e si liquida il credito residuo in Euro 606,15 oltre IVA al 10% per complessivi Euro **666,77**;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23/12/2019 è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 7/02/2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2020 – 2022;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2020 è stata approvata la modifica n. 1 al programma triennale delle opere pubbliche 2020/2020 ed elenco annuale 2020;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 60634 del 8/08/2019 con il quale è stato confermato l'incarico di direzione dell'Area 4<sup>a</sup> all'Ing. Walter Stocco;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTP) per il triennio 2020/2021/2022;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/07/2018;

#### DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione, emesso dal Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon in data 3/12/2020, dal quale risulta che i lavori di LP\_2018\_55 consolidamento pendii Valrovina (CUP I79J18000290004 CIG 7993613A1E) appaltati con atto del Segretario Generale repertorio n. 9290 del 20/01/2020 alla Ditta GEOBAU S.R.L. con sede in 39100 Bolzano (BZ) P.IVA 01350570212 Via Di Mezzo Ai Piani n. 27 sono stati regolarmente eseguiti;
2. di procedere alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. FE220/20 del 15/12/2020 di Euro 606,15 oltre IVA al 10% per complessivi Euro **666,77** emessa dall'Appaltatore Ditta GEOBAU S.R.L. con sede in 39100 Bolzano (BZ) P.IVA 01350570212 Via Di Mezzo Ai Piani n. 27 mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT36R0585611600020570061613;
3. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2 di Euro **666,77** trova copertura finanziaria al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490866 "Pendii Valrovina" del Bilancio 2020 impegno n. 1489/3\_2020 finanziato con avanzo di amministrazione;
4. di ridurre l'impegno di spesa n. 1489/3\_2020, registrato al capitolo 490866 del Bilancio 2020, di Euro 0,44 destinando tale importo all'integrazione dell'impegno n. 1489/1\_2020 stesso capitolo;
5. di dare atto che a seguito della liquidazione di cui al precedente punto 2 e della riduzione di spesa di cui al precedente punto 4, il quadro economico dell'opera LP\_2018\_55 consolidamento pendii Valrovina risulta essere il seguente:

Pubblicata sul profilo del committente il 29/12/2020

LP_2018_55 CONSOLIDAMENTO PENDII VALROVINA CUP I79J18000290004		Finale	Crono programma finanziario			
			capitolo	Impegno	Liquidazioni	Da liquidare
A	LAVORI					
1	lavori	Euro 118.151,15				
2	Oneri della sicurezza	Euro 3.000,00				
	<b>Totale lavori</b>	<b>Euro 121.151,15</b>	<b>490866</b>	<b>1489/3_2020</b>	<b>121.151,15</b>	
B	Somme a disposizione					
1	IVA sui lavori 10%	Euro 12.115,12	490866	1483/3_2020	12.115,12	
2	Art. 113 DLgs 50/2016	Euro 3.773,56	490866	1489/4_2020	-	3.773,56
3	Spese tecniche progettazione, sicurezza e DL	Euro 28.386,86	490866	1476/0_2020	11.618,82	16.768,04
4	Indagine geologica e geotecnica	Euro 1.991,04	490866	1489/2_2020	1.634,00	357,04
5	Tassa ANAC	Euro 225,00	490866	1236/5_2019	225,00	-
6	Monitoraggio paramento murario Chiesa Valrovina	Euro 3.721,00	490866	1489/5_2020	3.721,00	
7	Progettazione stabilizzazione banchina stradale	Euro 1.358,84	490866	1489/6_2020		1.358,84
8	Opere di completamento	Euro 29.277,43	490866	1489/1_2020	-	29.277,43
		Euro 43.933,27	490866	1489/8_2020	43.933,27	
		Euro 798,83	490866	1489/9_2020		798,83
		Euro 3.267,90	490886	1489/7_2020		3.267,90
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>Euro 128.848,85</b>				
	<b>Totale progetto</b>	<b>Euro 250.000,00</b>			<b>194.398,36</b>	<b>55.601,64</b>

6. di dare atto che:

- a il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto Zambon dell'Area Lavori Pubblici;
- b il progettista, coordinatore della sicurezza e direttore dei lavori è il Geologo Luigi Stevan con studio in Via D. Alighieri 17, 36063 Marostica (VI) C.F. STVLGU40P05E970P P.IVA 00634730246 all'uopo incaricato con determinazione n. 1740 del 6/11/2018 (CUP I79J18000290004 CIG ZAD2580F7D).

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni  
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	INT 1489/1_2020
U	rid 1489/3_2020

Firmato digitalmente il 17/12/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 17/12/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 17/12/2020 al 01/01/2021