



## Comune di Bassano del Grappa

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	424 / 2021	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

**OGGETTO: LP\_2020\_25 RINNOVO COPERTURA PALESTRA COMUNALE DI VICOLO PAROLINI CUP I79H20000020004. OPERE DI CONTROSOFFITTATURA CIG 847629189B. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO DITTA G.M.V.-6 SRL.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 29.09.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall'Area IV LL.PP. - Servizio Immobili, per un investimento di € 161.000,00, di cui per lavori € 86.000,00 IVA esclusa, oneri sicurezza compresi;
- con Determinazione n. 1790 del 27.10.2020 l'appalto principale è stato affidato alla ditta NUOVA LAMIERCOP srl di Piazzola sul Brenta (PD), per un importo di netti € 71.591,15 IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi, pari a € 8.000,00;
- con Determinazione n. 1873 del 09.11.2020 le opere complementari di controsoffittatura sono state affidate alla ditta G.M.V.-6 srl di Valdastico (VI), per un importo di netti € 50.850,00 IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 04.02.2021 è stato incrementato l'investimento dell'opera di ulteriori € 24.000,00, a copertura della contestuale variante alle opere di controsoffittatura (per un nuovo importo di € 58.469,00 IVA esclusa), nonché per eseguire ulteriori lavori di completamento. L'importo complessivo dell'opera passa conseguentemente da € 161.000,00 ad € 185.000,00;
- con Determinazione n. 284 del 05.02.2021 è stata approvata una variante in corso d'opera che ridefinisce l'importo contrattuale in € 73.054,88- IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi; contestualmente è stato differito il termine di ultimazione lavori di 15 giorni naturali e consecutivi;
- i lavori in argomento sono stati consegnati all'appaltatore in data 19.01.2021 ed ultimati in data 16.02.2021; il tempo impiegato per l'esecuzione è stato di 28 giorni, inferiore al termine contrattuale previsto in 30 giorni naturali e consecutivi;
- il Direttore dei Lavori ha emesso in data 01.03.2021 il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Conto finale delle opere in oggetto, assunti agli atti e firmati dall'Appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammontano a € 58.457,03 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., al pagamento del conto finale delle opere eseguite dall'appaltatore nell'ambito del presente intervento, ai sensi degli art. n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010;

ACQUISITO per la ditta G.M.V.-6 s.r.l. il regolare DURC prot. INAIL\_25346135 del 14.12.2020, nonché la comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi della Legge n. 136/2010;

PRESO ATTO che il suddetto affidatario ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione, senza riserva alcuna;

Pubblicata sul profilo del committente del 01/04/2021

PRESO ATTO inoltre che con atto di liquidazione n. 303/2021, è stato corrisposto all'affidatario un acconto di € 50.850,00 IVA 10% esclusa, corrispondente alle lavorazioni contabilizzate nel SAL1;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo dovuto alla ditta G.M.V.-6 s.r.l., pari ad € 7.607,03 IVA 10% esclusa, giusta Fattura n. 20/001 del 02.03.2021, che trova imputazione al bilancio 2021 capitolo n. 491054 cod. min. 4.02.2.0202;

VISTO quanto disciplina l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il titolo X del D.P.R. n. 207/2010;

VISTI i codici dell'opera CUP I79H20000020004 e CIG 847629189B;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 22.12.2020, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2021-2022-2023; con Deliberazione di G.C. n. 16 del 11.02.2021 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2021-2023;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4<sup>^</sup> all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la Deliberazione di G.C. n. 18 del 29.01.2019 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2019/2020/2021";

## **D E T E R M I N A**

1. di approvare, per quanto in premessa addotto e qui inteso come integralmente riportato, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto del 01.03.2021, nonché il relativo conto finale, il cui importo ammonta a netti € 58.457,03 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
2. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt. 1665, 1666, 1667, 1668 e 1669 del C.C.; di autorizzare altresì lo svincolo delle garanzie prestate dalla Ditta Appaltatrice;
3. di impegnare, con beneficiaria la ditta affidataria G.M.V.-6 srl, l'ulteriore importo di € 8.367,73 IVA 10% compresa, per l'esecuzione delle opere di variante, già approvate con D.G.C. n. 13/2021, con imputazione al capitolo 491054 bilancio 2021 cod. min. 4.02.2.0202 nuovo impegno 1117/4\_2021 (da impegno padre 1117/0\_2021), che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
4. di liquidare e pagare alla ditta G.M.V.-6 srl di Valdastico (VI) P.Iva IT03001230246 la fattura n. 20/001 del 02.03.2021 di complessivi € 8.367,73 IVA 10% compresa, mediante bonifico bancario su c/c IBAN IT45C0866960940013000005869, a titolo di saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto eseguiti ed ultimati, con imputazione al suddetto capitolo 491054 bilancio 2021 cod. min. 4.02.2.0202 impegno 1117/4\_2021, finanziato con oneri di urbanizzazione;
5. di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. n. 393 del 03.03.2021 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione del presente atto, come segue:

Publicata sul profilo del committente del 01/04/2021

LP_2020_25 Rinnovo copertura palestra comunale di Vicolo Parolini CUP I79H20000020004 PROGETTO ESECUTIVO			Determinazione n. 393/2021	NUOVO Q.E.	Cronoprogramma Finanziario		
					Capitolo	Impegno	Quote
Lavori a base d'asta	63.971,88	78.000,00	63.971,88	63.971,88			
Oneri della sicurezza	9.083,00	8.000,00	9.083,00	9.083,00			
Totale Lavori	<b>73.054,88</b>	<b>86.000,00</b>	<b>73.054,88</b>	<b>73.054,88</b>	490498	613/1_2021	72.331,21
					400510	1599/6_2020	723,67
Somme a disposizione:							
IVA 10% su totale lavori	7.305,49	8.600,00	7.305,49	7.305,49	490498	613/1_2021	7.305,49
Spese Tecniche (IVA e CNPIA comprese) R-Struct Engineering SRL - CIG Z832D7B113	13.829,92	13.829,92	13.829,92	13.829,92	490498	592/0_2021	13.829,92
Spese Tecniche (IVA e CNPIA comprese) TETRA Ingegneria SRL - CIG ZDE28C77B4	8.559,06	2.000,03	8.559,06	8.559,06	400510	1599/2_2020	2.000,03
					490498	613/2_2021	6.559,03
Spese tecniche art.113 D.Lgs 50/2016	3.200,00	2.312,00	3.200,00	3.200,00	400510	1599/4_2020	2.312,00
					491054	1117/1_2021	888,00
Contributo ANAC	-	30,00	-	-	400510	imp.padre 1599/3_2020	-
Ripristino locali (IVA compresa) MADREPERLA Scarl CIG ZE130B41F3	-	-	5.002,00	5.002,00	491054	1117/2_2021	5.002,00
Analisi di laboratorio (IVA compresa) LABANALYSIS srl CIG ZD830CE425	-	-	67,10	67,10	491054	1117/3_2021	67,10
Lavori di controsoffittatura (IVA compresa) G.M.V.-6 srl CIG 847629189B	64.315,90	48.228,05	64.315,90	64.302,73	400510	1599/5_2020	55.935,00
					491054	nuovo 1117/4_2021	8.367,73
Lavori supplementari e di completamento	14.734,75	-	9.665,65	9.678,82	400510	imp.padre 1599/3_2020	-
					490498	imp.padre 613/3_2021	3,65
					491054	imp.padre 1117/0_2021	9.675,17
Totale somme a disposizione	<b>111.945,12</b>	<b>75.000,00</b>	<b>111.945,12</b>	<b>111.945,12</b>			111.945,12
<b>Totale intervento</b>	<b>185.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>			185.000,00

6. di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	1117/4_2021

Firmato digitalmente il 09/03/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 09/03/2021 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

Publicata all'Albo Pretorio dal 09/03/2021 al 24/03/2021