



## Comune di Bassano del Grappa

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	553 / 2021	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

**OGGETTO: LP\_2016\_14 LAVORI DI COMPLETAMENTO, CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PALAZZO STURM - CUP I72C14000020005. APPROVAZIONE ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO.**

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta regionale n. 2048 del 03/11/2014, è stato approvato il bando per la concessione di contributi a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), in attuazione dell'Asse 3 "Beni culturali e naturali" - Linea di intervento 3.1 "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi culturali", per interventi di valorizzazione, conservazione e restauro di edifici, anche di proprietà ecclesiastica, dotati di particolare pregio architettonico, o comunque caratterizzati da specifica valenza culturale;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 325 del 16/12/2014, è stato approvato il progetto definitivo dell'opera LP\_2016\_14 Lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm, dell'importo complessivo di € 1.450.000,00 ai fini della presentazione della domanda di contributo regionale;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 530 del 21/04/2015 è stata approvata la graduatoria per la concessione dei contributi in conto capitale per interventi di valorizzazione, conservazione e restauro di edifici, anche di proprietà ecclesiastica, dotati di particolare pregio architettonico, o comunque caratterizzati da specifica valenza culturale, in esito al bando di cui alla DGRV n. 2048 del 03/11/2014, individuando tra le opere finanziabili anche l'intervento denominato "LP\_2016\_14 Lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm, al quale è stato assegnato un contributo di € 1.000.000,00 a fronte di un costo complessivo dell'intervento pari ad € 1.450.000,00;
- l'importo del cofinanziamento da parte del Comune di Bassano del Grappa ammonta ad € 450.000,00;
- tra la Regione del Veneto e il Comune di Bassano del Grappa è stata sottoscritta in data 28/12/2015 e 29/12/2015 la Convenzione relativa alle modalità attuative dell'intervento - Rep. 31925/2015 che disciplina i rapporti tra le parti;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 105 del 03/05/2016 è stato approvato il progetto definitivo rielaborato dei lavori in argomento che prevede una spesa complessiva di € 1.450.000,00 di cui € 2.206.750,00 per lavori ed € 243.250,00 per somme a disposizione della stazione appaltante, redatto dall'arch. Leonardo Lorenzoni;
- con deliberazione di Giunta comunale n.127 del 19/05/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm che prevede una spesa complessiva di € 1.450.000,00 di cui € 1.129.610,00 per lavori a base d'appalto ed € 320.390,00 per somme a disposizione della stazione appaltante, redatto dall'arch. Leonardo Lorenzoni;
- con determinazione n. 1641 del 21/11/2016, i lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm sono stati aggiudicati alla ditta Frimat spa di Roma e il relativo contratto è stato stipulato con atto del Segretario Generale repertorio n. 9190 del 06/02/2017, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bassano del Grappa in data 07/02/2017 al n. 1399 – serie 1T per l'importo di € 697.531,09 oltre oneri della sicurezza di € 55.592,97, oltre iva 10% per complessivi € 828.436,47, al netto del ribasso d'asta del 35,054%;
- con determinazione n. 992 del 05/07/2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la variante in corso d'opera dei lavori in oggetto, che ha rideterminato in € 897.124,06 compresi oneri sicurezza cantiere di € 58.594,70, oltre iva 10% l'importo contrattuale ed è stato approvato l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;

- i lavori sono stati ultimati in data 24/10/2018, come da certificato di ultimazione lavori e, con determinazione n. 610 del 21/04/2020, è stata approvata la Relazione, il Verbale di visita definitiva e il certificato di collaudo;
- il progetto esecutivo dell'intervento, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 19/05/2016, prevedeva, fra l'altro, anche il restauro e il ricollocamento dell'affresco del soffitto del vano scala di Palazzo Sturm;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 385 del 10/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in argomento;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 23/06/2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di restauro e ricollocamento dell'affresco sul soffitto del vano scala di Palazzo Sturm che prevede un importo complessivo di progetto di € 60.000,00 di cui € 39.987,00 per lavori a base d'appalto compresi oneri sicurezza cantiere ed € 20.013,00 per somme a disposizione della stazione appaltante, dando atto che la suddetta spesa trova copertura all'interno del quadro economico del progetto principale che rimane fisso ed invariato in € 1.450.000,00;
- con determinazione n. 1352 del 20/08/2020, pertanto, i lavori di restauro e ricollocamento dell'affresco sul soffitto del vano scala di Palazzo Sturm sono stati affidati alla ditta Arcart srl avente sede legale in via Brigata Stella, 1 – 36075 Montecchio Maggiore (VI), c.f. e p. iva n. 03524250242 per l'importo di € 23.854,36 oltre oneri per la sicurezza pari a € 4.500,00 per un totale di € 28.354,36 oltre iva 10%, per un totale complessivo di € 31.189,80 iva 10% compresa;
- in data 25/08/2020 è stato sottoscritto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, il contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori in argomento;
- con determinazione n. 447 del 11/03/2021 sono stati approvati la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto in data 08/03/2021 dell'intervento di restauro dell'affresco;
- la Regione del Veneto, a seguito di rendicontazioni parziali dell'intervento, ha erogato un primo acconto sul contributo pari ad € 844.015,75

Ritenuto opportuno, anche in vista della rendicontazione finale dell'intervento alla Regione del Veneto e ai fini di una migliore comprensibilità, procedere all'assestamento del quadro economico dell'intervento LP\_2016\_14 Lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm;

**Richiamate:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 avente ad oggetto "Approvazione Piano della Performance 2021/2023e Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023";

**Visti:**

- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 17/12/2013 e s.m.i.;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. 97/2016. Aggiornamento annualità 2020/2021/2022";

**DETERMINA**

1) di richiamare integralmente quanto esposto in narrativa costituendo motivazione del presente atto ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.;

2) di approvare il sub-quadro economico dei lavori relativi al restauro e ricollocamento affresco su soffitto vano scala di palazzo Sturm per complessivi € 60.000,00, ricompreso all'interno del quadro economico generale di € 1.450.000,00, e precisamente:

LP_2016_14 LAVORI DI COMPLETAMENTO, CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PALAZZO STURM - RESTAURO E RICOLLOCAMENTO AFFRESCO SU SOFFITTO DEL VANO SCALA - CUP I72C14000020005	stato finale	capitolo	quote impegno	impegno_esigibilità	liquidazioni	impegno residuo
<b>LAVORI</b>						
Lavori - ditta ARCART SRL - det n. 1352 del 20/08/2020 - CIG Z4E2DBAC34	23.854,36					
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4.500,00					
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>28.354,36</b>	<b>490510</b>	<b>28.354,36</b>	<b>1607/14_2020</b>	<b>28.354,36</b>	<b>0,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>						
iva al 10% su lavori	2.835,44	490510	2.835,44	1607/14_2020	2.835,44	0,00
spese tecniche per progettazione e DL - arch. LEONARDO LORENZONI - det n. 899 del 24/05/2019 - CIG ZB928556E2	10.778,76	490510	10.778,76	1607/7_2020	10.778,76	0,00
spese per indagini diagnostiche - CMR - det 196 del 06/02/2020 - CIG Z212BC0444	1.830,00	490510	1.830,00	1607/12_2020	1.830,00	0,00
spese per indagini diagnostiche e prove di laboratorio su cornice	170,00	490510	170,00	imp. Padre 1607/11_2020		170,00
lavori a completamento - ARCART SRL - det 337 del 24/02/2021 CIG ZCB30BD6EF	3.179,51	490510	3.179,51	1607/18_2020	3.179,51	0,00
spese per indagini diagnostiche e prove di laboratorio su paramento del dipinto	2.000,00	490510	2.000,00	imp. Padre 1607/11_2020		2.000,00
spese pubblicità	200,00	490510	200,00	imp. Padre 1607/11_2020		200,00
tassa ANAC	350,00	490510	350,00	imp. Padre 1607/11_2020		350,00
interventi di manutenzione inerenti	10.301,93	490510	10.301,93	imp. Padre 1607/11_2020		10.301,93
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>31.645,64</b>					
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>46.978,07</b>	<b>13.021,93</b>

disponendo che l'impegno padre n. 1607/11\_2020 per l'importo di € 13.021,93 sul capitolo 490510 (cod. min. 5.02.2.0202), ritorni nella disponibilità del quadro economico generale alla voce "forniture e interventi inerenti", andando a rifinanziare l'impegno padre n. 1607/2\_2020 sempre sul capitolo 490510, non alterando l'importo complessivo dello stesso che rimane invariato in € 1.450.000,00;

3) di disporre, con riferimento al quadro economico generale:

- la riduzione dell'impegno di spesa n. 1607/5\_2020 sul capitolo 490510 (cod. min. 5.02.2.0202) per l'importo di € 1.648,68 con contestuale rifinanziamento per lo stesso importo dell'impegno padre n. 1607/2\_2020 sul medesimo capitolo, dando atto che l'impegno di spesa n. 1607/5\_2020 rimane di € 7.613,50;
- la riduzione dell'impegno di spesa n. 1538/1\_2020 sul capitolo 490512 (cod. min. 5.01.2.0202) per l'importo di € 3.891,80 con contestuale rifinanziamento per lo stesso importo dell'impegno padre (creare nuovo impegno padre) sul medesimo capitolo;
- la riduzione dell'impegno di spesa n. 1607/6\_2020 sul capitolo 490510 (cod. min. 5.02.2.0202) per l'importo di € 0,01 con contestuale rifinanziamento per lo stesso importo dell'impegno padre n. 1607/2\_2020 sul medesimo capitolo;

4) di approvare, a seguito di quanto stabilito nei punti precedenti l'assestamento del quadro economico dell'intervento LP\_2016\_14 Lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm per l'importo di € 1.450.000,00, e precisamente:

Cronoprogramma finanziario DLgs 118/2011							
LP_2016_14 LAVORI DI COMPLETAMENTO, CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PALAZZO STURM CUP I72C14000020005	Q.E. approvato con det. 413 del 09/03/2021	Nuovo Q.E.	Quote	Capitolo	Impegno_Esigibilità	Liquidazioni	Quote residue
<b>A) LAVORI</b>							
Lavori - Frimat spa - det 778/2018 CIG 668202771D	697.531,09	837.030,56					
Lavori variante - Frimat spa - det. 992/2018 - 668202771D	140.998,28						
oneri sicurezza - Frimat spa - det det 778/2018 CIG 668202771D	55.592,97	58.594,70					
oneri sicurezza variante - Frimat spa - det. 992/2018 - 668202771D	3.001,72						
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>897.124,06</b>	<b>895.625,26</b>					
			205.000,00	490512		205.000,00	0,00
			206.708,93	490512		206.708,93	0,00
			386.994,97	490512		375.556,65	0,00
				490512		11.438,32	
			90.000,00	490512		90.000,00	0,00
			6.921,36	490510	1607/5_2020		6.921,36
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>							
I.V.A. (10 % sui lavori)	75.312,41						
I.V.A. (10% su lavori di variante)	14.400,00						
<b>TOTALE IVA SUI LAVORI</b>	<b>89.712,41</b>	<b>89.562,53</b>	20.500,00	490512		20.500,00	0,00
			20.670,89	490512		20.670,89	0,00
			38.699,50	490512		11.409,53	0,00
				490510		27.289,97	
			9.000,00	490512		8.420,17	0,00
				490510		579,83	
			692,14	490510	1607/5_2020		692,14
Art. 113 DLgs 50/2016 - quota personale dipendente - det. 1766 del 22/10/2020	17.229,11	17.229,11	13.203,63	490510	1607/1_2020	13.203,63	0,00
Acquisto strumentazione tecnologica - Fornaci Marchesane srl - det 413 del 09/03/2021 CIG Z0D30D39A3			4.019,90		1607/20_2020	0,00	4.019,90
Art. 113 DLgs 50/2016 quota fondo innovazione tecnologica - det. 1766 del 22/10/2020			5,58		1607/15_2020	0,00	5,58
Fondo accordi bonari art. 12 D.P.R. 207/2010	7.500,00	-					
Spese per pubblicità (pubblicazione bando su GURI - det 841 del 21/06/16)	2.000,00	671,42	671,42	490510		671,42	0,00

Montascale cingolato per superamento barriere architettoniche - scala fra piano 4° e piano 5° - IVA compresa	4.000,00	-					
Spese tecniche per indagini stratigrafiche su paramenti interni ed esterni I.V.A. compresa <b>COOPERATIVA NUOVA ALLEANZA</b> Det. 1890 del 22/12/2016 CIG Z961C7F313)	26.461,80	22.570,00	22.570,00	490512		22.570,00	0,00
RESTAURO E RICOLLOCAZIONE DIPINTO SU SOFFITTO VANO SCALA come prescritto dalla Soprintendenza I.V.A. compresa	60.000,00	46.978,07	46.978,07	490510		46.978,07	0,00
Spese per spostamento arredi ed oggetti museali - porzione est piano 3° - ambito integrazioni strutturali	8.000,00	-					
Spese tecniche progettazione Definitiva Esecutiva e CSP oneri compresi <b>Arch. LEONARDO LORENZONI</b> (Det. 1011 del 20/08/2015 CIG 6354402A68)	63.229,94	56.080,96	56.080,96	490510		56.080,96	0,00
Spese tecniche progettazione perizia 1 oneri compresi. <b>Arch. LEONARDO LORENZONI</b> (det 1453 del 24/09/18 - CIG ZE924E9550)	8.692,23	8.692,23	8.692,23	490510		8.692,23	0,00
Spese tecniche collaudo tecnico-amministrativo e statico oneri compresi <b>Arch. CARLO BREDA</b> (CIG ZF72373076) det 696/2018 - integraz det 2203 del 18/12/18			33.607,68	490510	1607/4_2020	33.607,68	0,00
Integrazione spese tecniche collaudo tecnico-amministrativo e statico per variante oneri compresi <b>Arch. CARLO BREDA</b> ( det 1453 del 24/09/18 - CIG Z3424E90A6) - integraz. det 2203 del 18/12/18	36.316,82	36.316,81	2.709,13	490510	1607/6_2020	2.709,13	0,00
Spese tecniche per certificato prevenzione incendi iva comp. Perito Industriale <b>ZARPELLON DAVIDE</b> CIG Z52235E3BB - det n. 692/2018 + det 684 del 07/05/2020	11.144,70	11.144,70	11.144,70	490510	1607/3_2020	11.144,70	0,00
Tassa ANAC - det 1641/2016	600,00	600,00	600,00	490510		600,00	0,00
Supporto Giuridico <b>STUDIO ZEN &amp; PAROLIN</b> (Det. 1496 del 25/10/2016 CIG Z9F1BAA564)	437,74	437,74	437,74	490510		437,74	0,00
Spese di trasloco - Ditta <b>SIS</b> S.p.A. (Det. 299/2017 e n. 798/2017)	8.070,87	8.070,87	8.070,87	490510		8.070,87	0,00
Potatura cedro ditta <b>VERTIGO WORKS</b> (Det. 344 del 21/03/2017 CIG ZE31DCC802)	270,00	270,00	270,00	490512		270,00	0,00

Spostamento impianti della biglietteria – (Ditta <b>ZILIO GRUPPO ELT SRL</b> Det. 636 del 24/05/2017 CIG ZAC1DF3196)	4.409,71	4.409,71	4.409,71	490512		4.409,71	0,00
Redazione progetto indagini stratigrafiche Ditta <b>NUOVA ALLEANZA</b> (Det. 828 del 4/07/2017 CIG Z7C1F1472B)	1.708,00	1.708,00	1.708,00	490510		1.708,00	0,00
Spese tecniche coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione e coordinamento ufficio di direzione lavori Arch. <b>LEONARDO LORENZONI</b> (Det. 917 del 30/06/2016 CIG Z9A1A66B2B)	37.781,83	37.781,83	34.435,18	490510		34.435,18	0,00
Integrazione spese tecniche coordinamento sicurezza fase esecuzione e ufficio DL. Arch. <b>LEONARDO LORENZONI det 1453 del 24/09/2018</b> (CIG Z2624E90CC)			3.346,65	490510		3.346,65	0,00
Spese tecniche per contabilità lavori oneri compresi Ing. <b>DAL SASSO MANUEL</b> (Det. 922 del 30/06/2016 CIG Z971A66A5C)	17.449,46	19.610,34	4.237,79	490510		4.237,79	0,00
			10.000,00	490510		10.000,00	0,00
			3.211,67	490510		3.211,67	0,00
Integrazione spese tecniche per contabilità lavori per variante oneri compresi Ing. <b>DAL SASSO MANUEL</b> - det. 1453 del 24/09/2018 (CIG ZE124E9132)	2.160,88		2.160,88	490510		2.160,88	0,00
Spese tecniche per APE - ing. <b>SERGIO FANTINATO</b> - det 1942 del 14/11/2019 CIG Z7A2A84C4A	4.500,00	3.045,12	3.045,12	490510	1607/9_2020	3.045,12	0,00
Fornitura caldaia Ditta <b>NOKA SERVICE S.r.l.</b> (Det. 1433 del 26/10/2017 CIG Z3A20421E0)	19.154,00	19.154,00	19.154,00	490512		19.154,00	0,00
Incarico redazione progetto strutturale e relazione interferenze Arch. <b>LEONARDO LORENZONI</b> (Det. 942 del 5/07/2016 CIG ZF71A66ABE)	3.077,22	3.077,22	3.077,22	490510		3.077,22	0,00
Spese tecniche collaudo statico oneri compresi							0,00
Spese per pubblicazione GURI avviso approvazione variante - <b>IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</b> (det. 1202 del 21/08/18)	523,42	523,42	523,42	490510		523,42	0,00
Lavori restauro affresco soffitto del pronao (iva compresa) - <b>FRIMAT SPA</b> - det 1541 del 08/10/2018 CIG: Z1F24F4351	5.335,00	5.335,00	5.335,00	490510		5.335,00	0,00
Lavori completamento opere raffrescamento Sala degli Specchi (iva compresa) - <b>FRIMAT SPA</b> - det.n. 1722 del 02/11/2018 - CIG: ZA42571406	10.923,00	10.923,00	10.923,00	490510		10.923,00	0,00

Lavori ripristino biglietteria e controllo sicurezza nella posizione originaria - <b>ROSSI JORIM IMPIANTI</b> (det 2121 del 17/12/2018 - CIG: Z812587462)	8.446,06	8.446,06	8.446,06	490510		8.446,06	0,00
Lavori ripristino biglietteria e controllo sicurezza nella posizione originaria - integrazione - <b>ROSSI JORIM IMPIANTI</b> (det 215 del 08/02/2019 - CIG: Z9226E9D0E)	4.190,70	4.190,70	4.190,70	490510		4.190,70	0,00
Servizio pulizia straordinaria - <b>SIS srl</b> - det 2052 del 11/12/2018	1.277,00	1.277,00	1.277,00	490510		1.277,00	0,00
Montaggio 3 vetrine - <b>Jolli Allestimenti s.r.l.</b> - det n. 255 del 13/02/2019 CIG ZB7271BD49	3.660,00	3.660,00	3.660,00	490510		3.660,00	0,00
Opere di completamento - <b>FRIMAT SPA</b> - det 797 del 10/05/2019 - CIG 668202771D	15.634,49	15.634,49	15.634,49	490510		15.634,49	0,00
Sistema di allarme porte uscita di sicurezza - ditta <b>VIS srl</b> - det 846 del 20/05/2019 - CIG Z71283A2C7	1.543,30	1.543,30	1.543,30	490510		1.543,30	0,00
Progettazione e direzione lavori restauro e ricollocamento affresco vano scala - <b>Arch. Lorenzoni</b> - det 899 del 24/05/2019 - CIG ZB928556E2					ricompreso nella voce relativa al progetto di restauro dipinto vano scala		
VVF Presentazione SCIA antincendio - det 1505 del 12/09/2019	540,00	540,00	540,00	490510		540,00	-
Sostituzione DL e redazione relazione tecnico-scientifica - <b>Arch. Lorenzoni</b> - det 1586 del 25/09/2019 - CIG Z6129C39FA	4.821,44	4.821,44	4.821,44		1607/8_2020	4.821,44	-
Targa da collocare sul Palazzo - <b>GRINTA snc</b> - det. n. 2064 del 29/11/2019 - CIG Z0F2AD01DC	189,10	189,10	189,10	490510	1607/10_2020	189,10	-
Segnalazione Certificato Agibilità - <b>arch. Leonardo Lorenzoni</b> - det 736 del 18/05/2020 - CIG Z712CEFE7B	6.026,80	6.026,80	6.026,80	490510	1607/13_2020	6.026,80	-
Messa a norma centrale termica- <b>Impeltec srls</b> - det 2063 del 01/12/2020 - CIG Z792F4D6B0	6.026,80	6.026,80	6.026,80	490510	1607/16	6.026,80	-
Forniture e interventi inerenti	49.832,11	97.826,97	93.935,17	490510	imp. padre 1607/2_2020		93.935,17
			3.891,80	490512	creare nuovo imp padre		3.891,80
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>552.875,94</b>	<b>554.374,74</b>					
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>			<b>1.340.534,05</b>	<b>109.465,95</b>

5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. geom. Diego Valentino Pozza dell'Area VI Lavori Pubblici.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

<b>E/U</b>	<b>IMPEGNO/ACCERTAMENTO</b>
<b>U</b>	1538/2_ Padre
<b>U</b>	INT 1607/2Padre
<b>U</b>	rid 1538/1_2020
<b>U</b>	rid 1607/5_2020
<b>U</b>	rid 1607/6_2020
<b>U</b>	rid1607/11_2020

Firmato digitalmente il 29/03/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 26/03/2021 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 29/03/2021 al 13/04/2021