



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1441 / 2021	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	-----------------------------------------------------

OGGETTO: LP_2021_33 RISANAMENTO LOCALI SPOGLIATOI PALESTRA COMUNALE DI VICOLO PAROLINI CUP I77H21000900004 - OPERE RIPRISTINO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CIG Z8731CF6E9. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DITTA DAMINATO IMPIANTI SRL.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 13.05.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall'Area IV LL.PP. - Servizio Immobili, per un investimento di € 40.000,00, di cui per lavori € 35.000,00 IVA esclusa, oneri sicurezza compresi;
- con Determinazione n. 891 del 27.05.2021 le opere impiantistiche in oggetto sono state affidate alla ditta DAMINATO Impianti srl di Galliera Veneta (PD), per un importo di € 4.900,00 IVA esclusa;
- i lavori in argomento sono stati consegnati all'appaltatore in data 08.07.2021 ed ultimati in data 09.07.2021; il tempo impiegato per l'esecuzione è stato di 2 giorni, inferiore al termine contrattuale previsto in 15 giorni naturali e consecutivi;
- il Direttore dei Lavori ha emesso in data 29.07.2021 il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Conto finale delle opere in oggetto, assunti agli atti e firmati dall'Appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammontano a € 4.802,00 IVA esclusa;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., al pagamento del conto finale delle opere eseguite dall'appaltatore nell'ambito del presente intervento, ai sensi degli art. n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010;

ACQUISITO per la ditta DAMINATO Impianti srl il regolare DURC prot. INAIL_28664377 del 02.08.2021, nonché la comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi della Legge n. 136/2010;

PRESO ATTO che il suddetto affidatario ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione, senza riserva alcuna;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo dovuto alla ditta DAMINATO Impianti srl pari ad € 4.802,00 IVA 10% esclusa, giusta Fattura n. 9PA del 30.07.2021, che trova imputazione al bilancio 2021 capitolo n. 400348 cod. min. 6.01.2.0202;

VISTO quanto disciplina l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il titolo X del D.P.R. n. 207/2010;

VISTI i codici dell'opera CUP I77H21000900004 e CIG Z8731CF6E9;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 22.12.2020, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2021-2022-2023; con Deliberazione di G.C. n. 16 del 11.02.2021 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2021-2023;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;

Publicata sul profilo del committente il 10/09/2021

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la Deliberazione di G.C. n. 12 del 28.01.2020 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2020-2021-2022";

D E T E R M I N A

1. di approvare, per quanto in premessa addotto e qui inteso come integralmente riportato, il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere impiantistiche, eseguite nell'ambito dell'opera in oggetto, del 29.07.2021, nonché il relativo conto finale, il cui importo ammonta a netti € 4.802,00 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
2. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt. 1665, 1666, 1667, 1668 e 1669 del C.C.; di autorizzare altresì lo svincolo delle garanzie prestate dalla Ditta Appaltatrice;
3. di liquidare e pagare alla ditta DAMINATO Impianti srl di Galliera Veneta (PD), P.Iva IT02008170280 la fattura n. 9PA del 30.07.2021 di complessivi € 5.282,20 IVA 10% compresa, mediante bonifico bancario su c/c IBAN IT52W0306962589100000003722, a titolo di saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto eseguiti ed ultimati, con imputazione al capitolo 400348 bilancio 2021 cod. min. 6.01.2.0202 impegno 2021/2_2021, finanziato con avanzo di amministrazione libero applicato in conto capitale;
4. di ridurre, in funzione della liquidazione di quanto dovuto alla ditta DAMINATO Impianti srl, l'impegno n. 2021/2_2021 per € 107,80, rifinanziando contestualmente per pari importo l'impegno padre n. 2021/0_2021;
5. di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. n. 1100 del 24.06.2021 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione del presente atto, come segue:

LP_2021_33 RISANAMENTO LOCALI SPOGLIATOI PALESTRA COMUNALE				Determina	NUOVO	Cronoprogramma finanziario		
VICOLO PAROLINI - CUP I77H21000900004				n. 1100/2021	Q.E.	Capitolo	Impegno	Quota
Progetto Esecutivo								
A	LAVORI:							
1	Opere di ripristino copertura SEKURGESMA srl – CIG Z2A31CF560	Euro	20.160,00	17.950,00	17.950,00	400348	2021/3_2021	17.950,00
2	Opere di risanamento locali Furiello Domenico - CIG Z1531CF694	Euro	4.900,00	4.900,00	4.900,00	400348	2021/1_2021	4.900,00
3	Opere ripristino impianto illuminazione DAMINATO srl – CIG Z8731CF6E9	Euro	4.900,00	4.900,00	4.802,00	400348	2021/2_2021	4.802,00
4	Oneri della sicurezza ripristino copertura	Euro	5.040,00	5.040,00	5.040,00	400348	2021/3_2021	5.040,00
	Totale lavori	Euro	35.000,00	32.790,00	32.692,00			
B	Somme a disposizione:							
1	IVA sui lavori 10%	Euro	3.500,00	3.279,00	3.269,20	400348	2021/3_2021	2.299,00
						400348	2021/1_2021	490,00
						400348	2021/2_2021	480,20
2	Opere di completamento, imprevisti	Euro	1.500,00	3.931,00	4.038,80	400348	imp. padre 2021/0_2021	4.038,80
	Totale somme a disposizione	Euro	3.650,00	7.210,00	7.308,00			
	Totale progetto	Euro	40.000,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00

6. di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Pubblicata sul profilo del committente il 10/09/2021

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	2021/2_ DITTA
	Bilancio 2021
U	INT 2021/0_2021

Firmato digitalmente il 23/08/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 23/08/2021 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 23/08/2021 al 07/09/2021