



# Comune di Bassano del Grappa

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	200 / 2022	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

**OGGETTO: LP\_2021\_11 INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA DI VIA COLOMBARE CUP I76J20000710005 CIG 8693197D18. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DITTA LAGO SRL.**

### IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 18.03.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall'Area IV LL.PP. - Servizio Immobili e Cimiteri, per un investimento complessivo di € 200.000,00, di cui per lavori € 149.500,00 IVA esclusa, oneri sicurezza di €500,00 compresi;
- con Determina Dir. Area IV n. 817 del 18.05.2021, l'appalto è stato affidato alla ditta LAGO srl di Pozzoleone (VI), per netti € 138.816,70 IVA escluse, oneri di sicurezza compresi;
- con Determina Dir. Area IV n. 1573 del 13.09.2021 è stata approvata una variante in corso d'opera che ridefinisce il suddetto importo contrattuale in netti di € 149.752,07- IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi. Contestualmente il termine contrattuale di ultimazione dei lavori è stato differito di 60 giorni naturali e consecutivi, portando quindi detto termine a totali 150 giorni;
- i lavori in argomento sono stati consegnati all'appaltatore in data 15.06.2021, quindi sospesi per 27 giorni dal 02.11.2021 al 29.11.2021, infine ultimati il 30.11.2021; il tempo impiegato per l'esecuzione è stato di 141 giorni, inferiore al termine contrattuale previsto in 150 giorni;
- il Direttore dei Lavori ha emesso in data 20.01.2022 il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Conto finale delle opere in oggetto, assunti agli atti e firmati dall'Appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammontano a netti € 149.752,07 IVA esclusa;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., al pagamento del conto finale delle opere eseguite dall'appaltatore nell'ambito del presente intervento, ai sensi degli art. n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010;

ACQUISITO per la ditta LAGO srl il regolare DURC prot. INPS\_28920686 del 26.11.2021, nonché la comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ex Legge n. 136/2010;

PRESO ATTO che il suddetto affidatario ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione, senza riserva alcuna;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo dovuto alla ditta LAGO srl pari ad € 11.102,97 IVA 10% esclusa, giusta Fattura n. 1/PA del 03.02.2022, che trova copertura nel quadro economico dell'opera, con imputazione ai capitoli nn. 491046 e 491048 bilancio 2022;

VISTO quanto disciplina l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il titolo X del D.P.R. n. 207/2010;

VISTI i codici dell'opera CUP I76J20000710005 CIG 8693197D18;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 21.12.2021, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2022-2023-2024; con Deliberazione di G.C. n. 16 del 11.02.2021 è stato inoltre approvato il Piano della Performance ed il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la Deliberazione di G.C. n. 12 del 28.01.2020 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2020-2021-2022";

**D E T E R M I N A**

1. di approvare, per quanto in premessa addotto e qui inteso come integralmente riportato, il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di incremento efficienza energetica del plesso scolastico in oggetto, del 20.01.2022, nonché il relativo conto finale, il cui importo ammonta a complessivi netti € 149.752,07 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
2. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt. 1665, 1666, 1667, 1668 e 1669 del C.C.; di autorizzare altresì lo svincolo delle garanzie prestate dalla ditta Appaltatrice;
3. di liquidare e pagare alla ditta LAGO srl di Pozzoleone (VI), P.Iva IT00502190242 la fattura n.1/PA del 03.02.2022 di complessivi € 12.213,27 IVA 10% compresa, mediante bonifico bancario su c/c IBAN IT37V0585660920160570178113, a titolo di saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto eseguiti ed ultimati, con imputazione al capitolo 491046 bilancio 2022 cod. min. 4.02.2.0202 impegno 1015/1\_2022, finanziato con contributo Ministeriale Legge n. 160/2019;
4. di dare atto che il quadro economico dell'opera rimane inalterato, rispetto a quanto già approvato con precedente Determinazione n. 1573 del 13.09.2021 e come di seguito riportato:

LP_2021_11 INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA COLOMBARE - CUP I76J20000710005	PROGETTO ESECUTIVO DGC 54/2021	Q.E. Det. 1380/2021	Q.E. Det. 1573/2021	Crono programma finanziario		
				Capitolo	Impegno	Quota
LAVORI						
Lavori a base d'appalto	€ 149.000,00	€ 138.316,70	€ 149.252,07			
Oneri della sicurezza	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 149.500,00</b>	<b>€ 138.816,70</b>	<b>€ 149.752,07</b>	491046	1015/1_2022 min	€ 86.115,71
				491048	1389/1_2021	€ 63.636,36
Somme a disposizione:						
IVA sui lavori 10%	€ 14.950,00	€ 13.881,67	€ 14.975,21	491046	1015/1_2022 min	€ 8.611,57
				491048	1389/1_2021	€ 6.363,64
Spese Tecniche e diagnosi (IVA e CNPIA comprese)	€ 2.318,00	€ 2.318,00	€ 2.318,00	491046	Imp. padre 1015/4_2022 min	€ 2.318,00
Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.533,00	€ 2.533,00	€ 2.900,00	491046	1015/2_2022 min	€ 2.900,00
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	491046	1388/3_2021 min	€ 30,00
Opere efficientamento elettrico (IVA compresa) SIMEL srl - CIG ZD532933F1	€ 30.669,00	€ 9.399,50	€ 9.399,50	491046	1015/3_2022 min	€ 9.399,50
Opere supplementari e di completamento	€ 0,00	€ 25.382,57	€ 12.986,66	491048	imp padre 1389/0_2021	€ 0,00
				491046	Imp. padre 1015/4_2022 min	€ 12.986,66
Somme da ribasso d'asta (quota Ministero)	€ 0,00	€ 7.638,56	€ 7.638,56	491046	Imp. padre 1015/4_2022 min	€ 7.638,56
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 50.500,00</b>	<b>€ 61.183,30</b>	<b>€ 50.247,93</b>			
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>			

Firmato digitalmente il 10/02/2022 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 -

.  
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 10/02/2022 al 25/02/2022