



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	156 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
----------------	------------	------	---

OGGETTO: **LP\_2019\_30 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI N. 12 ALLOGGI IN VIA BONAGURO ERP LOTTO 1 - 2° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - CUP I77C18000150004 CIG 7790211D79**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 359 del 27/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "LP\_2019\_30 Interventi di completamento di n. 12 alloggi in Via Bonaguro – ERP lotto 1" redatto dall'Architetto Laura Arcaro dell'Area Lavori Pubblici, in data novembre 2018 che prevede l'esecuzione di alcuni interventi di finitura e la fornitura e posa degli elementi impiantistici per il completamento degli appartamenti dei civici 10, 22 e 26 per una spesa complessiva di Euro 240.000,00 di cui Euro 203.008,61 per lavori ed Euro 36.991,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione n. 2267 del 21/12/2018:
  - a) è stato approvato lo schema di avviso di indagine di mercato redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2 lettera C del DLgs 18/06/2016 n. 50 e delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, per l'individuazione, mediante procedura negoziata, dell'operatore economico al quale affidare l'esecuzione dei lavori di "LP\_2019\_30 Interventi di completamento di n. 12 alloggi in Via Bonaguro – ERP lotto 1" CUP I77C18000150004;
  - b) è stato approvato il quadro economico, munito del crono programma finanziario dell'opera "LP\_2019\_30 Interventi di completamento di n. 12 alloggi in Via Bonaguro – ERP lotto 1" CUP I77C18000150004 – confermando le prenotazioni di spesa registrate con deliberazione di Giunta Comunale n. 359 del 27/11/2018;
- l'avviso pubblico di indagine di mercato, datato 20/12/2018, è stato pubblicato, in data 21/12/2018, all'Albo Pretorio On Line e nel sito internet dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Bassano del Grappa e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Servizio Contratti Pubblici;
- il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse era fissato per il giorno 11/01/2019;
- nella seduta pubblica del 13/02/2019 è stato effettuato il sorteggio a sorte di n. 15 manifestazioni di interesse tra quelle pervenute;
- con determinazione n. 300 del 20/02/2019 è stata approvata la lettera di invito, munita degli allegati disciplinare di gara, modello istanza e dichiarazione possesso requisiti su DGUE e dichiarazione nel quale sono riportate le modalità tutte per lo svolgimento della gara ed i requisiti che devono possedere i concorrenti per l'affidamento dei lavori di "LP\_2019\_30 Interventi di completamento di n. 12 alloggi in Via Bonaguro – ERP lotto 1" CUP I77C18000150004 CIG 7790211D79 numero gara ANAC 7334793;
- l'importo a base di gara soggetto a ribasso è di Euro 198.950,50 al netto degli oneri per la sicurezza di Euro 4.058,11 e dell'IVA al 10%;
- con determinazione n. 750 del 3/05/2019 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di "LP\_2019\_30 Interventi di completamento di n. 12 alloggi in Via Bonaguro – ERP lotto 1" (CUP I77C18000150004 CIG 7790211D79 numero gara ANAC 7334793) alla Ditta Bezzegato Antonio S.r.l, con sede in 35012 Camposampiero (PD) Via Leopardi Giacomo n. 1 P.IVA 04066350283 **Mandataria** e la Ditta Checchin Diego con sede in Via Ruzante n. 10 35012 Camposampiero (PD) P.IVA 03480910284 C.F. CHCDGI73A02B563S **Mandante**, verso il corrispettivo di Euro 162.582,35 oltre oneri della sicurezza di Euro 4.058,11 per complessivi **Euro 166.640,46** oltre IVA al 10% pari a complessivi **Euro 183.304,51**;
- con atto del Segretario Generale in data 26.07.2019 Rep. n. 9286, registrato tramite la piattaforma UNIMOD dell'Agenzia delle Entrate di Bassano del Grappa (VI) in data 09.08.2019 al n. 6080, serie 1T, è stato stipulato il contratto d'appalto;

- con verbale in data 4/09/2019 sono stati consegnati i lavori dal quale risulta fissato al 02/03/2020 il termine degli stessi (180 giorni naturali e consecutivi);
- con determinazione n. 1538 del 17/09/2019 è stato autorizzato l'Appaltatore Ditta Bezzegato Antonio S.r.l, Mandataria e la Ditta Checchin Diego Mandante, a subappaltare l'esecuzione dei lavori di rimozione e montaggio serramenti rientranti nella categoria OG2 alla Ditta Serramenti Ruffato S.n.c. di Ruffato Giampietro & C. con sede in 35010 Santa Giustina in Colle (PD) Via Villarappa n. 26 P.IVA 00249410283 per l'importo di Euro 40.500,00 di cui Euro 500,00 per oneri della sicurezza;
- con determinazione n. 2176 del 11/12/2019 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 24/001 del 2/12/2019 emessa dalla Ditta Checchin Diego P.IVA 03480910284 C.F. CHCDGI73A02B563S di Euro 4.834,88 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 5.318,37 e della fattura elettronica n. 203 del 27/11/2019 emessa dalla Ditta Bezzegato Antonio S.r.l, P.IVA 04066350283 di Euro 60.052,83 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 66.058,11, relative al **1° stato di avanzamento dei lavori**;
- con determinazione n. 2191 del 12/12/2019 è stato autorizzato l'Appaltatore Ditta Bezzegato Antonio S.r.l, con sede in 35012 Camposampiero (PD) Via Leopardi Giacomo n. 1 P.IVA 04066350283 Mandataria e la Ditta Checchin Diego con sede in Via Ruzante n. 10 35012 Camposampiero (PD) P.IVA 03480910284 C.F. CHCDGI73A02B563S Mandante, a subappaltare la fornitura e posa in opera di pavimenti rientrante nella categoria OG2 per l'importo di Euro 8.500,00 oltre Euro 200,00 per oneri della sicurezza alla Ditta SG S.n.c. di Sacchetto Gianni & C con sede in 35010 Massanzago (PD) Via Cornara Est n. 2/U P.IVA 04456380288;

Vista la seguente documentazione contabile relativa al 2° stato di avanzamento dei lavori:

- stato di avanzamento dei lavori a tutto il 7/01/2020 di complessivi Euro 141.708,41;
- registro di contabilità sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve;
- sommario del registro di contabilità;
- libretto delle misure;
- liste operai e/o mezzi d'opera e provviste e/o forniture a fattura;
- certificato di pagamento N. 2 emesso dal Responsabile del Procedimento Dott. Diego Pozza in data 27/01/2020 di Euro 76.112,16 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 83.723,38.
- fattura elettronica n. 18 del 28/01/2020 emessa dalla Ditta Bezzegato Antonio S.r.l, con sede in 35012 Camposampiero (PD) Via Leopardi Giacomo n. 1 P.IVA 04066350283 Mandataria di Euro 30.488,39 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 33.537,23;
- fattura elettronica n. 1/001 del 28/01/2020 emessa dalla Ditta Checchin Diego con sede in Via Ruzante n. 10 35012 Camposampiero (PD) P.IVA 03480910284 C.F. CHCDGI73A02B563S Mandante di Euro 45.623,76 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 50.186,14;

Visti:

- il DURC regolare Protocollo INAIL\_18707421 con scadenza di validità al 19/02/2020 della Ditta Bezzegato Antonio S.r.l.;
- il DURC regolare Protocollo INPS\_18252060 con scadenza di validità al 21/03/2020 della Ditta Checchin Diego;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 20.12.2018, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2019-2020-2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 26/02/2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2019 – 2021;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco ed il successivo Decreto Sindacale n. 9535 del 05/02/2019;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. Aggiornamento annualità 2019/2020/2021";

**DETERMINA**

1. di prendere atto della contabilità dei lavori afferente il 2° stato di avanzamento dei lavori di "LP\_2019\_30 Interventi di completamento di n. 12 alloggi in Via Bonaguro – ERP lotto 1" CUP I77C18000150004 in premessa citata;
2. di procedere alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 1/001 del 28/01/2020 emessa dalla Ditta Checchin Diego con sede in Via Ruzante n. 10 35012 Camposampiero (PD) P.IVA 03480910284 C.F. CHCDGI73A02B563S Mandante di Euro 45.623,76 oltre IVA al 10% per complessivi **Euro 50.186,14**, mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT70Z030623421000000199707 (CUP I77C18000150004 CIG 7790211D79);
3. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2 di **Euro 50.186,14** trova copertura finanziaria al Missione 1 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490722 del Bilancio 2019 finanziato con entrate correnti, **impegno n. 1221/2**;
4. di procedere alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 18 del 28/01/2020 emessa dalla Ditta Bezzegato Antonio S.r.l, con sede in 35012 Camposampiero (PD) Via Leopardi Giacomo n. 1 P.IVA 04066350283 Mandataria di Euro 30.488,39 oltre IVA al 10% per complessivi **Euro 33.537,23** mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT65U0200862430000100747802 (CUP I77C18000150004 CIG 7790211D79);
5. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 4 di **Euro 33.537,23** trova copertura finanziaria al Missione 1 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490722 del Bilancio 2019 finanziato con entrate correnti, **impegno n. 1221/2**;
6. di dare atto che a seguito della liquidazione del 2° stato di avanzamento dei lavori il quadro economico dei lavori di "LP\_2019\_30 Interventi di completamento di n. 12 alloggi in Via Bonaguro – ERP lotto 1" CUP I77C18000150004, munito del crono programma finanziario risulta essere il seguente:

LP_2019_30 Interventi di completamento di n. 12 alloggi in Via Bonaguro – ERP lotto 1		Appalto	Crono programma finanziario					
			Cap.	Anno	Quote	Imp	Liquidazioni	Da Liquidare
Lavori	Euro	162.582,35						
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	4.058,11						
<b>Totale lavori a base d'asta</b>	<b>Euro</b>	<b>166.640,46</b>	<b>490.722</b>	<b>2.019</b>	<b>166.640,46</b>	<b>1221/2</b>	<b>140.999,86</b>	<b>25.640,60</b>
<b>Somme a disposizione</b>								
I.V.A. (10 % sui lavori)	Euro	16.664,05	490.722	2.019	16.664,05	1221/2	14.099,99	2.564,06
Incentivi per funzioni tecniche DLgs 50/2016.	Euro	4.060,17	490.886	2.019	4.060,17	1222/2	-	4.060,17
Spese per progettazione e coordinamento sicurezza	Euro	6.392,88	490.886	2.019	6.392,88	1222/1		6.392,88
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione Geom. Antonio Feltracco (CIG Z6C280FBED)	Euro	6.217,12	490.886	2.019	6.217,12	1222/4	-	6.217,12
Tassa ANAC	Euro	225,00	490.886	2.019	225,00	1222/3	225,00	-
Sottoservizi	Euro	39.800,32	490.886	2.019	28.104,83	1222/1	-	28.104,83
			490.722	2.019	11.695,49	1221/1	-	11.695,49
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>Euro</b>	<b>73.359,54</b>						
<b>Totale complessivo</b>	<b>Euro</b>	<b>240.000,00</b>			<b>240.000,00</b>		<b>155.324,85</b>	<b>84.675,15</b>

7. di dare atto che:
  - il Responsabile del Procedimento e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è il Dott. Diego Pozza dell'Area Lavori Pubblici;
  - il Progettista e Direttore dei Lavori è l'Architetto Laura Arcaro dell'Area Lavori Pubblici;
  - il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è il Geometra Antonio Feltracco dello Studio Tecnico Bontorin e Associati con sede in Bassano del Grappa Via Monte Pelmo n. 38/2 P.IVA 02065120244 C.F. FLTNTN60H12Z133V (CUP I77C18000150004 CIG Z6C280FBED) all'uopo in caricato con determinazione n. 799 del 10/05/2019.

Firmato digitalmente il 30/01/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 30/01/2020 al 14/02/2020