



# Comune di Bassano del Grappa

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	1197 / 2020	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

**OGGETTO: LP\_2016\_26 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELL'IMMOBILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI IN VIA VERCY - STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE SALDO AD ACQUA RISOLTA SRL - CUP I72H18000010004 - CIG 8000501E45**

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 311 del 23/10/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “LP\_2016\_26 Manutenzione straordinaria del tetto dell’immobile dei Servizi Demografici in Via Verci” per un totale complessivo di € 81.882,25, di cui € 68.822,04 per lavori e € 13.060,21 per somme a disposizione dell’Amministrazione
- con determinazione n. 1631 del 01/10/2019 i lavori di “LP\_2016\_26 Manutenzione straordinaria del tetto dell’immobile dei Servizi Demografici in Via Verci” sono stati affidati alla ditta Acqua Risolta srl di Quinto Vicentino (VI) per un importo pari ad € 55.535,03 compresi oneri per la sicurezza pari a € 1.500,00 ed esclusa iva al 10%, per un totale di € 61.088,53;
- la conclusione del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio è avvenuta in data 04/10/2019;
- i lavori sono stati consegnati il giorno 02/12/2019;
- con determinazione n. 453 del 20/03/2020 è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 ed è stata liquidata la fattura emessa da Acqua Risolta srl afferente allo stato avanzamento lavori n. 1 € 51.052,39 oltre iva al 10%, per un totale di € 56.157,63;

Vista la seguente documentazione afferente allo stato finale dei lavori:

- stato di avanzamento n. 2 corrispondente allo stato finale dei lavori per un importo pari a € 55.226,61 compresi oneri sicurezza cantiere;
- libretto delle misure;
- sommario registro di contabilità;
- registro di contabilità;

Rilevato che:

- per i lavori sono stati impegnati € 55.535,03, iva esclusa;
- l’importo totale dei lavori eseguiti è di € 55.226,61, iva esclusa;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Laura Arcaro in data 20/07/2020, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e il credito netto dell’appaltatore, detratte le somme già liquidate, è pari a € 4.174,22, iva esclusa;

Vista la fattura elettronica n. 20136/F del 22/07/2020 emessa dalla ditta Acqua Risolta srl di € 4.174,22 oltre iva al 10%, per complessivi € 4.591,64;

Visto il DURC regolare della ditta Acqua Risolta srl;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. Aggiornamento annualità 2020/2021/2022;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

## D E T E R M I N A

1. di prendere atto della contabilità finale dei lavori di "LP\_2016\_26 Manutenzione straordinaria del tetto dell'immobile dei Servizi Demografici in Via Verci", così come in premessa citata;
2. di ridurre i seguenti impegni:
  - n. 1504/3\_2020 di € 339,26;
  - n. 1504/4\_2020 di € 206,47 €;
 destinando tali risorse al rifinanziamento dell'impegno padre n. 1504/1\_2020;
3. di approvare il quadro economico finale dell'opera "LP\_2016\_26 Manutenzione straordinaria del tetto dell'immobile dei Servizi Demografici in Via Verci" come segue:

LP_2016_26 Manutenzione straordinaria del tetto dell'immobile dei Servizi Demografici in Via Verci CUP I72H18000010004	Progetto definitivo - esecutivo	Det. 1631/2019	Nuovo QE	Crono programma finanziario DLgs 118/2011					
				Capitolo	Impegno	Anno	Quote	Liquidazioni	Impegno residuo
<b>LAVORI</b>									
Importo lavori	€ 67.322,04	€ 54.035,03	€ 53.726,61				€ 53.726,61		
Oneri sicurezza	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00				€ 1.500,00		
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 68.822,04</b>	<b>€ 55.535,03</b>	<b>€ 55.226,61</b>	490663	1504/3	2020	<b>€ 55.226,61</b>	<b>€ 55.226,61</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>									
IVA sui lavori 10%	€ 6.882,20	€ 5.553,50	€ 5.522,66	490663	1504/03	2020	€ 5.522,66	€ 5.522,66	€ 0,00
Incentivi di cui all'art. 113 comma 2 del DLgs 50/2016	€ 1.376,44	€ 1.376,44	€ 1.169,97	490663	1504/04	2020	€ 1.169,97	€ 0,00	€ 1.169,97
Contributo ANAC		€ 30,00	€ 30,00	490663	1262/4	2019	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
Spese per progettazione e CSE - Geom. Marco Zarpellon - det. 1532/2016	€ 4.035,15	€ 4.035,15	€ 4.035,15	529100	1612/0	2020	€ 2.882,25	€ 0,00	€ 2.882,25

e det. 1479/2019 - CIG Z551BBF947				490663	1504/2	2020	€ 1.152,90	€ 0,00	€ 1.152,90
Opere di completamento	€ 766,42	€ 15.352,13	€ 15.897,86	490663	imp padre 1504/1	2020	€ 15.897,86	€ 0,00	€ 15.897,86
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 13.060,21</b>	<b>€ 26.347,22</b>	<b>€ 26.655,64</b>					<b>€ 60.779,27</b>	<b>€ 21.102,98</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 81.882,25</b>	<b>€ 81.882,25</b>	<b>€ 81.882,25</b>						

4. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 20136/F del 22/07/2020 emessa dalla ditta Acqua Risolta srl, avente sede in Via Fratelli Rosselli 25/a, 36050 Quinto Vicentino (VI), c.f. e p. iva 03752100242, di € 4.174,22 oltre iva al 10%, per complessivi € 4.591,64 mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT63T0533611832000040168423 (CUP I72H18000010004 - CIG 8000501E45);
5. di dare atto che la spesa complessiva di **€ 4.591,64** di cui al precedente punto 4. trova copertura finanziaria al capitolo 490663 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 (cod. min. 1.05.2.0202), finanziato con avanzo di amministrazione, impegno n. 1504/3\_2020;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Diego Pozza - Capo Servizio Sviluppo e Investimenti dell'Area IV Lavori Pubblici.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni  
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	1504/3_ditta
U	INT 1504/1 PADR
U	rid 1504/3_2020
U	rid 1504/4_2020

Firmato digitalmente il 30/07/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 30/07/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

Publicata all'Albo Pretorio dal 30/07/2020 al 14/08/2020