



# Comune di Bassano del Grappa

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	1943 / 2022	<b>Ufficio</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	----------------	---

OGGETTO: **LP\_2022\_13 MIGLIORAMENTO ENERGETICO SCUOLE - COIBENTAZIONE COPERTURA SCUOLA VIA COLOMBARE CUP I79J21015380005 CIG 9239779AD5. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DITTA EUROPEA COPERTURE SRL.**

### IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 12.05.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall'Area IV LL.PP. - Servizio Immobili e Cimiteri, con un investimento complessivo di € 120.000,00 ed un importo a base di gara di € 105.000,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi, pari a € 5.000,00;
- con Determinazione Dir. Area IV n. 1046 del 14.06.2022 il presente appalto è stato affidato alla ditta EUROPEA COPERTURE srl di San Giorgio delle Pertiche (PD) per netti € 96.000,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi;
- con Determina Dir. Area IV n. 1459 del 11.08.2022 è stata approvata una variante in corso d'opera che ridefinisce il suddetto importo contrattuale in netti di € 107.193,00- IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi;
- con Atto n. 1720 del 31.08.2022 è stato liquidato all'appaltatore l'importo di € 50.700,00 IVA 10% esclusa, quale acconto sulle opere eseguite, relative al SAL n. 1 del 26.08.2022;
- i lavori in argomento sono stati consegnati all'appaltatore in data 25.07.2022 ed ultimati il 29.09.2022; il tempo impiegato per l'esecuzione è stato di 66 giorni, inferiore al termine contrattuale di 120 giorni;
- il Direttore dei Lavori ha emesso in data 12.10.2022 il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Conto finale delle opere in oggetto, assunti agli atti e firmati dall'Appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammontano a netti € 107.191,98 IVA esclusa;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., al pagamento del conto finale delle opere eseguite dall'appaltatore nell'ambito del presente intervento, ai sensi degli art. n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010;

ACQUISITO per la ditta Europea Coperture srl il regolare DURC prot. INAIL\_34230061 del 09.08.2022 con validità fino al 07.12.2022;

PRESO ATTO che il suddetto affidatario ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione, senza riserva alcuna;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo dovuto alla ditta Europea Coperture srl pari ad € 56.491,98 IVA 10% esclusa, giusta Fattura n. 101/001 del 12.10.2022, che trova copertura nel quadro economico dell'opera, con imputazione ai capitoli nn. 491144 e 491118 bilancio 2022;

VISTO quanto disciplina l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il titolo X del D.P.R. n. 207/2010;

VISTI i codici dell'opera CUP I79J21015380005 e CIG 9239779AD5;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 21.12.2021, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2022-2023-2024; con Deliberazione di G.C. n. 34 del 17.02.2022 è stato inoltre approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la Deliberazione di G.C. n. 101 del 28.04.2022 di approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2022-2024 ai sensi della Legge n. 190/2012;

### **D E T E R M I N A**

1. di approvare, per quanto in premessa addotto e qui inteso come integralmente riportato, il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere in oggetto, del 12.10.2022, nonché il relativo conto finale, il cui importo ammonta a complessivi netti € 107.191,98 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
2. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt. 1665, 1666, 1667, 1668 e 1669 del C.C.; di autorizzare altresì lo svincolo delle garanzie prestate dalla ditta Appaltatrice;
3. di liquidare e pagare alla ditta EUROPEA COPERTURE srl di San Giorgio delle Pertiche (PD), P.Iva IT04582830263 la fattura n. 101/001 del 12.10.2022 di complessivi € 62.141,18 IVA 10% compresa, mediante bonifico bancario su IBAN indicato in fattura, a titolo di saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto eseguiti ed ultimati, con imputazione ai seguenti capitoli di bilancio 2022, cod. min. 4.02.2.0202 p.c. 2.02.01.09.003:
  - € 24.230,00 cap n. 491144 impegno 2165/1\_2022, finanziato con altre entrate in c\capitale;
  - € 37.911,18 cap n. 491118 impegno 2166/1\_2022, finanziato con oneri di urbanizzazione;
4. di incaricare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare il pagamento della predetta fattura n. 101/001 del 12.10.2022 di lordi € 62.141,18 mediante specifico bonifico bancario con indicazione della seguente causale obbligatoria, al fine di ottenere gli incentivi sul miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici mediante il Conto Termico 2.0: **"Scuola Bellavitis Isolamento termico copertura DM 16.02.2016 fattura n. 101/001 del 12.10.2022 S.R. Comune Bassano p.i. 00168480242 Beneficiario Europea Coperture SRL p.i. 04582830263"**; copia del mandato di pagamento e della ricevuta del bonifico dovrà inoltre essere trasmessa all'Area IV - Servizio Immobili per espletare la suddetta pratica di contributo Conto Termico 2.0;
5. di ridurre di € 1,12 l'impegno n. 2166/1\_2022, assunto con Det. 1046/2022 a favore della ditta Europea Coperture SRL, rifinanziando contestualmente per pari importo l'impegno padre n. 2166/0\_2022, di cui al medesimo capitolo n. 491118 bilancio 2022 cod. min. 4.02.2.0202;
6. di impegnare ulteriori € 6,22 al lordo degli oneri fiscali riflessi, ad integrazione dell'impegno 2166/2\_2022 cap. 491118 cod.min. 4.02.2.0202 p.c. 2.02.01.09.003, assunto con Det. n. 1046/2022 e relativo al fondo incentivo funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016, da ripartire con successivo specifico atto per complessivi € 1.946,22, con imputazione al medesimo predetto capitolo da impegno padre 2166/0\_2022, finanziato con oneri di urbanizzazione;
7. di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. 1459 del 11.08.2022 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione del presente atto, come segue:

LP_2022_13 Miglioramento energetico scuole - Coibentazione copertura scuola via Colombare CUP I79J21015380005	Progetto Esecutivo DGC 117/22	QE variante Det.1459/2022	Nuovo QE	Crono programma finanziario			
				Capitolo	Impegno	Quota	
LAVORI:							
Lavori a base d'appalto	Euro	100.000,00	102.193,00	102.191,98			
Oneri della sicurezza	Euro	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
<b>Totale lavori</b>	<b>Euro</b>	<b>105.000,00</b>	<b>107.193,00</b>	<b>107.191,98</b>	491144	2165/1_2022	80.000,00
					491118	2166/1_2022	27.191,98
Somme a disposizione:							
IVA sui lavori 10%	Euro	10.500,00	10.719,30	10.719,20	491118	2166/1_2022	10.719,20
Spese Tecniche e diagnosi (IVA CNPIA comprese)	Euro	2.000,00	-	-	491118	imp. padre 2166/0_2022	-
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 quota 80% personale	Euro	1.785,00	1.940,00	1547,40	491118	2166/2_2022	1547,40
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 quota 20% innovazione				398,82	491118	2166/2_2022	398,82
Contributo ANAC	Euro	30,00	30,00	30,00	491118	2166/3_2022	30,00
Opere supplementari e di completamento	Euro	685,00	117,70	112,60	491118	imp. padre 2166/0_2022	112,60
Totale somme a disposizione	Euro	15.000,00	12.807,00	12.808,02			
<b>Totale progetto</b>	<b>Euro</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			120.000,00

8. di dare atto che il RUP è l'arch. Viviana Bonato - Capo Servizio Immobili e Cimiteri Area 4°.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni  
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
	ConfermaDITTA
<b>U</b>	2165/1_ditta
<b>U</b>	2166/1_ditta
<b>U</b>	INT 2166/2_2022
<b>U</b>	rid 2166/1_2022

Firmato digitalmente il 17/10/2022 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 17/10/2022 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 17/10/2022 al 01/11/2022