



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1958 / 2021	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2021_33 RISANAMENTO SPOGLIATOI PALESTRA COMUNALE DI VICOLO PAROLINI CUP I77H21000900004 - OPERE DI RISANAMENTO LOCALI CIG Z1531CF694. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DITTA FURIELLO DOMENICO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 13.05.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall'Area IV LL.PP. - Servizio Immobili, per un investimento di € 40.000,00, di cui per lavori € 35.000,00 IVA esclusa, oneri sicurezza compresi;
- con Determinazione n. 869 del 24.05.2021 le opere di risanamento dei locali interni, da eseguirsi nell'ambito dell'intervento in oggetto, sono state affidate alla ditta FURIELLO DOMENICO di Bassano del Grappa (VI), per un importo di € 4.900,00 IVA esclusa;
- i lavori in argomento sono stati consegnati all'affidatario in data 25.10.2021 ed ultimati in data 29.10.2021; il tempo impiegato per l'esecuzione è stato di 4 giorni, inferiore al termine contrattuale previsto in 15 giorni naturali e consecutivi;
- il Direttore dei Lavori ha emesso in data 02.11.2021 il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Conto finale delle opere in oggetto, assunti agli atti e firmati dall'Appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammontano a € 4.868,31 IVA esclusa;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., al pagamento del conto finale delle opere eseguite dall'appaltatore nell'ambito del presente intervento, ai sensi degli art. n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010;

ACQUISITO per la ditta FURIELLO DOMENICO il regolare DURC prot. INPS_273654074 del 06.08.2021, nonché la comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi della Legge n. 136/2010;

PRESO ATTO che il suddetto affidatario ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione, senza riserva alcuna;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo dovuto alla ditta FURIELLO DOMENICO pari ad € 4.868,31 IVA 10% esclusa, giusta Fattura n. 19 del 03.11.2021, che trova imputazione al bilancio 2021 capitolo n. 400348 cod. min. 6.01.2.0202;

VISTO quanto disciplina l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il titolo X del D.P.R. n. 207/2010;

VISTI i codici dell'opera CUP I77H21000900004 e CIG Z1531CF694;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 22.12.2020, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2021-2022-2023; con Deliberazione di G.C. n. 16 del 11.02.2021 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2021-2023;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la Deliberazione di G.C. n. 12 del 28.01.2020 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2020-2021-2022";

D E T E R M I N A

1. di approvare, per quanto in premessa addotto e qui inteso come integralmente riportato, il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di risanamento dei locali interni, eseguite nell'ambito dell'opera in oggetto, del 02.11.2021, nonché il relativo conto finale, il cui importo ammonta a netti € 4.868,31 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi;
2. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt. 1665, 1666, 1667, 1668 e 1669 del C.C.; di autorizzare altresì lo svincolo delle garanzie prestate dalla Ditta Affidataria;
3. di liquidare e pagare alla ditta FURIELLO DOMENICO di Bassano del Grappa (VI), C.F. FRLDNC81L15F839P, P.Iva IT03723500249, la fattura n. 19 del 03.11.2021 di complessivi € 5.355,14 IVA 10% compresa, mediante bonifico bancario su c/c IBAN IT03A052166016000000002925, a titolo di saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto eseguiti ed ultimati, con imputazione al capitolo 400348 bilancio 2021 cod. min. 6.01.2.0202 impegno 2021/1_2021, finanziato con avanzo di amministrazione libero applicato in conto capitale;
4. di ridurre, in funzione della liquidazione di quanto dovuto alla ditta FURIELLO DOMENICO, l'impegno n. 2021/1_2021 per € 34,86, rifinanziando contestualmente per pari importo l'impegno padre n. 2021/0_2021;
5. di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. n. 1620 del 20.09.2021 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione del presente atto, come segue:

LP_2021_33 RISANAMENTO LOCALI SPOGLIATOI PALESTRA COMUNALE				Determina	NUOVO	Cronoprogramma finanziario		
VICOLO PAROLINI - CUP I77H21000900004				n. 1620/2021	Q.E.	Capitolo	Impegno	Quota
Progetto Esecutivo								
A	LAVORI:							
1	Opere di ripristino copertura SEKURGESMA srl – CIG Z2A31CF560	Euro	20.160,00	18.789,80	18.789,80	400348	2021/3_2021	18.789,80
2	Opere di risanamento locali Furiello Domenico - CIG Z1531CF694	Euro	4.900,00	4.900,00	4.868,31	400348	2021/1_2021	4.868,31
3	Opere ripristino impianto illuminazione DAMINATO srl – CIG Z8731CF6E9	Euro	4.900,00	4.802,00	4.802,00	400348	2021/2_2021	4.802,00
4	Oneri della sicurezza ripristino copertura	Euro	5.040,00	4.200,00	4.200,00	400348	2021/3_2021	4.200,00
	Totale lavori	Euro	35.000,00	32.691,80	32.660,11			
B	Somme a disposizione:							
1	IVA sui lavori 10%	Euro	3.500,00	3.269,18	3.266,01	400348	2021/3_2021	2.298,98
						400348	2021/1_2021	486,83
						400348	2021/2_2021	480,20
2	Opere di completamento, imprevisti	Euro	1.500,00	4.039,02	4.073,88	400348	imp. padre 2021/0_2021	4.073,88
	Totale somme a disposizione	Euro	3.650,00	7.308,20	7.339,89			
	Totale progetto	Euro	40.000,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00

6. di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	2021/1_2021ditt
U	INT 2021/0 PADR

Firmato digitalmente il 08/11/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 08/11/2021 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

·
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 08/11/2021 al 23/11/2021