



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|---|
| Registro Unico | 1540 / 2022 | Ufficio | A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile |
|-----------------------|-------------|----------------|---|

OGGETTO: LP_2021_03 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO A GRUPPO ADIGE BITUMI SPA - CUP I76G21001320004 - CIG 89295902C8

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 23/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera "LP_2021_03 Manutenzione Straordinaria Strade Comunali", per una spesa complessiva di € 200.000,00, di cui € 149.906,74 per lavori ed € 50.093,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, il tutto finanziato con avanzo di amministrazione;
- con determinazione n. 1962 del 08/11/2021 i lavori di "LP_2021_03 Manutenzione Straordinaria Strade Comunali" sono stati affidati a Gruppo Adige Bitumi spa, verso il corrispettivo di € 110.673,76 compresi oneri per la sicurezza pari a € 3.000,00 ed esclusa iva al 22%, per un totale di € 135.021,99;
- con determinazione n. 705 del 22/04/2022 il contratto in essere con Gruppo Adige Bitumi spa per i lavori di "LP_2021_03 Manutenzione Straordinaria Strade Comunali", è stato modificato, elevando l'importo a netti € 118.902,78;

Vista la seguente documentazione afferente allo stato finale dei lavori:

- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- stato finale dei lavori per un importo pari a € 118.542,98 compresi oneri sicurezza cantiere;

Rilevato che:

- per i lavori sono stati impegnati € 118.902,78, oltre iva;
- l'importo totale dei lavori eseguiti è di € 118.542,98, oltre iva;

Visto l'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022, conv. dalla L. 91 del 15/07/2022, che prevede che, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, sia adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati, e che i maggiori importi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, siano riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento;

Rilevato che il Direttore dei Lavori ha quantificato in € 15.195,39 oltre iva il maggior importo dovuto a seguito dell'aggiornamento dei prezzi, al netto del ribasso offerto dall'appaltatore;

Considerato che il 90 per cento del suddetto importo da riconoscere all'Appaltatore è pari a € 13.675,85 oltre iva e che esso trova copertura nel quadro economico dell'intervento;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alberto Zambon dell'Area IV in data 12/07/2022, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e il credito netto dell'appaltatore è pari a € 132.218,83;

Vista la fattura elettronica n. 148/04 del 31/07/2022 emessa da Gruppo Adige Bitumi spa di € 132.218,83 oltre iva al 22%, per complessivi € 161.306,97;

Visto il DURC regolare di Gruppo Adige Bitumi spa e l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata della Commissione Paritetica Nazionale per le Casse Edili (CNCE);

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024, corredato dai relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17/02/2022 sono stati approvati il Piano della Performance 2022-2024 e il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 28/04/2022 avente ad oggetto "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Ptpct) 2022-2024 del Comune di Bassano del Grappa – Approvazione";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della contabilità afferente allo stato finale dei lavori di "LP_2021_03 Manutenzione Straordinaria Strade Comunali", così come in premessa citata (CUP I76G21001320004 - CIG 89295902C8);
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alberto Zambon dell'Area IV in data 12/07/2022, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti;
3. di dare atto che:
 - l'importo totale dei lavori eseguiti è di € 118.542,98, oltre iva al 22%, per complessivi € 144.622,44;
 - il maggior importo dovuto all'Appaltatore a seguito dell'aggiornamento dei prezzi, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022, conv. dalla L. 91 del 15/07/2022, è pari a € 13.675,85 oltre iva al 22%, per complessivi € 16.684,53;
 - l'impegno di spesa n. 1046/1_2022 di € 145.061,39 a favore di Gruppo Adige Bitumi spa necessita pertanto di un'integrazione di € 16.245,58, iva al 22% compresa;
4. di integrare di € 16.245,58, iva al 22% compresa, l'impegno di spesa n. 1046/1_2022 a favore di Gruppo Adige Bitumi spa, c.f. 00613760248 e p. iva 00681300224, da impegno padre n. 1046/5_2022, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, al capitolo 400090 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 (cod. min. 10.05.2.0202, PCF 2.02.01.09.012), finanziato con avanzo di amministrazione;
5. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 148/04 del 31/07/2022 di € 132.218,83 oltre iva al 22%, per complessivi € 161.306,97 emessa da Gruppo Adige Bitumi spa, avente sede legale in Corso IV Novembre n. 13/I, 38016 Mezzocorona (TN), c.f. 00613760248 e p. iva 00681300224, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT64Z0306985461100000013743;
6. di dare atto che la spesa complessiva di **€ 161.306,97** di cui al punto precedente trova copertura finanziaria al capitolo capitolo 400090 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 (cod. min. 10.05.2.0202, PCF 2.02.01.09.012), finanziato con avanzo di amministrazione, impegno n. 1046/1_2022;
7. di approvare l'aggiornamento del quadro economico dell'opera munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente:

| LP_2021_03 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - CUP I76G21001320004 | Det. 1068/2022 | Stato finale | Crono programma Finanziario | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------|------|
| | | | Impegno | Capitolo | Anno |
| Lavori | | | | | |
| Lavori | € 115.902,78 | € 115.542,98 | | | |
| Aggiornamento prezzi DL 50/2022 | - | € 13.675,85 | | | |
| Oneri per la sicurezza | € 3.000,00 | € 3.000,00 | | | |
| Totale lavori | € 118.902,78 | € 132.218,83 | 1046/1 | 400090 | 2021 |
| Somme a disposizione | | | | | |
| IVA 22% su lavori | € 26.158,61 | € 29.088,14 | 1046/1 | 400090 | 2021 |
| Incentivi art. 113 DLgs 50/2016 | € 2.998,13 | € 2.998,13 | 1046/2 | 400090 | 2021 |
| Contributo ANAC | € 30,00 | € 30,00 | 1046/3 | 400090 | 2021 |
| Servizio CSP CSE - Geom. Feltracco - CIG Z5534087CB | € 3.108,56 | € 3.108,56 | 1046/4 | 400090 | 2021 |
| Segnaletica orizzontale - Tec.Se srl - CIG Z3736B8164 | € 4.984,67 | € 4.984,67 | imp padre 1046/5 | 400090 | 2021 |
| Opere acque meteoriche | - | € 27.571,67 | imp padre 1046/5 | 400090 | 2021 |
| Imprevisti e somme derivanti dal ribasso d'asta | € 43.817,25 | € 0,00 | imp padre 1046/5 | 400090 | 2021 |
| Totale somme a disposizione | € 81.097,22 | € 67.781,17 | | | |
| Totale progetto | € 200.000,00 | € 200.000,00 | | | |

8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto Zambon, Servizio Strade e Aree Verdi dell'Area IV Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

| E/U | IMPEGNO/ACCERTAMENTO |
|-----|----------------------|
| | Bilancio 2022 |
| U | 1064/1_ ditta |
| U | INT 1064/1_2022 |

Firmato digitalmente il 30/08/2022 da Bertolo Mirko / ArubaPEC S.p.A. valida dal 28/05/2021 02:00:00 al 28/05/2024 01:59:59 - Firmato digitalmente il 30/08/2022 da FIORE DANIELE / INFOCERT SPA valida dal 04/02/2020 12:51:57 al 04/02/2023 01:00:00 -

Publicata all'Albo Pretorio dal 30/08/2022 al 14/09/2022