



## Comune di Bassano del Grappa

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	1505 / 2019	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

**OGGETTO: LP\_2016\_14 PALAZZO STURM - LAVORI DI COMPLETAMENTO, CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PALAZZO STURM - CUP I72C14000020005. PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO - PAGAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO**

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 1641 del 21/11/2016, i lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm sono stati aggiudicati alla ditta Frimat spa con sede legale in Via del Corso n. 117 - 00186 Roma – p.i. 03920480245 che ha offerto il ribasso del 35,054% e, pertanto, per l'importo di € 697.531,09 oltre oneri della sicurezza di € 55.592,97, oltre iva 10% per complessivi € 828.436,47 (CIG 668202771D);
- con atto del Segretario Generale repertorio n. 9190 del 6/02/2017 è stato stipulato il contratto d'appalto con la Ditta FRIMAT S.p.A.;
- con determinazione n. 992 del 05/07/2018, è stata approvata la variante in corso d'opera dei lavori in argomento che ha rideterminato l'importo dei lavori in € 897.124,07 compresi oneri sicurezza cantiere di € 58.594,70, oltre iva 10%;

Considerato che, ai sensi del D.P.R. 151 del 01/08/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi", è necessario effettuare il versamento di € 540,00 a favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Vicenza, ai fini della presentazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della SCIA antincendio relativa a Palazzo Sturm;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 20 dicembre 2018 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 26/02/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. Aggiornamento annualità 2019/2020/2021";

### DETERMINA

- 1) di procedere al pagamento di € 540,00 mediante bonifico bancario sul conto intestato alla Tesoreria

Provinciale dello Stato – Vicenza Servizi a pagamento resi da VVF con IBAN: IT98P076011180000000134361, indicando la causale “VVF VI - Pr.n.2505 – Presentazione Scia Antincendio Palazzo Sturm – Via Schiavonetti – Bassano del Grappa”;

- 2) di imputare la spesa di cui al precedente punto 1) al capitolo 490510 “Palazzo Sturm - Interventi” del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 (nuovo impegno da 1496/3\_2019), finanziato con avanzo di amministrazione (cod. min. 5.02.2.0202);
- 3) di dare atto che la suddetta spesa trova copertura nel quadro economico dell’opera “LP\_2016\_14 Palazzo Sturm - Lavori di completamento, conservazione e restauro Di Palazzo Sturm” e non altera la spesa complessiva dello stesso che rimane invariata in complessivi € 1.450.000,00;
- 4) di approvare, a seguito della suddetta imputazione di spesa, l’aggiornamento del quadro economico dell’opera munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente:

Cronoprogramma finanziario DLgs 118/2011									
LP_2016_14 LAVORI COMPLETAMENTO, CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PALAZZO STURM CUP I72C14000020005	Progetto esecutivo	Appalto	Variante	Sub totale	Quote	Capitolo	Impegno Esigibilità	Liquidazioni	Impegno residuo
<b>A) LAVORI</b>									
lavori - FRIMAT SPA - det 778/2018 CIG: 668202771D	1.074.017,03	697.531,09	697.531,09	753.124,06	272.727,27	490512	1328/1_2018	272.727,27	0,00
Oneri sicurezza	55.592,97	55.592,97	55.592,97		480.396,79	490512	1318/1_2018	480.396,79	0,00
lavori variante 1 - FRIMAT SPA - det 992/2018 CIG: 668202771D			140.998,28	144.000,00	22.731,98	490510	1496/6	22.731,98	0,00
Oneri sicurezza variante 1			3.001,72		121.268,02	490512	1397/2_2019	90.000,00	0,00
						490512	1397/2_2019	22.847,85	
<b>TOTALE LAVORI (A)</b>	<b>1.129.610,00</b>	<b>753.124,06</b>	<b>897.124,06</b>						
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>									
I.V.A. (10 % sui lavori)	112.961,00	75.312,41	75.312,41	89.712,41	27.272,73	490512	1328/1_2018	27.272,73	0,00
					48.039,68	490512	1318/1_2018	48.039,68	0,00
I.v.a. (10% su lavori di variante)			14.400,00	14.400,00	14.400,00	490510	1496/6_2019 con quota lavori	4.557,99	9.262,18
						490512	1397/2_2019	579,83	
								8.420,17	0,00
Art. 113 DLgs 50/2016 - det 1641/2016	5.648,05	5.648,05	5.648,05	25.472,20	5.648,05	490510	1496/2_2019		25.472,20
Art. 113 DLgs 50/2016 variante - det 992/2018			19.824,15		19.824,15				
Fondo accordi bonari art. 12 D.P.R. 207/2010	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	490510	1496/3_2019		7.500,00
Spese per pubblicità (pubblicazione bando su GURI - det 841 del 21/06/16)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.328,58	490510	1496/3_2019		1.328,58
					671,42	490510		671,42	0,00
Montascale cingolato per superamento barriere architettoniche - scala fra piano 4° e piano 5° - IVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	490510	1496/3_2019		4.000,00

compresa									
Spese tecniche per indagini stratigrafiche su paramenti interni ed esterni I.V.A. compresa <b>COOPERATIVA NUOVA ALLEANZA</b> Det. 1890 del 22/12/2016 CIG Z961C7F313)	18.000,00	26.461,80	26.461,80	26.461,80	26.461,80	490512	1397/1_2019	22.570,00	3.891,80
Restauro e ricollocazione dipinto su soffitto vano scala come prescritto dalla Soprintendenza I.V.A. compresa	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	490510	1496/3_2019		6.100,00
Spese per spostamento arredi ed oggetti museali - porzione est piano 3° - ambito integrazioni strutturali	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	490510	1496/3_2019		8.000,00
Spese tecniche progettazione Definitiva Esecutiva e CSP oneri compresi Arch. <b>LEONARDO LORENZONI</b> (Det. 1011 del 20/08/2015 CIG 6354402A68)	56.080,96	56.080,96	63.229,94	63.229,94	56.080,96	490510		56.080,96	0,00
					7.148,98	490510	1496/3_2019		7.148,98
Spese tecniche progettazione perizia 1 oneri compresi. Arch. <b>LEONARDO LORENZONI</b> (det 1453 del 24/09/18 - CIG ZE924E9550)			8.692,23	8.692,23	8.692,23	490510		8.692,23	0,00
Spese tecniche per D.L. - CSE - contabilità -APE	73.000,00	18.038,14							0,00
Spese tecniche collaudo tecnico-amministrativo e statico oneri compresi Arch. <b>CARLO BREDA</b> (CIG ZF72373076) det 696/2018 - integraz det 2203 del 18/12/18	13.000,00	31.451,72	33.607,68		33.607,68	490510	1496/5_2019	7.446,70	26.160,98
Integrazione spese tecniche collaudo tecnico-amministrativo e statico per variante oneri compresi Arch. <b>CARLO BREDA</b> ( det 1453 del 24/09/18 - CIG Z3424E90A6) - integraz. det 2203 del 18/12/18			2.709,14	36.316,82	2.709,14	490510	1496/7_2019		2.709,14
Spese tecniche per certificato prevenzione incendi iva comp. Perito Industriale	11.500,00	10.826,28	10.826,28	10.826,28	10.826,28	490510	1496/4_2019		10.826,28

<b>ZARPELLON DAVIDE</b> CIG Z52235E3BB - det n. 692/2018									
Tassa ANAC - det 1641/2016		600,00	600,00	600,00	600,00	490510		600,00	0,00
Supporto Giuridico <b>STUDIO ZEN &amp; PAROLIN</b> (Det. 1496 del 25/10/2016 CIG Z9F1BAA564)		437,74	437,74	437,74	437,74	490510		437,74	0,00
Spese di trasloco - Ditta <b>SIS</b> S.p.A. (Det. 299/2017 e n. 798/2017)		8.070,88	8.070,87	8.070,87	8.070,87	490510		8.070,87	0,00
Potatura cedro ditta <b>VERTIGO WORKS</b> (Det. 344 del 21/03/2017 CIG ZE31DCC802)		270,00	270,00	270,00	270,00	490512		270,00	0,00
Spostamento impianti della biglietteria - (Ditta <b>ZILIO GRUPPO ELT SRL</b> Det. 636 del 24/05/2017 CIG ZAC1DF3196)		4.409,71	4.409,71	4.409,71	4.409,71	490512		4.409,71	0,00
Redazione progetto indagini stratigrafiche Ditta <b>NUOVA ALLEANZA</b> (Det. 828 del 4/07/2017 CIG Z7C1F1472B)		1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	490510		1.708,00	0,00
Spese tecniche coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione e coordinamento ufficio di direzione lavori <b>Arch. LEONARDO LORENZONI</b> (Det. 917 del 30/06/2016 CIG Z9A1A66B2B)		34.435,18	34.435,18	37.781,84	34.435,18	490510	1496/1_2019	32.709,66	1.725,52
Integrazione spese tecniche coordinamento sicurezza fase esecuzione e ufficio DL. <b>Arch. LEONARDO LORENZONI det 1453 del 24/09/2018</b> (CIG Z2624E90CC)			3.346,66		3.346,66	490510	1496/8_2019		3.346,66
Spese tecniche per contabilità lavori oneri compresi Ing. <b>DAL SASSO MANUEL</b> (Det. 922 del 30/06/2016 CIG Z971A66A5C)		17.449,46	17.449,46	19.610,34	4.237,79	490510		4.237,79	0,00
					10.000,00	490510		10.000,00	0,00
					3.211,67	490510	1508/0_2019	0,00	3.211,67
Integrazione spese tecniche per contabilità lavori per variante oneri compresi Ing. <b>DAL SASSO MANUEL</b> - det. 1453 del 24/09/2018 (CIG ZE124E9132)			2.160,88		2.160,88	490510		2.160,88	0,00

Spese tecniche per APE			4.500,00	4.500,00	4.500,00		1496/3_2019		4.500,00
Fornitura caldaia Ditta <b>NOKA SERVICE S.r.l.</b> (Det. 1433 del 26/10/2017 CIG Z3A20421E0)		19.154,00	19.154,00	19.154,00	19.154,00	490512		19.154,00	0,00
Incarico redazione progetto strutturale e relazione interferenze Arch. <b>LEONARDO LORENZONI</b> (Det. 942 del 5/07/2016 CIG ZF71A66ABE)		3.077,22	3.077,22	3.077,22	3.077,22	490510		3.077,22	0,00
Spese tecniche collaudo statico oneri compresi	2.500,00	2.500,00							0,00
Spese per pubblicazione GURI avviso approvazione variante - <b>IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</b> (det. 1202 del 21/08/18)			523,42	523,42	523,42	490510		523,42	0,00
Lavori restauro affresco soffitto del pronao (iva compresa) - <b>FRIMAT SPA</b> - det 1541 del 08/10/2018 CIG: Z1F24F4351			5.335,00		5.335,00	490510		5.335,00	0,00
Lavori completamento opere raffrescamento Sala degli Specchi (iva compresa) - <b>FRIMAT SPA</b> - det.n. 1722 del 02/11/2018 - CIG: ZA42571406			10.923,00		10.923,00	490510	1496/9_2019	10.923,00	0,00
Lavori ripristino biglietteria e controllo sicurezza nella posizione originaria - <b>ROSSI JORIM IMPIANTI</b> (det 2121 del 17/12/2018 - CIG: Z812587462)			8.446,06		8.446,06	490510	1496/10_2019	8.446,06	0,00
Lavori ripristino biglietteria e controllo sicurezza nella posizione originaria - integrazione - <b>ROSSI JORIM IMPIANTI</b> (det 215 del 08/02/2019 - CIG: Z9226E9D0E)			4.190,70		4.190,70	490510	1496/11_2019	4.190,70	0,00
Servizio pulizia straordinaria - <b>SIS srl</b> - det 2052 del 11/12/2018			1.277,00		1.277,00	490510		1.277,00	0,00
Montaggio 3 vetrine - <b>Jolli Allestimenti s.r.l.</b> - det n. 255 del 13/02/2019 CIG ZB7271BD49			3.660,00		3.660,00	490510	1496/12_2019	3.660,00	0,00

Opere di completamento - FRIMAT SPA - det 797 del 10/05/2019 - CIG 668202771D			15.634,49	15.634,49	15.634,49	490510	1496/13_2019	15.634,49	0,00
Sistema di allarme porte uscita di sicurezza - ditta VIS srl - det 846 del 20/05/2019 - CIG Z71283A2C7			1.543,30	1.543,30	1.543,30	490510	1496/14_2019	1.543,30	0,00
Progettazione e direzione lavori restauro e riccolocamento affresco vano scala - Arch. Lorenzoni - det 899 del 24/05/2019 - CIG ZB928556E2			10.778,76	10.778,76	10.778,76	490510	1496/15_2019		10.778,76
VVF Presentazione SCIA antincendio - det _____			540,00	540,00	540,00	490510	nuovo da 1496/3_2019		540,00
Forniture inerenti	99,99	353.344,39	102.092,81		102.092,81	490510	1496/3_2019		102.092,81
					0,00	490512			0,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>320.390,00</b>	<b>696.875,94</b>	<b>552.875,94</b>						
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>		<b>1.450.000,00</b>			<b>1.211.404,44</b>	<b>238.595,56</b>

5) di dare atto che:

- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Diego Pozza dell'Area IV Lavori Pubblici;
- il Direttore dei Lavori è l'Arch. Roberto Amabilia dell'Area IV Lavori Pubblici.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
	1496/3 impPADRE
<b>U</b>	sub1496/16_2019

Firmato digitalmente il 12/09/2019 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 02/11/2016 10:50:15 al 02/11/2019 01:00:00 - Firmato digitalmente il 11/09/2019 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

